

評価結果のまとめ

都道府県名	新潟県	市町村名	糸魚川市	地域再生計画名	翡翠の水再生計画
計画期間	平成17年度～平成22年度	交付金交付期間	平成17年度～平成22年度		

1. 事業の実施状況												公共下水道事業（糸魚川地区） 浄化槽設置補助事業【個人設置型】（公共下水道事業未認可区域）【市設置型】（集合処理区域を除く市内全域）																									
2. 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況												指標		従前値（％）		現在値（％）		効果発現要因																			
														基準年度		基準年度		総合所見																			
												指標1		市全体の汚水処理人口普及率を85.8%から93%に向上		85.8		平成16年度		92.4		平成22年度		目標の数値までは及ばなかったが、汚水処理施設整備交付金の活用により効率的な整備が実施でき、汚水処理人口の普及が図られた。													
指標2		旧糸魚川市の汚水処理人口普及率を77.7%から90%に向上		77.7		平成16年度		88.3		平成22年度																											
3. その他の数値指標による成果状況												指標		計画値		実績値		効果発現要因																			
<table border="1"> <tr><th colspan="2">評価凡例</th></tr> <tr><th>達成度（％）</th><th>記号</th></tr> <tr><td>100%以上</td><td></td></tr> <tr><td>85～99</td><td></td></tr> <tr><td>70～84</td><td></td></tr> <tr><td>50～69</td><td></td></tr> <tr><td>49以下</td><td>x</td></tr> </table>												評価凡例		達成度（％）	記号	100%以上		85～99		70～84		50～69		49以下	x			単位						総合所見			
												評価凡例																									
												達成度（％）	記号																								
												100%以上																									
												85～99																									
												70～84																									
50～69																																					
49以下	x																																				
その他の数値指標1		公共下水道整備延長		m		18,535		17,787		公共下水道新規処理人口、浄化槽新規処理人口及び浄化槽設置基数とも目標を達成した。																											
その他の数値指標2		公共下水道新規処理人口		人		2,200		2,356																													
その他の数値指標3		浄化槽（市設置型）新規処理人口		人		1,292		1,376																													
その他の数値指標4		浄化槽（個人設置型）新規処理人口		人		12		35																													
その他の数値指標5		浄化槽設置基数		基		268		283																													
4. 実施過程の評価												指標		公共下水道整備延長(m)		公共下水道新規処理人口(人)		浄化槽(市)新規処理人口(人)		浄化槽(個人)新規処理人口(人)		浄化槽設置基数(基)		備考													
		計画		実施		計画		実施		計画		実施		計画		実施																					
平成17年度										191		256						公共下水道の整備については、事業期間内の事業量が増大するため、事業計画（整備延長）を変更した。 浄化槽の設置基数については、市民から公共水域の水質保全の必要性、し尿及び単独浄化槽から合併浄化槽への切替の必要性について理解が深まるよう周知を強化し、地域再生の目標達成に向け事業期間を1年延長した。																			
平成18年度		5,200		4,940		510		1,113		262		234		3		15				50		52															
平成19年度		4,700		3,747		390		352		313		293		3		9				51		48															
平成20年度		3,870		5,192		400		521		263		179		3		5				61		35															
平成21年度		4,765		3,908		900		370		263		340		3		2				61		39															
平成22年度												74				4						27															
合計		18,535		17,787		2,200		2,356		1,292		1,376		12		35				268		283															
5. 総合評価と今後の方策												<ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備を進めたが、汚水処理人口普及率は僅かに目標には届かなかったものの、旧糸魚川市の汚水処理人口普及率は88.3%に向上した。 ・今後も財政状況を踏まえ効率的な整備拡充を図っていく。 																									