

教 こ 第 1 3 6 8 号
平 成 27 年 3 月 26 日

文部科学大臣 殿

糸魚川市長 米 田 徹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	100.0	100
幼稚園	100.0	100

【所見】

磯部小学校、糸魚川小学校及び糸魚川東中学校の改築事業について、計画通り実施することができた。
これにより、当市の学校等施設の耐震化が完了した。
今後の課題として、非構造部材(吊り天井、照明器具等)の耐震化工事を進める。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>一部計画した事業が実施できなかったが、磯部小学校屋内運動場の老朽改修、中能生小学校及び能生中学校の空調設備改修を実施し、教育環境の改善に効果があった。 建築後20年以上経過した学校の老朽改修については、学校適正配置計画を策定し、緊急性・必要性に応じて計画的に実施し、市内公立学校の教育環境の格差を是正し、均衡を図る。</p>

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年3月26日に糸魚川市公立学校等施設整備計画事後評価委員会において、委員4名による事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、一事業を除き実施することができ交付金を効果的に活用することができた。
今後は、耐震性の確保を図る事業(非構造部材の耐震化)を優先して実施し、建築後20年以上経過した建物の老朽化対策についても、学校適正配置計画を策定し、緊急性・必要性に応じて計画的に実施し施設の長寿命化を図る。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 糸魚川市公立学校等施設整備計画

都道府県名	新潟県
市町村名	糸魚川市

2 計画作成主体 糸魚川市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
糸魚川東中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成24年11月1日				
糸魚川東中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成25年8月22日				
糸魚川東中学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成24年11月1日				
糸魚川東中学校(期工事)		1201	単独調理場(新增築)	-	R		平成24年11月1日				
糸魚川東中学校(期工事)		1202	単独調理場(改築)	-	R		平成24年11月1日				
糸魚川小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成25年9月11日				
糸魚川小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成26年3月19日				
糸魚川小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成25年9月11日				
糸魚川小学校(期工事)		1202	単独調理場(改築)	-	R		平成25年9月11日				
磯部小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R		平成25年1月11日				
磯部小学校		0602	大規模改造(老朽)	屋	S		平成25年11月6日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
木浦小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R	×		学校の適正配置方針を策定してから改修を実施するため、事業年度を延期した。実施年度は、未定。	取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画変更に伴い、当該事業を取り下げた。
中能生小学校		0603	大規模改造(空調)	校	-		平成26年6月4日		追加	平成25年2月26日	平成25年2月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
能生中学校		0603	大規模改造(空調)	校	-		平成27年3月25日		追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
(仮称)ひすいの里特別支援学校		0107	特支(小中)	校	R		平成25年9月11日				
(仮称)ひすいの里特別支援学校		0107	特支(小中)	屋	R		平成25年9月11日				