

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	糸魚川ヒスイ海岸 海岸保全施設長寿命化計画
計画策定主体	新潟県糸魚川市
対象市町村	糸魚川市
計画の期間	令和2年度～令和4年度（3年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
津波・高潮危機管理対策 海岸堤防等老朽化対策	糸魚川市沿岸	糸魚川市	R2～R4	96,134	(鬼舞漁港海岸) (大和川漁港海岸) 長寿命化計画対策工事 L=2,495.36m
進捗状況	令和4年12月をもって事業が全て完了した。 進捗状況100%				

2. 事業効果の発現状況

2漁港において長寿命化計画により性能が低下している可能性があるとして診断された箇所の対策工事を行い、施設の長寿命化と地域住民の生命・財産への被害防止を図ることができた。
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標の実現状況	達成率
津波・高潮危機管理対策・長寿命化対策率：0% (R2) →100% (R4)	事業完了により目標を達成	100%

4. 今後の方針

今後の適正な維持管理の実施により、事業効果の継続的な発現を図ることで、地域住民の生命・財産への被害を防止する。
