

## 農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	糸魚川ヒスイ海岸 安心・安全な海岸づくり計画
計画策定主体	新潟県糸魚川市
対象市町村	糸魚川市
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
海岸保全施設整備事業 (侵食対策)	大和川	新潟県糸魚川市	平成22年度～平成26年度	680,000千円	潜堤7基 L = 296.2m
進捗状況	平成27年2月を以て事業が全て完了した。 進捗状況: 100%				

### 2. 事業効果の発現状況

潜堤の整備により、一部で侵食による被害の未然防止が図られた。
--------------------------------

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	達成率
背後地の侵食被害防止 A = 14ha (本計画と次期計画による10カ年分の目標値)	事業完了により一部で目標を達成した。	47%

### 4. 今後の方針

本計画と次期計画において、潜堤整備による侵食対策を進めている(暫定断面8基317.6m、完成断面8基317.6m)。本計画において計画どおり事業を実施し、計画全体(2期分)の47%が完了した。平成27年度以降は、計画年度を平成27年度～平成31年度(5年間)とする次期計画に事業を引き継ぎ、目標の達成に努める。
---