

教 総 第 3 5 5 号
平 成 25 年 3 月 29 日

文部科学大臣 殿

糸魚川市長 米田 徹

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート（総括票）

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率（％）	
	目標	達成状況
小学校	83.6%	83.6%
中学校	100.0%	88.5%
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0%	100.0%

【所見】

系魚川中学校屋体の改築（H21-22）及び下早川小学校校舎（H21）、根知小学校屋体（H21）の耐震補強については、計画通り実施した。
 系魚川東小学校校舎・屋体及び木浦小学校屋体については、耐震補強及び老朽改修を計画（H21-22）通り実施した。
 系魚川東中学校の改築については、屋体改築は計画（H22）通り実施できたが、校舎改築は、全体工程の見直しにより、H23-25の3カ年で実施することとなったため計画年度内の完成ができなかったが、継続して耐震化に取り組んでいる。
 磯部小学校屋体の耐震補強については、新耐震基準を満たしている旧磯部中学校の体育館を利用することで耐震化を図ることとし、事業費の削減が図られた。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

糸魚川中学校において、エレベーター及び身体障害者用トイレを設置(H21)したことにより、障害のある生徒が安全で円滑な学校生活を送れるよう教育環境の充実を図ることができた。下早川小学校校舎(H21)、根知小学校屋体(H21)、糸魚川東小学校校舎・屋体及び木浦小学校屋体の耐震補強の際に老朽改修(H21-22)を行い教育環境の向上を図った。また、糸魚川東小学校においては、太陽光発電を導入し、教育環境の向上を図った。能生小学校においては、LAN配線等の改修(H21-22)を行い学校ICT環境の整備を図ることができたが、大規模老朽改修を引き続き計画し、更なる教育環境の充実を図る。青海中学校において、老朽化した暖房設備を改修を行い教育環境の充実を図った。今後も危険改築の実施と並行し、建築後20年以上経過した学校の老朽改修を計画的に実施し市内公立学校の教育環境の格差を是正し、均衡を図る。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年3月27日に糸魚川市公立学校等施設整備計画事後評価委員会において、委員4名による事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。一部達成できなかった施設整備については、継続して耐震補強等を実施している。
学校施設は災害時においては、避難所に指定されていることから、今後の計画については、耐震化を優先し、併せて老朽改修も積極的に実施し教育環境の向上を図る。

施設整備計画 事後評価シート (個別票)

1 計画名称	糸魚川市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	糸魚川市
3 計画期間	平成21年度～平成23年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	新潟県
市町村名	糸魚川市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのあるすべての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
糸魚川中学校 (期工事)		0201	危険改築	屋	R		平成22年3月31日				
糸魚川中学校 (期工事)		0201	危険改築	屋	R		平成22年3月31日				
糸魚川中学校 (期工事)		0204	不適格改築	屋	R		平成22年8月24日				
糸魚川中学校 (期工事)		0204	不適格改築	屋	R		平成22年8月24日				
糸魚川中学校		0604	大規模改造(障害)	校	R		平成21年10月14日				
下早川小学校		0501	地震補強	校	R		平成22年2月18日				
下早川小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成22年2月18日				
根知小学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成22年3月30日				
木浦小学校		0501	地震補強	屋	S		平成22年11月1日				
糸魚川東小学校		0501	地震補強	校	R		平成22年12月10日				
糸魚川東小学校		0501	地震補強	屋	R		平成22年12月10日				
糸魚川東小学校		2301	太陽光発電	校	-		平成22年12月10日				
糸魚川東小学校		0602	大規模改造(老朽)	校	R		平成22年12月10日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
能生小学校		2401	大規模改造(既設LAN)	校	-		平成22年3月31日				
能生小学校		0603	大規模改造(空調)	校	-		平成22年10月28日				
糸魚川東中学校		0201	危険改築	屋	R		平成23年3月29日				
糸魚川東中学校		0204	不適格改築	屋	R		平成23年3月29日				
糸魚川東中学校 (期工事)		0201	危険改築	校	R		平成24年3月19日				
糸魚川東中学校 (期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成24年3月19日	追加	平成23年6月2日		
糸魚川東中学校 (期工事)		1201	単独校調理場(新增)	-	R		平成24年3月19日	追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した	
糸魚川東中学校 (期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R		平成24年3月19日	追加	平成23年6月2日		
糸魚川小学校 (期工事)		1301	学校水泳プール(屋外)	-	R		平成23年7月13日	追加	平成22年5月21日	平成22年5月21日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した	
糸魚川小学校 (期工事)		1301	学校水泳プール(屋外)	-	R		平成23年7月13日	追加	平成22年5月21日		
糸魚川小学校		0201	危険改築	校	R		平成24年3月30日				
糸魚川小学校 (期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成24年3月30日	追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した	
糸魚川小学校 (期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R		平成24年3月30日	追加	平成23年6月2日		
磯部小学校 (期工事)		0201	危険改築	校	R		平成24年3月16日				
青海中学校		0603	大規模改造(空調)	校	-		平成24年11月14日	追加	平成23年6月2日	平成23年6月2日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した	
糸魚川東中学校		0104	中屋	屋	R		平成23年3月29日	追加	平成22年5月21日	平成22年5月21日付の施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した	