

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年度実施分 令和4年9月27日 教育委員会協議会開催、令和4年11月22日 評価結果決定
令和4年度実施分 令和5年9月22日 教育委員会協議会開催、令和5年11月24日 評価結果決定

(2) 評価の方法

外部有識者を含めた教育委員会協議会において評価を行った。
学校施設長寿命化計画に基づいた計画的な施設改修による教育環境の充実について、現状と課題を共有し、課題解決に向けた今後の方向性も含めて評価を行い、評価結果を市議会等に公表した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画どおり達成できた。
「糸魚川市公共施設等総合管理指針」及び「糸魚川市学校施設長寿命化計画」を指標とし、児童・生徒数の現状と将来推計を踏まえて、地域振興、財政計画との整合を図りつつ、これまでの改築(建て替え)中心の整備から、長寿命化に重点を移し、教育環境の充実に向けて、老朽施設の大規模改修及び予防保全の修繕を計画的に行っている。
老朽改修については、緊急性・必要性に応じて計画的に実施し、施設の長寿命化と教育環境の格差是正を図った。
また空調設備、トイレの改修を行い、教育の質的向上を図った。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

本計画で青海中学校屋内運動場の大規模改修が完了し、バリアフリー化とともに環境改善が図られた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

糸魚川中学校については、トイレの洋式化、大和川小学校ほか4校については、空調設備の整備を実施し、児童生徒にとって学びやすい環境の確保につながった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
青海中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R03.05～R04.03	R4.6.7		
青海中学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R04.05～R04.09	R4.9.22		
糸魚川中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R03.05～R03.12	R3.11.10		
糸魚川中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R04.05～R04.09	R4.12.5		
大和川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R04.05～R05.03	R5.1.19		
糸魚川東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R04.05～R05.03	R5.3.30		
糸魚川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R04.05～R05.03	R5.3.30		
青海中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R04.05～R05.03	R5.1.19		
田沢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R04.05～R04.12	R5.2.28		
青海中学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R04.08～R05.03		整備計画の見直しにより未実施	
青海中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R05.04～R06.03		整備計画の見直しにより未実施	