

## 公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	健第1号				
工 事 名	能生国民健康保険診療所外構工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字大沢地内				
・ 種 別	建築一式工事				
・ 契約の相手方	株式会社笠原建設				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6				
住 所					
・ 当初契約日	平成26年 7月 29日				
・ 変更契約日	平成26年10月 1日				
・ 工 期	変更前	平成26年 7月 29日	から	平成26年10月 21日	まで
	変更後	平成26年 7月 29日	から	平成26年11月 20日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	4,428,000 円			
(消費税込)	変更後	4,428,000 円			
・ 工 事 の 概 要	変更前	アスファルト舗装	520.5m <sup>2</sup>		
		ネットフェンス取替	38.0m		
		電線撤去	157.0m		
		排水管撤去	130.0m		
	変更後	アスファルト舗装	520.5m <sup>2</sup>		
		ネットフェンス取替	38.0m		
		電線撤去	157.0m		
		排水管撤去	130.0m		

- ・ 変 更 理 由 敷地内にガス水道局管理の配管工事を布設する事になり、本工事の舗装工事を先送りするため、工期を30日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第26-15号  
工 事 名 能生谷簡易水道 島道管理棟築造工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成26年 6月18日
- ・ 変更契約日 平成26年10月 1日
- ・ 工 期  
変更前 平成26年 6月18日 から 平成26年10月10日 まで  
変更後 平成26年 6月18日 から 平成26年11月10日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,040,000 円  
変更後 13,988,160 円
- ・ 工事の概要  
変更前 管理棟築造 1棟 (RC造、壁式構造、直接基礎)  
幅3.0m×長6.0m×高3.68m  
建築面積A=18.00㎡ (敷地面積A=54.49㎡)  
場内舗装、整地、配管 1式  
  
変更後 管理棟築造 1棟 (RC造、壁式構造、直接基礎)  
幅3.0m×長6.0m×高3.68m  
建築面積A=18.00㎡ (敷地面積A=54.49㎡)  
場内舗装、整地、配管 1式
- ・ 変更理由 ・コンクリート工事打設方法の変更に伴うポンプ圧送損料・運転費の減 (4回→2回)  
・雪害防止のため、窓の雪囲い金物の増工 ・滅菌室床排水ピット増工 ・床仕上げをコンクリート直均しから、モルタル仕上げに変更 ・工期を平成26年11月10日までに延長



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 25林災第7号  
林道駒ヶ岳線2号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社横川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成26年 3月 5日
- ・ 変更契約日 平成26年10月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 3月 5日 から 平成26年10月31日 まで  
変更後 平成26年 3月 5日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,696,000 円  
変更後 6,769,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=76m W=4.0m ・その1工区 L=46m 土工 一式  
法面保護工 むしろ伏工 A=266.2㎡ 防護柵工 駒止 L=46.2m  
・その2工区 L=13m 土工 一式 擁壁工 トン管工 L=9.0m  
法面保護工 植生マット工 A=306.6㎡  
排水施設工 暗渠工 (φ100) L=25.0m ・その3工区 L=17m  
土工 一式 擁壁工 トン管工 L=35.0m  
法面保護工 むしろ伏工 A=295.7㎡ 防護柵工 駒止 L=16.2m  
排水施設工 暗渠工 (φ300) L=37.0m  
  
変更後 復旧延長 L=76m W=4.0m ・その1工区 L=46m 土工 一式  
法面保護工 むしろ伏工 A=266.2㎡ 防護柵工 駒止 L=46.2m  
・その2工区 L=13m 土工 一式 擁壁工 トン管工 L=9.0m  
法面保護工 植生マット工 A=306.6㎡  
排水施設工 暗渠工 (φ100) L=25.0m ・その3工区 L=17m  
土工 一式 擁壁工 トン管工 L=35.0m  
法面保護工 むしろ伏工 A=295.7㎡ 防護柵工 駒止 L=16.2m  
排水施設工 暗渠工 (φ300) L=37.0m
- ・ 変更理由 その2工区において既設玉石利用のため、法面崩壊により玉石に付着した土落としが必要であることから、玉石洗浄を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第10号  
十ヶ字用水改修第1次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字別所地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成26年 8月 6日
- ・ 変更契約日 平成26年10月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月 6日 から 平成27年 1月30日 まで  
変更後 平成26年 8月 6日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,700,000 円  
変更後 2,593,080 円
- ・ 工事の概要 変更前 水管橋改修延長 L=11.2m  
・ 水管橋Φ400mm L=11.2m

変更後 水管橋改修延長 L=10.6m  
・ 水管橋Φ400mm L=10.6m

- ・ 変更理由 ・ 既設水管橋の試掘結果により、改修延長を11.2mから10.6mに変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第6号  
中野口水路復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社丸山組  
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年10月10日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年10月31日 まで  
変更後 平成26年 8月13日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,479,600 円  
変更後 1,758,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 水路復旧 L=50.0m

土 工	一 式
擁 壁 工	大型ふとんかご (1500*2000) L= 3.0m
排水施設工	深型ベンチキューム450型 L= 50.0m

変更後 水路復旧 L=50.0m

土 工	一 式
擁 壁 工	大型ふとんかご (1500*2000) L= 3.0m
排水施設工	深型ベンチキューム450型 L= 50.0m
	分水樹 (Ⅱ型下) N=2基

- ・ 変更理由
  - ・ 降雨により地盤状況が悪化していることから、施工の安全を図るため、敷鉄板を敷設する。
  - ・ 上流既設水路との接続部の維持管理向上を図るため、分水樹を設置する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第8号  
八久保公園外2公園修景施設更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田・田海・寺地地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 合資会社山本製材所  
住 所 新潟県糸魚川市大字田海118
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年10月10日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月30日 まで  
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成26年10月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,106,400 円  
変更後 7,643,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 修景施設更新  
八久保公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基  
山添社公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基  
名引公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基  
  
変更後 修景施設更新  
八久保公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基  
山添社公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基  
名引公園 パーゴラ 1基  
ベンチ 1基
- ・ 変更理由 事業進捗を図るため、八久保公園の南側入り口を改修する。  
地元との協議の結果、藤の剪定・伐採を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 都第8号  
C12蒸気機関車修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ジェイアール西日本テクノス  
住 所 兵庫県兵庫県尼崎市潮江1-2-12
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 8日
- ・ 変更契約日 平成26年10月14日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月 8日 から 平成26年11月 4日 まで  
変更後 平成26年 7月 8日 から 平成26年11月 4日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,618,400 円  
変更後 9,010,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 車体修繕
  - ・ 塗装修繕 1式
  - ・ 鋼板等修繕 1式  
 変更後 車体修繕
  - ・ 塗装修繕 1式
  - ・ 鋼板等修繕 1式
  - ・ 信号機修繕 1式

- ・ 変更理由 破損している信号機の部分（信号機レンズ）が入手できたことによる増工。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 都第11号
- ・ 工 事 名 糸魚川駅北口駅前シェルター設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成25年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年10月16日
- ・ 工 期  
 変更前 平成25年10月30日 から 平成26年11月9日 まで  
 変更後 平成25年10月30日 から 平成26年11月9日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 75,600,000 円  
 変更後 83,970,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 消費税相当額の変更  
 ・工期変更に伴い、消費税を5%から8%に変更
  
- 変更後 消費税相当額の変更  
 ・工期変更に伴い、消費税を5%から8%に変更
  
- ・ 変更理由  
 ・物価、賃金の変動に伴う請負代金の変更。 ・冬季の安全確保のため、雪止め金物設置。  
 ・和風外観に配慮し、化粧横葺を瓦棒葺に変更。 ・防風スクリーンの設置。  
 ・支障埋設物の解体撤去工事の追加。 ・駅周辺サイン設置工事の追加。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第7号  
B & G 海洋センタープール改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成26年 6月 4日
- ・ 変更契約日 平成26年10月17日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月 8日 まで  
変更後 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 30,996,000 円  
変更後 47,976,840 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	鉄骨調査	896.0 m <sup>2</sup>
	鉄骨当板補強	75.0 箇所
	既存H T B取替	820.0 本
	塗膜防水修繕 (平面)	668.0 m <sup>2</sup>
	塗膜防水修繕 (細物)	1,913.0 m
	電線取替	337.0 m
	壁用膜取替	2.0 枚
変更後	鉄骨調査	896.0 m <sup>2</sup>
	鉄骨当板補強	75.0 箇所
	既存H T B取替	820.0 本
	塗膜防水修繕 (平面)	668.0 m <sup>2</sup>
	塗膜防水修繕 (細物)	1,913.0 m
	電線取替	337.0 m
	壁用膜取替	2.0 枚
- ・ 変更理由 塗装撤去後の鉄骨調査により、錆びによる欠損箇所が増加したため、補強箇所を増やす。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第16号  
市道大野山道線ほか路線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高橋測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 1 2 0 3 - 2
- ・ 当初契約日 平成25年11月 7日
- ・ 変更契約日 平成26年10月17日
- ・ 履行期間 変更前 平成25年11月 7日 から 平成26年10月31日 まで  
変更後 平成25年11月 7日 から 平成26年10月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,400,000 円  
変更後 5,307,120 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 路線測量 L=0.92km  
地形測量 A=0.066km<sup>2</sup>  
路線測量 中心線・縦横断測量 L=0.92km  
  
変更後 路線測量 L=0.80km  
地形測量 A=0.076km<sup>2</sup>  
路線測量 中心線・縦横断測量 L=0.80km

- ・ 変更理由 現地及び道路改良計画の再精査により、地形測量と路線測量の数量を変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第6号  
須沢セト田消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村尾技建上越営業所  
住 所 新潟県上越市石橋 2-7-30
- ・ 当初契約日 平成26年 7月24日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月24日 から 平成27年 1月14日 まで  
変更後 平成26年 7月24日 から 平成27年 1月14日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 15,228,000 円  
変更後 15,453,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ井戸掘替  
さく井工 一式  
(ケーシング径300mm, 掘削深度62.0m)
  
- 変更後 消雪パイプ井戸掘替  
さく井工 一式  
(ケーシング径300mm, 掘削深度62.0m)
  
- ・ 変更理由 さく井結果に基づき、地質別掘削延長を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第9号  
市道糸魚川中学校東線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 9日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期
 

変更前	平成26年 7月 9日	から	平成26年12月12日	まで
変更後	平成26年 7月 9日	から	平成26年12月12日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	20,390,400 円
変更後	20,409,840 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	施工延長 L=80m W=6.0m	
	掘削工	V=3,140m <sup>3</sup>
	立木伐採工	A=3,910m <sup>2</sup>
変更後	施工延長 L=80m W=6.0m	
	掘削工	V=3,140m <sup>3</sup>
	立木伐採工	A=3,910m <sup>2</sup>
	自由勾配側溝布設(300)	L=90m
	法面植生工	A=632m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 伐採処分場を変更する。  
事業進捗のため、自由勾配側溝布設と法面植生工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第37号  
市道荒崎公園線小泊跨道橋修繕（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成26年 3月27日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 3月27日 から 平成27年 1月31日 まで  
変更後 平成26年 3月27日 から 平成27年 1月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 26,181,360 円  
変更後 26,522,640 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	橋梁修繕 L=54.54m W=4.0m	
	橋面補修工	A=218㎡
	コンクリート表面保護工	A=155㎡
	伸縮継手取替工	L= 12m
	高欄取替工	L=109m
	落下物防止柵取替工	L= 27m
変更後	橋梁修繕 L=54.54m W=4.0m	
	橋面補修工	A=218㎡
	コンクリート表面保護工	A=277㎡
	伸縮継手取替工	L= 12m
	高欄取替工	L=109m
	落下物防止柵取替工	L= 27m
- ・ 変更理由 国道8号線跨道部施工時の片側交互交通規制にあたり、交通誘導員の配置人数を減。事業促進のため、壁高欄内側側面コンクリート表面保護工を増工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第26-22号  
能生谷簡易水道 水道管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 笠原工業・丸山組経常共同企業体  
新潟県糸魚川市大字桂501-9
- ・ 当初契約日 平成26年 6月18日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 6月18日 から 平成26年11月28日 まで  
変更後 平成26年 6月18日 から 平成26年11月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,806,400 円  
変更後 10,028,880 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=157.7m  
配水管 ・ PE-W φ100 L=67.7m  
・ PE-W φ75 L=90.0m  
・ 給水管 φ20 N=5本  
  
変更後 全体配管延長 L=163.7m  
配水管 ・ PE-W φ100 L=67.2m  
・ PE-W φ75 L=96.5m  
・ 給水管 φ20 N=5本
- ・ 変更理由 ・ 既設管接続位置の変更による布設延長の増。  
・ 横断水路下越工を上越工に変更することに伴う継手の増。  
・ 道路管理者との協議による舗装本復旧面積の変更。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下補第26-4号  
田中川マンホールポンプ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字間脇地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで  
変更後 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,476,000 円  
変更後 10,389,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.168m<sup>3</sup>/min×0.75Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面  
  
変更後 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.168m<sup>3</sup>/min×0.75Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面

- ・ 変更理由 ・他工事との工程調整による交通誘導員の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下補第26-5号  
間脇海岸西マンホールポンプ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字間脇地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社栄進設備工業  
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで  
変更後 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,746,000 円  
変更後 10,648,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.168m<sup>3</sup>/min×0.75Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面  
  
変更後 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ65mm×0.168m<sup>3</sup>/min×0.75Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面

- ・ 変更理由 ・他工事との工程調整による交通誘導員の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下補第26-6号  
間脇海岸中央マンホールポンプ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字間脇地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社  
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年10月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで  
変更後 平成26年 8月13日 から 平成26年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,694,000 円  
変更後 8,895,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ50mm×0.074m<sup>3</sup>/min×0.40Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面  
  
変更後 機械・電気設備工事  
水中汚水ポンプ (φ50mm×0.074m<sup>3</sup>/min×0.40Kw) 2台  
ポンプ動力制御盤 1面
- ・ 変更理由 ・管路工事におけるポンプ揚程の増。 ・東北電力との立会い結果による受電柱の変更。  
・D種設置工事における設置抵抗低減剤及び低減剤注入式設置棒の増工。  
・他工事との工程調整による交通誘導員の減。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 環委第6号  
一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設整備工事施工監
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 廃棄物
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 一般財団法人日本環境衛生センター  
住 所 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
- ・ 当初契約日 平成26年 2月13日
- ・ 変更契約日 平成26年10月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 2月13日 から 平成27年 3月29日 まで  
変更後 平成26年 2月13日 から 平成27年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,739,600 円  
変更後 12,452,400 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 施工計画・実施設計審査指導  
打合協議、施工事者起工打合、実施設計審査指導 一式  
施工図書・検査方法審査及び施工監理  
工事打合協議、施工図書審査及び検査方法審査、  
現場設置施工監理立会・行程会議出席、  
施工図書整理指導 一式
- 変更後 施工計画・実施設計審査指導 一式  
施工図書・検査方法審査及び施工監理 一式  
  
生活環境影響調査計画  
・生活環境影響調査計画書作成 一式  
・生活環境影響調査発注仕様書作成 一式  
・資料収集・協議 一式
- ・ 変更理由 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設増設工事に伴う、生活環境影響調査の計画・立案及び発注仕様書作成費を増す。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 下補委第26-1号  
汚水管渠実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市南寺町2・3丁目、東寺町1・2・3丁目、
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田1-8-17
- ・ 当初契約日 平成26年 6月 4日
- ・ 変更契約日 平成26年10月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月30日 まで  
変更後 平成26年 6月 4日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,555,600 円  
変更後 6,055,560 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 汚水管渠実施設計業務委託  
管渠実施設計(詳細設計) 1式  
土質調査 1式  
  
変更後 汚水管渠実施設計業務委託  
管渠実施設計(詳細設計) 1式  
土質調査 1式
- ・ 変更理由 ・詳細設計について、建設課の用地測量が当初予定していた区域を網羅していたため、公図調査を変更減する。・土質調査について、深さ方向の土質の変化が見られなかったため、ボーリング延長を変更減する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

環委第5号  
糸魚川地域地熱資源調査事業 調査管理等業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別

地質
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

地熱技術開発株式会社  
東京都中央区新川1-22-4
- ・ 当初契約日

平成26年10月16日
- ・ 変更契約日

平成26年10月28日
- ・ 履行期間

変更前	平成26年10月16日	から	平成27年 2月16日	まで
変更後	平成26年10月16日	から	平成27年 2月16日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,804,000 円
変更後	6,739,200 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前	調査管理・総合解析業務
	・ 調査管理 一式
	・ 総合解析 一式
変更後	調査管理・総合解析業務
	・ 調査管理 一式
	・ 総合解析 一式
- ・ 変更理由

調査管理業務において、管理対象となる3業務のうち、1業務が本業務と同一の受注者となったことによる減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教文第4号  
小滝川硬玉産地保存整備（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年10月 8日
- ・ 変更契約日 平成26年10月30日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月 8日 から 平成27年 3月31日 まで  
変更後 平成26年10月 8日 から 平成27年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,824,000 円  
変更後 12,531,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 発電システム工
  - ・ 発電機室 (W2700×B2700×H1450) 1基
  - ・ 集水枡 (W600×B600×H900) 1基
  - ・ 溜め枡 (W450×B450×H600) 1基
  - ・ 弁枡 (W450×B450×H700) 4基
  - ・ 機器収納盤 (W1400×B1400×H1800) 1基
  - ・ 配管配線工 一式  
 変更後 発電システム工
  - ・ 発電機室 (W2700×B2700×H1450) 1基
  - ・ 集水枡 (W600×B600×H900) 1基
  - ・ 溜め枡 (W450×B450×H600) 1基
  - ・ 弁枡 (W450×B450×H700) 4基
  - ・ 機器収納盤 (W1400×B1400×H1800) 1基
  - ・ 配管配線工 一式
- ・ 変更理由 特記仕様書の記載に基づき、本工事の請負者が教文第2号小滝川硬玉産地保存整備工事と同一のため、諸経費調整により設計額を減とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

簡水第26-15号  
能生谷簡易水道 島道管理棟築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社高鳥組  
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

平成26年 6月18日
- ・ 変更契約日

平成26年10月30日
- ・ 工 期

変更前	平成26年 6月18日	から	平成26年11月10日	
変更後	平成26年 6月18日	から	平成26年12月26日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	13,988,160 円
変更後	13,988,160 円
- ・ 工事の概要

変更前	管理棟築造 1棟 (RC造、壁式構造、直接基礎) 幅3.0m×長6.0m×高3.68m 建築面積A=18.00㎡ (敷地面積A=54.49㎡) 場内舗装、整地、配管 1式
変更後	管理棟築造 1棟 (RC造、壁式構造、直接基礎) 幅3.0m×長6.0m×高3.68m 建築面積A=18.00㎡ (敷地面積A=54.49㎡) 場内舗装、整地、配管 1式
- ・ 変更理由

簡水第26-16号能生谷簡易水道電気計装・滅菌設備工事との工程調整により、工期を12月26日まで延長する。