

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第38号
林道橋立上路線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波・大字上路地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成26年 9月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 9月 3日 から 平成26年12月11日 まで
変更後 平成26年 9月 3日 から 平成26年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,640,000 円
変更後 9,041,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	林道改良 L=59.5m W=5.0m	
	2-2号箇所 法面保護工 L=53.5m W=5.0m	
	簡易吹付法枠工(H=100)	A=211.5m ²
	2-8号箇所 水路工 L= 6.0m W=5.0m	
	横断用自由勾配側溝(1000型)	L=6.0m
変更後	林道改良 L=59.5m W=5.0m	
	2-2号箇所 法面保護工 L=53.5m W=5.0m	
	簡易吹付法枠工(H=100)	A=225.0m ²
	2-8号箇所 水路工 L= 6.0m W=5.0m	
	横断用自由勾配側溝(1000型)	L=6.0m
- ・ 変更理由 ・2-2号箇所において、法面の崩壊が著しい箇所があるため、簡易吹付法枠の面積を増す。A=211.5m²→225.0m²

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第5号
レンガモニュメント整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 後藤・カネタ特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市上刈6-1-18
- ・ 当初契約日 平成26年6月4日
- ・ 変更契約日 平成26年12月1日
- ・ 工 期

変更前	平成26年6月4日	から	平成26年12月22日	まで
変更後	平成26年6月4日	から	平成27年1月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	77,220,000円
変更後	81,246,240円
- ・ 工事の概要

変更前	レンガモニュメント新築 1基 ・鉄骨造 W16.095m×B3.820m×H9.800 ・糸魚川駅旧レンガ車庫 妻壁3連アーチ、側壁1径間の再現
変更後	レンガモニュメント新築 1基 ・鉄骨造 W16.095m×B3.820m×H9.800 ・糸魚川駅旧レンガ車庫 妻壁3連アーチ、側壁1径間の再現
- ・ 変更理由 基礎杭打設工事で、6本中4本について、想定支持地盤が確認できなかったため、ボーリング調査を追加する。杭3本の延長をL=5.1m→L=14.1mに変更。仮囲いを銅版パネルからメッシュシートに変更。塗装工事の追加。これらの理由により工期を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 都委第1号
 レンガモニュメント整備工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社安井建築設計事務所
 住 所 大阪府大阪市中央区島町2-4-7
- ・ 当初契約日 平成26年 5月20日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 5月20日 から 平成26年12月26日 まで
 変更後 平成26年 5月20日 から 平成27年 2月 3日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,510,000 円
 変更後 3,510,000 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 工事監理業務
 レンガモニュメント新築 1基
 ・鉄骨造 W16.095m×B3.820m×H9.800m
 ・糸魚川駅旧レンガ車庫 妻壁3連アーチ、
 側壁1径間の再現

 変更後 工事監理業務
 レンガモニュメント新築 1基
 ・鉄骨造 W16.095m×B3.820m×H9.800m
 ・糸魚川駅旧レンガ車庫 妻壁3連アーチ、
 側壁1径間の再現
- ・ 変更理由 工事の工期延長に伴い、監理業務の工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教文第1号
寺地遺跡復元住居改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸田組
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地2 2 3
- ・ 当初契約日 平成26年 6月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 6月18日 から 平成26年12月12日 まで
変更後 平成26年 6月18日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,537,240 円
変更後 6,537,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 茅葺屋根葺き替え 茅材500束
木材取替 42.0本
茅受け 60.0本

変更後 茅葺屋根葺き替え 茅材500束
木材取替 42.0本
茅受け 60.0本
工期延長
- ・ 変更理由 茅葺作業員の所定人数の確保が、長野県神城断層地震により難しいこと及び、近隣に茅葺作業員がいないことから、少人数で作業を行うため、日数を必要とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第8号
中浜地内津波避難場所設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成26年10月23日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月23日 から 平成26年12月24日 まで
変更後 平成26年10月23日 から 平成27年 1月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,814,400 円
変更後 1,814,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 避難場所設置
避難場所造成 A=200m²

変更後 避難場所設置
避難場所造成 A=200m²

- ・ 変更理由 土砂運搬路として必要な土地の借地協議に時間を要したため工期を30日間延伸する。
(当初工期63日間、変更後工期93日間)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第20号
林道橋立線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7
- ・ 当初契約日 平成26年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月30日 から 平成26年12月11日 まで
変更後 平成26年10月30日 から 平成26年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,612,000 円
変更後 9,612,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 災害復旧 L=50.0m W=3.6m
土 工 一 式
擁 壁 工 巨石積工 A=120.0m²

変更後 災害復旧 L=50.0m W=3.6m
土 工 一 式
擁 壁 工 巨石積工 A=120.0m²
- ・ 変更理由 ・ 林道法面が一部崩落し、仮設道路が必要となったことから、本工事に影響があるため、工期を15日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第11号
市道寺町南裏通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成26年7月16日
- ・ 変更契約日 平成26年12月2日
- ・ 工 期 変更前 平成26年7月16日 から 平成26年12月12日 まで
変更後 平成26年7月16日 から 平成26年12月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,824,000 円
変更後 14,975,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=79.0m W=4.0m
排水構造物工 自由勾配側溝 800×800 L=79m
上層路盤工(M-40, t=10cm) A=71m²
アスファルト舗装(◎密粒度As(13F), t=5cm) A=71m²

- 変更後 道路改良 L=79.0m W=4.0m
排水構造物工 自由勾配側溝 800×800 L=79m
上層路盤工(M-40, t=10cm) A=71m²
アスファルト舗装(◎密粒度As(13F), t=5cm) A=93m²

- ・ 変更理由
 - ・ 地元関係者から側溝蓋防音対策の要望があり、緩衝材を施工する。
 - ・ 工事の影響線による舗装面積を変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第13号
南寺町排水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2・3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 平成26年10月 8日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月 8日 から 平成27年 1月30日 まで
変更後 平成26年10月 8日 から 平成27年 3月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,888,000 円
変更後 3,888,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 排水路改修 L=225.6m
排水構造物工 ベンチリューム(BF300型) L=226m

変更後 排水路改修 L=225.6m
排水構造物工 ベンチリューム(BF300型) L=226m

- ・ 変更理由 施工箇所隣接地権者との用地確認に時間を要したため、工期を40日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

都第9号
C12ポケットパーク整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成26年 7月 16日
- ・ 変更契約日

平成26年12月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成26年 7月 16日	から	平成27年 1月 26日	まで
変更後	平成26年 7月 16日	から	平成27年 1月 26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,936,000 円
変更後	12,012,840 円
- ・ 工事の概要

変更前	ポケットパーク整備	A=245㎡
	園路工(スロープ)	W=1.8m L=17m
	管理施設工(フェンス)	H=1.0~1.8m L=77m
	修景施設工(高木)サルスベリ	N=1本
変更後	ポケットパーク整備	A=245㎡
	園路工(スロープ)	W=1.8m L=17m
	管理施設工(フェンス)	H=1.0~1.8m L=77m
	修景施設工(高木)サルスベリ	N=1本
- ・ 変更理由

レンガオブジェとSL信号機を設置する。公園内に看板を、製作、設置する。
糸魚川小学校との協議の結果、外周フェンスを標準型から耐雪型に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 交委第1号
情報発信コーナー展示制作業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町 他
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日展東京支店
住 所 東京都台東区東上野 6-21-6
- ・ 当初契約日 平成26年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 5月16日 から 平成26年12月19日 まで
変更後 平成26年 5月16日 から 平成27年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 95,769,000 円
変更後 96,405,120 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 新幹線駅1階情報発信コーナー展示制作業務 一式

変更後 新幹線駅1階情報発信コーナー展示制作業務 一式
- ・ 変更理由 展示造作物の制作にあたって協議及び調整に時間を要すること、展示内容の変更に
伴いイラストパネルを追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第9号
源泉送泉管洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
変更後 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,335,200 円
変更後 5,679,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 送泉管洗浄 L=390m
第1工区 送泉管洗浄 L=280m
第2工区 送泉管洗浄 L=110m

変更後 送泉管洗浄 L=390m
第1工区 送泉管洗浄 L=280m
第2工区 送泉管洗浄 L=110m
- ・ 変更理由 ・第2工区の洗浄薬剤は当初塩酸を計画していたが、民家への影響を考慮して洗浄中、ガスの発生しにくい酸性系の薬剤に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第2号
大野地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社ホシノ工業
住 所 新潟県糸魚川市大字大野 3 5 1 5 - 2
- ・ 当初契約日 平成26年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
変更後 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,484,400 円
変更後 7,690,680 円
- ・ 工事の概要 変更前 耐震性貯水槽 (60m³級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所

変更後 耐震性貯水槽 (60m³級) N=1基
給水管 (50A) N=1箇所
採水管 (80A) N=1箇所
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変更理由 掘削したところ既設路盤の下にC₀舗装が出てきたため、取壊しと運搬処理を増工する。
学校施設の給水管と排水管が支障となるため、既設管切換え工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第3号
市民総合体育館改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成26年 8月 13日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月 13日 から 平成26年12月 10日 まで
変更後 平成26年 8月 13日 から 平成26年12月 18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,731,560 円
- ・ 工事の概要

変更前	建具工事 避難扉取替 カバー工法 内装工事 前室壁張替 ビニールクロス 防水工事 正面玄関屋根 床面塩化ビニール樹脂系シート防水 立ち上り部ウレタン塗膜防水 外装工事 正面玄関軒天 防カビ塗装吹付け メンアリーナ センターネット取替 H6.77m×L31.5m メンアリーナ 観客席取付	2箇所 27.6㎡ 43.0㎡ 12.5㎡ 107.0㎡ 1箇所 17箇所
変更後	建具工事 避難扉取替 カバー工法 内装工事 前室壁張替 ビニールクロス 防水工事 正面玄関屋根 床面塩化ビニール樹脂系シート防水 立ち上り部ウレタン塗膜防水 外装工事 正面玄関軒天 防カビ塗装吹付け メンアリーナ センターネット取替 H6.77m×L31.5m メンアリーナ 観客席取付	2箇所 27.6㎡ 43.0㎡ 12.5㎡ 107.0㎡ 1箇所 21箇所
- ・ 変更理由 現地調査の結果、新たに破損している観客席があったため、取替箇所を追加し変更増とする。現地調査の結果、南側外壁にタイルの浮き、破損している部分があったため、張替工事を追加し変更増とする。増工に伴い、工期を8日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第4号
市民総合体育館改修（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 2 6 - 5
- ・ 当初契約日 平成26年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 9月18日 から 平成26年12月18日 まで
変更後 平成26年 9月18日 から 平成26年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,768,120 円
- ・ 工事の概要
変更前
 - ・ 屋外コンセントカバー取替 3.0箇所
 - ・ 照明設備工事 正面玄関 軒天ダウンライト取替 10.0箇所
 - サブ競技場 ハロゲンランプ取替 5.0箇所
 - 外灯灯具取替 2.0箇所
 - ・ 誘導灯取替 3.0箇所
 - ・ 高圧ケーブル引込配管配線更新工事（ケーブル、電線管） 一式
 - ・ 非常用蓄電設備バッテリー触媒栓取替 54.0個
 変更後
 - ・ 屋外コンセントカバー取替 3.0箇所
 - ・ 照明設備工事 正面玄関 軒天ダウンライト取替 10.0箇所
 - サブ競技場 ハロゲンランプ取替 5.0箇所
 - 外灯灯具取替 2.0箇所
 - ・ 誘導灯取替 4.0箇所
 - ・ 高圧ケーブル引込配管配線更新工事（ケーブル、電線管） 一式
 - ・ 非常用蓄電設備バッテリー触媒栓取替 54.0個
 - ・ 増幅器取替 一式
- ・ 変更理由 現地調査の結果、破損している誘導灯があったため、取替箇所を追加し変更増とする。
テレビが映らなくなり調査した結果、増幅器の不具合であったため、増幅器の取替工事を追加し変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第5号
市民総合体育館改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成26年9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月9日
- ・ 工 期 変更前 平成26年9月18日 から 平成26年12月18日 まで
変更後 平成26年9月18日 から 平成26年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,396,000 円
変更後 9,617,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火用配管工事 水道用ポリエチレン管PE-W75A 126.0m 水道用ポリエチレン管PE-W50A 22.8m 白鋼管SGP80A 150.0m 白鋼管SGP50A 50.0m ・ 換気設備工事 換気扇取替 φ200 1.0箇所 ・ トイレ改修工事 洋式化工事 2.0箇所 手すり取付 11.0箇所 ・ 雨水管漏水改修工事 テープ補修 SGP100A 2.0箇所 	
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消火用配管工事 水道用ポリエチレン管PE-W75A 126.0m 水道用ポリエチレン管PE-W50A 22.8m 白鋼管SGP80A 150.0m 白鋼管SGP50A 50.0m ・ 換気設備工事 換気扇取替 φ200 1.0箇所 ・ トイレ改修工事 洋式化工事 2.0箇所 手すり取付 15.0箇所 ・ 雨水管漏水改修工事 テープ補修 SGP100A 2.0箇所 	
- ・ 変更理由 施設利用者の利便性向上のため、サテライト競技場側のトイレブース内の手すり取付工事を追加し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第26-14号
- 及 び 工 事 名 水崎水源地 陸上ポンプ取替 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字上刈 地内
- ・ 種 別 機械器具設置
- ・ 工 事 の 概 要
 (変 更 後) (水道)
 横軸両吸込渦巻ポンプ 1台
 (φ200×150×55kW×4P×400V、
 50Hz)
 φ150mm 逆止弁
 (カウンタウエイト付) 1台
 φ150mm 電動仕切弁 1台
- ・ 契 約 の 相 手 方
 商号又は名称 株式会社 井上商会 糸魚川支社
- 住 所 糸魚川市大町2丁目3番47号

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 7 月 31 日から 平成 26 年 12 月 22 日まで	9,396,000 円	平成 26 年 7 月 31 日
変更 (1回目)	平成 26 年 7 月 31 日から 平成 27 年 3 月 27 日まで	0 円	平成 26 年 12 月 9 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 降雪の影響により配水量が増え、主要設備である陸上ポンプの運転を停止することができないため、配水量が落ち着く3月まで工期を延長するもの。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第6号
機能保全計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市全域
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成26年 8月 6日
- ・ 変更契約日 平成26年12月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成26年 8月 6日 から 平成27年 1月30日 まで
変更後 平成26年 8月 6日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,016,000 円
変更後 11,402,640 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	対象施設	頭首工	N=2施設	
	対象施設	水管橋	N=1施設	L=0.2km
	対象用水路	2路線	L=1.3km	
	現地踏査	(点的構造物)	N=3施設	
	現地踏査	(線的構造物)	L=1.5km	
	近接目視		一式	
	概略診断		N=3施設	
	詳細機能診断		一式	
変更後	対象施設	頭首工	N=2施設	
	対象施設	水管橋	N=1施設	L=0.2km
	対象用水路	2路線	L=1.3km	
	現地踏査	(点的構造物)	N=3施設	
	現地踏査	(線的構造物)	L=1.5km	
	近接目視		一式	
	概略診断		N=3施設	
	詳細機能診断		一式	
- ・ 変更理由
 - ・ 近接目視作業面積の増 增量一中村頭首工22㎡、三ヶ能生頭首工16㎡、山本水管橋20㎡、赤岩用水20㎡、東側用水24㎡
 - ・ 山本水管橋 超音波管厚検査箇所4箇所増 ・ 東側用水コンクリート試験箇所 1箇所増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第4号
名引雨水幹線改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年12月12日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月 3日 から 平成26年12月19日 まで
変更後 平成26年 7月 3日 から 平成27年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,769,600 円
変更後 9,674,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 改修延長 L=58.7m
側壁補修 L=58.7m
表面被覆 A=186m²

変更後 改修延長 L=58.7m
側壁補修 L=58.7m
表面被覆 A=194m²
- ・ 変更理由
 - ・ 現地再調査結果を基に、側壁増打コンクリート形状を変更する。
 - ・ 表面被覆工について、経年劣化による被覆材の剥離が懸念されるため、増工する。
 - ・ 増工に伴い、天候不順が多い時期のため、工事日数を増加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 浄排第26-1号
工 事 名 浄化槽排水専用管整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成26年 7月 24日
- ・ 変更契約日 平成26年12月 12日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 7月 24日 から 平成27年 3月 27日 まで
変更後 平成26年 7月 24日 から 平成27年 3月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 39,960,000 円
変更後 38,629,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=929.3m
管渠工(開削) VU◎150 L=916.55m
組立1号マンホール N=5箇所
小口径マンホール(300型) N=21箇所
公共柵及び取付管工 N=44箇所

変更後 施工延長 L=910.5m
管渠工(開削) VU◎150 L=897.7m
組立1号マンホール N=5箇所
小口径マンホール(300型) N=20箇所
公共柵及び取付管工 N=41箇所
- ・ 変更理由 一般農道中山線改良工事の施工範囲が変更になったことにより、施工延長L=18.8mを変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 消第1号
南押上地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成26年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月15日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
変更後 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,908,000 円
変更後 11,153,160 円
- ・ 工事の概要
変更前 耐震性貯水槽 (60m³級) N=1基
給水管 (50A) N=1箇所
採水管 (80A) N=1箇所
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所

変更後 耐震性貯水槽 (60m³級) N=1基
給水管 (50A) N=1箇所
採水管 (80A) N=1箇所
オーバーフロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変更理由
 - ・ 掘削土質が粘性土で貯水槽本体と現地地盤の間に空隙が生じ、付近へ地盤沈下等の影響があるため、購入砂での空隙への充填工12m³を増工する。
 - ・ 掘削地盤からの湧水があるため、ポンプ排水工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第3号
能生地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 9月18日
- ・ 変更契約日 平成26年12月15日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
変更後 平成26年 9月18日 から 平成27年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,661,600 円
変更後 8,602,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 耐震性貯水槽 (60m3級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所

変更後 耐震性貯水槽 (60m3級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所

- ・ 変更理由
 - ・ 施設管理者との協議により、C o 舗装工を減工する。
 - ・ 貯水槽内のエア抜きのため、エア抜き管を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第15号
北浜消雪パイプ1号・2号井戸洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町3・4丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
住 所 新潟県糸魚川市大字新町55
- ・ 当初契約日 平成26年10月16日
- ・ 変更契約日 平成26年12月16日
- ・ 工 期
変更前 平成26年10月16日 から 平成27年1月23日 まで
変更後 平成26年10月16日 から 平成27年1月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,428,000 円
変更後 4,448,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スピンング） 2箇所
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験） 2箇所

変更後 井戸洗浄（ブラッシング、ベアリング、スピンング） 一式
簡易揚水試験（段階・連続揚水試験、回復試験） 一式

- ・ 変更理由 引上げたポンプに穴が開いていたので、砂利吸込みの可能性を考慮し、ポンプ設置位置を揚水管1本分上げることによる変更。
また、そのポンプが施設台帳の長さより1本分長かったことによる変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第8号
長者温泉ゆとり館ペレットボイラー設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成26年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成26年12月17日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月22日 から 平成27年 1月 9日 まで
変更後 平成26年 8月22日 から 平成27年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,384,000 円
変更後 21,596,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 機械設備工事一式
ペレット焚き無圧解放温水ヒーター 1基
型式NPH-200LR 小片鉄工所(株) 能力223Kw
電力200V.50Hz 仕様ハイリット型、自動着火、給湯3回路
屋外ペレット貯蔵タンク(低床特殊)1基
型式TK-10N特殊 小片鉄工所(株) 容量9.8m³ 屋外仕様
水平震度K=0.2 透視窓、作業床付
配管工事一式、電気設備工事一式(計装、動力、電灯)
- 変更後 機械設備工事一式
ペレット焚き無圧解放温水ヒーター 1基
型式NPH-200LR 小片鉄工所(株) 能力223Kw
電力200V.50Hz 仕様ハイリット型、自動着火、給湯3回路
屋外ペレット貯蔵タンク(低床特殊)1基
型式TK-10N特殊 小片鉄工所(株) 容量9.8? 屋外仕様
水平震度K=0.2 透視窓、作業床付
配管工事一式、電気設備工事一式(計装、動力、電灯)
- ・ 変更理由 既存の屋外埋設管が建築工事の支障になるため配管切回工事を追加し変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号
工事名 林道橋立線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社伊藤建設
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637
- ・ 当初契約日 平成26年10月30日
- ・ 変更契約日 平成26年12月17日
- ・ 工 期
変更前 平成26年10月30日 から 平成26年12月26日 まで
変更後 平成26年10月30日 から 平成26年12月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,612,000 円
変更後 10,957,680 円
- ・ 工事の概要
変更前 災害復旧 L=50.0m W=3.6m
土 工 一 式
擁 壁 工 巨石積工 A=120.0m²

変更後 災害復旧 L=50.0m W=3.6m
土 工 一 式
擁 壁 工 巨石積工 A=110.6m²

- ・ 変更理由 ・ 巨石積工において、現地採取した石の凹凸が多く間隙が増加したため、裏込めコンクリートの量を増加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 都第13号
工 事 名 市道糸魚川駅南線等舗装工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町1丁目、中央1・2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年12月19日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月 9日 まで
変更後 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月 9日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 23,760,000 円
変更後 24,505,200 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 路盤工
上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=3,920㎡
舗装工
表層工 ⑦密粒度AS (新20FH t=5cm) A=1,240㎡
表層工 ⑤密粒度AS (新20FH t=5cm) A=2,420㎡
安全施設工
白線工 (実線 W=15cm) L=1,580m

変更後 路盤工
上層路盤工 (M-40 t=15cm) A=3,920㎡
舗装工
表層工 ⑦密粒度AS (新20FH t=5cm) A=1,240㎡
表層工 ⑤密粒度AS (新20FH t=5cm) A=2,420㎡
安全施設工
白線工 (実線 W=15cm) A=1,580㎡
- ・ 変 更 理 由 舗装工において、アルプス口広場内のレイアウトの変更から、表層工⑦密粒度ASベンガラ t=5cm、A=260㎡を322㎡に増工。また、既設市道との取付の関係から表層工⑤密粒度AS 黒t=5cm、A=1,240㎡を1,380㎡に増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第16号
林道入山線落石防護網改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年10月 1日
- ・ 変更契約日 平成26年12月22日
- ・ 工 期 変更前 平成26年10月 1日 から 平成27年 3月30日 まで
変更後 平成26年10月 1日 から 平成27年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,104,000 円
変更後 4,834,080 円
- ・ 工事の概要

変更前	1-7号箇所 L=15m 落石防護網撤去工 現場吹付法枠工 (□200×3000×2000~3000) 1-11号箇所 L=12m 雪崩予防杭 ポケット支柱修繕工 ポケット支柱補強工	A=84㎡ L=43m N=5基 N=1箇所 N=4箇所
変更後	1-7号箇所 L=15.5m 落石防護網撤去工 現場吹付法枠工 (□200) 1-11号箇所 L=18m 雪崩予防杭 ポケット支柱修繕工 ポケット支柱補強工	A=84㎡ L=31m N=8基 N=1箇所 N=4箇所
- ・ 変更理由
 - ・ 落石防護網にかかる雪圧被害解消のため、1-11箇所雪崩予防杭をN=5基→8基に増工する。
 - ・ 1-5号箇所において、横梁の法枠が不要になることから、L=43m→31mに減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 交第5号
工 事 名 早川ブナ埋没林活用整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字北山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社木島組
住 所 新潟県糸魚川市大字中川原新田 2 2 8 5
- ・ 当初契約日 平成26年 9月 3日
- ・ 変更契約日 平成26年12月22日
- ・ 工 期
変更前 平成26年 9月 3日 から 平成27年 1月30日 まで
変更後 平成26年 9月 3日 から 平成27年 3月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 6,804,000 円
変更後 6,919,560 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路拡幅工 L=12m N=2箇所
コンクリートブロック積工 SL=1.84~2.70m A=56m²
現場打ち擁壁工 小口止 N=4基
通路工 W=1.0m L=102m
パンチフェースφ700 L=11m
コンクリート階段工 一式

変更後 道路拡幅工 L=12m N=2箇所
コンクリートブロック積工 SL=1.84~2.70m A=56m²
現場打ち擁壁工 小口止 N=4基
通路工 W=1.0m L=102m
パンチフェースφ700 L=11m
コンクリート階段工 一式
- ・ 変 更 理 由 起工測量を行い現状を精査したところ、既設横断工内に上流部から転石が停滞し、断面を犯しているため、横断工内の土砂撤去を増工する。現状を精査し、道路内の傾斜部等に安全柵を増工する。また工事の増工に合わせて工事期間を60日間(延べ210日間)延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教文第2号
工 事 名 小滝川硬玉産地保存整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成26年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成26年12月24日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月22日 から 平成27年 3月31日 まで
変更後 平成26年 8月22日 から 平成27年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,432,000 円
変更後 28,493,640 円
- ・ 工事の概要 変更前 硬玉産地保存整備
 - ・ 硬玉原石展示 N=1個
 - ・ 手摺柵 L=46m
 - ・ 標柱サイン N=1基
 - ・ 解説サイン N=1基
 - ・ 床サイン N=4基
 - ・ 監視カメラ N=2基
 変更後 硬玉産地保存整備
 - ・ 硬玉原石展示 N=1個
 - ・ 手摺柵 L=46m
 - ・ 標柱サイン N=1基
 - ・ 解説サイン N=1基
 - ・ 床サイン N=4基
 - ・ 監視カメラ N=2基
- ・ 変更理由 1. 展示用原石の吊上げ機械を大型重機での吊上げ・運搬に変更。吊込み作業現場での既設ブロックの保護のため敷鉄板を増工する。2. 展示用原石の高圧水洗による洗浄作業を増工する。3. 手摺柵設置に伴う幅員確保のため、延長16mの拡幅工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第12号
林道岡倉谷線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年12月25日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月19日 まで
変更後 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,664,000 円
変更後 13,363,920 円
- ・ 工事の概要

変更前	林道改良 L=200m W=5.0m	
	土工	一 式
	擁壁工	大型ふとん籠工 (B2.0-H1.5-2段) L=10.0m
	舗装工	表層 (㊟密粒度アスコン13F, t=4cm) A=821.7㎡
		上層路盤 (M-40, t=8cm) A=584.7㎡
		下層路盤 (ARC-40, t=15cm) A=605.3㎡
変更後	林道改良 L=220m W=5.0m	
	土工	一 式
	擁壁工	大型ふとん籠工 (B2.0-H1.5-2段) L=10.0m
	舗装工	表層 (㊟密粒度アスコン13F, t=4cm) A=885.6㎡
		上層路盤 (M-40, t=8cm) A=579.7㎡
		下層路盤 (ARC-40, t=15cm) A=599.1㎡
- ・ 変更理由
 - ・ U型側溝布設替え箇所の既設側溝が堆積土砂により破損したため、新設に変更する。
 - ・ 盛土工施工において、湧水の発生が2箇所見受けられたため、暗渠工を増工する。
 - ・ 排土工区において、舗装路面並びにL型側溝が破損していたため、復旧する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都第4号
工事名 糸魚川駅アルプス口（南口）広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目・中央1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成26年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成26年12月25日
- ・ 工期
変更前 平成26年 5月22日 から 平成27年 1月30日 まで
変更後 平成26年 5月22日 から 平成27年 1月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 56,757,240 円
変更後 58,026,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 土工 一式
路盤工 路盤工(RC-40 t=10cm) A=1,160㎡
舗装工 透水性平板ブロック 300×600×60 A=1,150㎡
看板設置工(基礎型) 6基
キハレール設置工(W2.5m×L30.8m) 一式

変更後 土工 一式
路盤工 路盤工(RC-40 t=10cm) A=1,160㎡
舗装工 透水性平板ブロック 300×600×60 A=1,150㎡
看板設置工(基礎型) 6基
キハレール設置工(W2.5m×L30.8m) 一式
- ・ 変更理由 現場再精査により、平板ブロック舗装 300×600×60 A=1,150㎡を1,110㎡に減工。
平板ブロック舗装 300×600×60 A=36㎡を61㎡に増工。誘導ブロック（標準）
300×600×60 A=51㎡を67㎡に増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第3号
市道古御堂線道路改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 5 - 1 1
- ・ 当初契約日 平成26年 8月13日
- ・ 変更契約日 平成26年12月26日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月19日 まで
変更後 平成26年 8月13日 から 平成27年 1月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,480,000 円
変更後 7,674,480 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=38.0m W=4.0m
舗装工 路盤工（再生クラッシュラン40mm, t=12cm） A=95㎡
道路取付工

- 変更後 道路改良 L=38.0m W=4.0m
舗装工 路盤工（再生クラッシュラン40mm, t=12cm） A=93㎡
道路取付工 一式

- ・ 変更理由 ・ JR隣接工事個所において、協議により先方見張員を追加する。
・ 現地を精査したところ掘削による宅地側への影響が懸念されたため、仮設矢板工を増工する。
・ 道路上部への連絡通路を確保するため、階段工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 都第2号
糸魚川駅日本海口（北口）広場改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成26年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成26年12月26日
- ・ 工 期 変更前 平成26年 5月22日 から 平成27年 1月24日 まで
変更後 平成26年 5月22日 から 平成27年 1月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 15,012,000 円
変更後 14,872,680 円
- ・ 工事の概要 変更前 消雪パイプ布設 (65~100A) L=227m
分電盤設置 N=1基
道路照明灯設置 (LED、H=10m) N=1基

変更後 消雪パイプ布設
分電盤設置 N=1基
道路照明灯設置 (LED、H=10m) N=1基
- ・ 変更理由 消雪パイプ布設 (65~100A) : L=16mを減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 26-2 号
- 及 び 工 事 名 間脇地区ガス水道管布設替（その 2） 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字間脇 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 〈ガス〉 〈水道〉
 （ 変 更 後 ） 本設 φ50mm PE L=311.0m 本設 φ50mm PE-W L=224.0m
 φ50mm PLP L= 4.0m φ50mm SGP-VD L= 39.0m
 供給管 3本 φ25mm SGP-VD L= 13.0m
 φ25mm PP-N L= 91.0m
 給水管 13本
 仮設 φ25mm PE L=345.0m
 給水管 14本
- ・ 契 約 の 相 手 方 有限会社 住宅設備サービス
 商号又は名称 住 所 糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 7 月 3 日から 平成 27 年 1 月 19 日まで	8,424,000 円	平成 26 年 7 月 3 日
変更（1回目）	平成 26 年 7 月 3 日から 平成 27 年 1 月 19 日まで	8,486,640 円	平成 26 年 12 月 26 日
変更（2回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更（3回目）	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・ 既設水道管が支障となったことによる仮設配管の延長及び仮設給水管本数の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第26-13号
- 及 び 工 事 名 一の宮地区 水道管布設替 工事

- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 一の宮1丁目 地内

- ・ 種 別 管工事

- ・ 工 事 の 概 要 〈水道〉
 (変 更 後) 本設 φ 100mm PE-W L=127.0m
 φ 75mm PE-W L= 6.0m
 給水管 N= 3本

- ・ 契約の相手方 株式会社 猪又鉄工所
 商号又は名称 糸魚川市大字新町55
 住 所

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 26 年 10 月 2 日から 平成 27 年 1 月 23 日まで	4,104,000 円	平成 26 年 10 月 2 日
変更 (1回目)	平成 26 年 10 月 2 日から 平成 27 年 1 月 23 日まで	3,834,000 円	平成 26 年 12 月 26 日
変更 (2回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・配水管埋設予定ルート上の既設管 (ガス・水道) を迂回するため、管延長と資材 (曲管) の一部を見直し、変更減とした。
 ・天津神社社務所の給水管について需要家と協議を行い、当該施設の「量水器」の位置を変更したことによって、給水管の工事費が変更減となった。