

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 健第1号
工事名 こころの総合ケアセンター駐車場外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年10月 2日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月25日 から 平成29年10月23日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成29年10月23日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 6,588,000 円
変更後 6,588,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 外構整備 A=996m²

既設建築物基礎破碎 V=118m³
側溝工 L= 25m
横断防止柵設置 23基

変更後 外構整備 A=996m²

既設建築物基礎破碎 V=122m³
側溝工 L= 25m
横断防止柵設置 18基

- ・ 変更理由 現場精査の結果、既設構造物基礎破碎工 (V=4m³) を増工する。
現場精査の結果、横断防止柵 (L=2m) を横断防止柵 (L=3m) に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第2号
委託業務名 林道入山吹原線落石対策測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字吹原地内ほか5箇所
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社大地設計事務所
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成29年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成29年10月 2日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月15日 から 平成29年10月11日 まで
変更後 平成29年 5月15日 から 平成29年12月10日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
変更前 3,196,800 円
変更後 4,151,520 円
- ・ 委託業務の概要
変更前 測量業務委託
山腹平面測量 A=0.4ha
山腹縦断測量 L=100m
山腹横断測量 N=13断面
設計業務委託
詳細設計(構造計算・法面検討) N=5箇所

変更後 測量業務委託
山腹平面測量 A=1.1ha
山腹縦断測量 L=100m
山腹横断測量 N=19断面
設計業務委託
詳細設計(構造計算・法面検討) N=4箇所

- ・ 変更理由 8月豪雨による被災箇所の測量作業を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第11号
林道歌川線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字歌地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年10月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月28日 から 平成29年10月25日 まで
変更後 平成29年 6月28日 から 平成29年10月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,890,000 円
変更後 1,890,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 法面保護工
モルタル吹付工 (t=7cm) L=14.5m、A=175㎡

変更後 法面保護工
モルタル吹付工 (t=7cm) L=14.5m、A=163㎡

- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査の結果、モルタル吹付工のプラント設置ヤード確保のため、敷鉄板設置撤去を増工する
 - ・ 現場再精査の結果、安全と判断できる法面下部において、モルタル吹付面積を減工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-29号
姫川簡易水道 水道管布設 (その10) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 ガス公社・猪又特定共同企業体
新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成29年10月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 50,976,000 円
変更後 48,774,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=620.4m
本設[送水管]・DCIP (GX) φ 100 L=217.6m
[配水管]・DCIP (GX) φ 150 L=218.0m
・PE-W φ 150 L=184.8m
[減圧弁]・減圧弁室 (機器・弁類含む) N=1組
[制御用電気ケーブル]
・CVV-MAZV 2sq-15C L=217.6m
・CVVS-MAZV 2sq-10C L=217.6m

変更後 全体配管延長 L=620.4m
本設[送水管]・DCIP (GX) φ 100 L=217.6m
[配水管]・DCIP (GX) φ 150 L=218.0m
・PE-W φ 150 L=184.8m
[減圧弁]・減圧弁室 (機器・弁類含む) N=1組
[制御用電気ケーブル]
・CVV-MAZV 2sq-15C L=217.6m
・CVVS-MAZV 2sq-10C L=217.6m
- ・ 変更理由 特記仕様書に記載のとおり、隣接工事同一業者受注により諸経費の調整を行う。
対象工事：簡水第29-10号 姫川簡易水道水道管布設 (その3) 工事

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 単災第1号
市道仙納筒石線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成29年10月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成29年11月17日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成29年11月17日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,456,000 円
変更後 2,601,720 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=15m
簡易吹付法砕工 A=173m²

変更後 復旧延長 L=15m
簡易吹付法砕工 A=173m²

- ・ 変更理由 草木を刈払った後に法面の被災状況を確認した結果、簡易吹付法砕工の施工面積を173m²から111m²に減工する。
路面水処理として法砕工L=11.5m及びモルタル吹付工A=9m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第12号
糸魚川東中学校柔剣道場屋根・外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年10月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 7月20日 から 平成29年10月17日 まで
変更後 平成29年 7月20日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,956,000 円
変更後 17,400,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋根塗装 1,245.0m²
外壁塗装 896.0m²
外壁張替 117.0m²

変更後 屋根塗装 1,245.0m²
外壁塗装 640.0m²
外壁張替 29.0m²
北側外壁上張り 228.0m²
東西南側外壁補修 一式

- ・ 変更理由 既存北側の外壁が想定よりも劣化しているため、北側全面を金属サイディングを上張りする工法に変更する。北側以外の外壁は、損部の補修を行う。工法変更及び補修工事の追加に伴い、工期を44日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 企第1号
横町汐の音ひろばトイレ建築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町5丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 小滝・戸田経常建設共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年10月10日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月 9日 から 平成29年10月23日 まで
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成29年11月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,428,000 円
変更後 5,061,960 円
- ・ 工事の概要 変更前 ユニットトイレ設置工事
構造：鉄骨造平屋建
建築面積：2.85㎡ 延べ面積：2.85㎡
屋根：ルーフデッキ鋼板 t=0.5mm
外壁：金属系サイディング t=15.0mm
洋式便器1箇所、小便器1箇所、手洗器2箇所
電気設備工事 1.0式
機械設備工事 1.0式

変更後 ユニットトイレ設置工事
構造：鉄骨造平屋建
建築面積：2.85㎡ 延べ面積：2.85㎡
屋根：ルーフデッキ鋼板 t=0.5mm
外壁：金属系サイディング t=15.0mm
洋式便器1箇所、小便器1箇所、手洗器2箇所
電気設備工事 1.0式 機械設備工事 1.0式
変更設計 配管ルートの変更と工期の増、外構工事の減
- ・ 変更理由 ガス水道局との調整により、給水管の取り出し位置を変更する。
上記の追加工事により工期を延長する。
地元との再協議の結果、外構舗装を取りやめとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第3号
市道田海仲島1号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年10月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月28日 から 平成29年10月25日 まで
変更後 平成29年 6月28日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,760,800 円
変更後 7,931,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良延長 L=65m
ガードレール基礎設置 L=56m
防護柵工 (H=1.1m) L=56m

変更後 道路改良延長 L=65m
ガードレール基礎設置 L=55m
防護柵工 (H=1.1m) L=55m

- ・ 変更理由 水路横断箇所において、歩行者の安全性を確保するため、防護柵工をL=6.0m増工する。既設横断水路が老朽化し、通行の支障となっているため、側溝工をL=8.0m増工する。上記の理由により、工事日数を36日間追加し、平成29年11月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月 5日
- ・ 変更契約日 平成29年10月13日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月 5日	から	平成29年10月27日	まで
変更後	平成29年 6月 5日	から	平成29年12月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	11,664,000 円
変更後	10,920,960 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良工事	L=50m	W=5.5 (9.5) m
	土工		一式
	側溝工	自由勾配側溝300型	L=100m
	路側工	歩車道境界ブロック250型	L= 47m
	舗装工	アスファルト舗装	A=409㎡
変更後	道路改良工事	L=50m	W=5.5 (9.5) m
	土工		一式
	側溝工	自由勾配側溝300型	L= 81m
	路側工	歩車道境界ブロック250型	L= 37m
	舗装工	アスファルト舗装	A=447㎡
- ・ 変更理由 No.18付近において電柱が工事の支障となり、移転に期間を要するため、工期を60日間延長する。No.20付近において電柱が工事の支障となるが、今年度電柱移転を完了できないため、山側の側溝延長を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-2号
早川簡易水道 水道管布設（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺・滝川原地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住設・渋谷特定共同企業体
住 所 糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成29年10月13日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで
変更後 平成29年 6月28日 から 平成29年12月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,020,000 円
変更後 36,401,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長	L=498.1m
	本設[配水管]・PE-W φ150	L= 16.5m
	・PE-W φ100	L=293.4m
	・PE-W φ50	L=162.2m
	・PP-N φ25	L= 26.0m
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65	N=1基
	[給水管]・PP-N φ20	N= 33本
変更後	全体配管延長	L=523.1m
	本設[配水管]・PE-W φ150	L= 41.5m
	・PE-W φ100	L=293.4m
	・PE-W φ50	L=162.2m
	・PP-N φ25	L= 26.0m
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65	N=1基
	[給水管]・PP-N φ20	N= 36本
- ・ 変更理由 本年度事業の促進のため配管延長（PE-W φ150）L=25mを延伸し、それに伴い給水管も3本増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-6号
名引地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年10月16日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 8月 9日	から	平成29年10月31日	まで
変更後	平成29年 8月 9日	から	平成29年11月14日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,926,800 円
変更後	2,985,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=24.3m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=23.70m
	小型マンホール(300型)	N=3箇所
	公共柵及び取付管	N=1箇所
変更後	施工延長 L=24.3m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=23.70m
	小型マンホール(300型)	N=3箇所
	公共柵及び取付管	N=1箇所

- ・ 変更理由 歩道舗装厚が4cm想定であったが平均11cmだったため、舗装撤去工の数量を増工する。足場の解体の遅れにより公共柵設置完了が10月上旬になり舗装本復旧までの自然転圧期間の確保が必要となるため、工期を14日間延伸する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	簡水第28-27号 早川簡易水道 水道管布設（その6）工事				
・工事場所	糸魚川市大字西谷内・四ツ屋地内				
・種別	管工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	猪又・関原特定共同企業体 新潟県糸魚川市大字新町5 5				
・当初契約日	平成29年 3月23日				
・変更契約日	平成29年10月17日				
・工期	変更前	平成29年 3月23日	から	平成29年11月30日	まで
	変更後	平成29年 3月23日	から	平成29年11月30日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	24,516,000 円			
	変更後	24,283,800 円			
・工事の概要	変更前	全体配管延長		L=528.7m	
		[配水管]・PE-W φ100		L=216.0m	
		・PE-W φ75		L=248.3m	
		・PE-W φ50		L= 4.6m	
		・PP-N φ25		L= 52.0m	
		[消火栓]・地上消火栓	φ75	L=7.8m	
		[給水管]・PP-N φ20		N=14箇所	
	変更後	全体配管延長		L=532.8m	
		[配水管]・PE-W φ100		L=233.7m	
		・PE-W φ75		L=246.0m	
		・PE-W φ50		L= 2.8m	
		・PP-N φ25		L= 42.5m	
		[消火栓]・地上消火栓	φ75	L=7.8m	
		[給水管]・PP-N φ20		N=14箇所	

- ・変更理由 掘削断面に旧ガス管が出てきたため撤去及び処分費を増工。改良済みの配管延長を減工。既設舗装構成をCo舗装へのAsかゝ舗装を見込んでいたが、As舗装のみであったため、掘削断面を変更減。既設水道管の改良済箇所が、当初予定と異なるため配管延長を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第7号
海道の松跡地整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年10月18日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 8月 9日 から 平成29年11月20日 まで
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成29年11月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,462,400 円
変更後 2,589,840 円
- ・ 工事の概要 変更前 盛土工 V = 29m³
ステンパイ板設置 (W1200×H1200) N = 1基
車止めポスト設置 (φ60.5mm H850) N = 14基

- 変更後 盛土工 V = 36m³
ステンパイ板設置 (W1200×H1200) N = 1基
車止めポスト設置 (φ60.5mm H850) N = 14基
U型側溝布設 (U150) L = 5m

- ・ 変更理由
 - ・ 現場再調査の結果、盛土工を7m³増工し36m³とする。
 - ・ 排水処理のため、U型側溝布設を5m計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号
工事名 西平ほ場水路改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成28年 9月29日
- ・ 変更契約日 平成29年10月18日
- ・ 工 期
変更前 平成28年 9月29日 から 平成29年12月25日 まで
変更後 平成28年 9月29日 から 平成29年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,336,000 円
変更後 42,336,000 円

- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=2,087.6m
管水路工 塩ビ管 Φ50~150 L=1,886.5m
Aライン本管 Φ75~150 L= 616m
給水管 Φ50 N=22箇所
Bライン本管 Φ50~150 L=1,270.5m
給水管 Φ50 N=51箇所
排水路工 BF300~550, CF350 L=201.1m

変更後 施工延長 L=2,035m
管水路工 塩ビ管 φ50~150 L=1,817.8m
Aライン本管 φ75~150 L=627.3m
給水管 φ50 N=22箇所
Bライン本管 φ75~150 L=1,190.5m
給水管 φ50 N=51箇所
排水路工 BF300~550, CF350 L=217.2m

- ・ 変更理由
 - ・ 現場確認、再精査の結果、当初計上していた資材の仕様が本現場にそぐわないため、制水弁、給水栓等の付帯管資材の仕様を変更
 - ・ 旧給水栓の撤去、運搬、処分費の増工
 - ・ 本管布設位置を道路路肩に変更したことにより、土工、舗装工を減工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第5号
横町地内 耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年10月18日
- ・ 工 期

変更前	平成29年6月14日	から	平成30年1月9日	まで
変更後	平成29年6月14日	から	平成30年1月9日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	11,556,000 円
変更後	11,750,400 円
- ・ 工事の概要

変更前 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震性貯水槽(V=60m級) ・ 採水管(80A) ・ エア抜き管(50A) 	N=1基 N=1箇所 N=1箇所
変更後 <ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震性貯水槽(V=60m級) ・ 採水管(80A) ・ エア抜き管(50A) 	N=1基 N=1箇所 N=1箇所
- ・ 変更理由 地下水位が想定より高く、貯水槽内部のFRP塗装時に結露が発生するため、塗装品質の確保を目的とし、排水ポンプの運転方法を作業時排水から常時排水へ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第7号
市道南通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成29年7月20日
- ・ 変更契約日 平成29年10月18日
- ・ 工 期
変更前 平成29年7月20日 から 平成29年10月27日 まで
変更後 平成29年7月20日 から 平成29年10月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,426,000 円
変更後 6,510,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=86.55m
排水構造物工 L=86.55m
舗装工 A=368.4m²

変更後 施工延長 L=86.20m
排水構造物工 L=86.20m
舗装工 A=384.0m²

- ・ 変更理由 既設舗装厚が想定よりも厚いため、アスファルトのとりこわし・処分量を増量する。
道路拡幅工事により既設横断歩道の位置を移設する。
通行止め日数を減らしたため、交通誘導員警備員を31人減員する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第16号
 工事名 小滝地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年10月20日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年 7月12日 から 平成29年11月 8日 まで
 変更後 平成29年 7月12日 から 平成29年11月 8日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,296,000 円
 変更後 1,296,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=12.0m
 落石防護網工
 金網・ロープ設置工 A=120㎡
 アンカー設置工 N=6箇所

 変更後 復旧延長 L=16.0m
 落石防護網工
 金網・ロープ設置工 A=128㎡
 アンカー設置工 N=6箇所
- ・ 変更理由 現場精査の結果、金網・ロープ設置工 A=120㎡を128㎡に増工。
 交通誘導員について、2人を0人に変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 市館第2号
青海総合文化会館自動火災報知設備機器更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成29年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成29年10月20日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 5月31日 から 平成29年11月25日 まで
変更後 平成29年 5月31日 から 平成29年11月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,304,000 円
変更後 18,823,320 円
- ・ 工事の概要 変更前 自動火災報知設備更新
・受信機部更新工事 1式
・感知器側更新工事 1式

変更後 自動火災報知設備更新
・受信機部更新工事 1式
・感知器側更新工事 1式
- ・ 変更理由 ・各所足場費の減(会館備品のリフター使用による)
・感知器の増減と種類の変更(消防法改正及び署の現場指示による変更)

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
林道海沢線上路（北海）工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年10月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 9日 から 平成29年10月31日 まで
変更後 平成29年 3月 9日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,812,480 円
変更後 4,812,480 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 7,300㎡

変更後 用地測量 7,300㎡
面積計算 7,300㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 400m
用地幅杭設置 400m
立竹木調査 用材木 7,300㎡
- ・ 変更理由 借地契約に当たり、地権者・隣接者のほとんどが県外の方で、図面の確認及び土地の境界確認に時間を要するため期間を延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第19号
林道海沢線北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 9日
- ・ 変更契約日 平成29年10月20日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 3月 9日 から 平成29年10月31日 まで
変更後 平成29年 3月 9日 から 平成29年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,798,360 円
変更後 3,798,360 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 5,202㎡
面積計算 5,202㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 360m
用地幅杭設置 360m
立竹木調査 用材林 5,202㎡

変更後 用地測量 5,202㎡
面積計算 5,202㎡
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 360m
用地幅杭設置 360m
立竹木調査 用材林 5,202㎡
- ・ 変更理由 借地契約に当たり、地権者・隣接者のほとんどが県外の方で、図面の確認及び土地の境界確認に時間を要するため期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 消第3号
能生地内 耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成29年10月24日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで
変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 1月 9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,316,000 円
変更後 8,263,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所
エア抜き管 (50A) N=1箇所

変更後 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
採水管 (80A) N=1箇所
エア抜き管 (50A) N=1箇所

- ・ 変更理由
 - ・ 残土運搬車両の民有地通行に伴い、敷鉄板敷設工を増工する。
 - ・ 今後施工予定の地域活動支援センター舗装新設工事にて表層工一体施工とするため、本工事での表層工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第48号
来海沢ため池改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 2月 8日
- ・ 変更契約日 平成29年10月26日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 2月 8日	から	平成29年11月30日	まで
変更後	平成29年 2月 8日	から	平成29年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,782,000 円
変更後	1,707,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	バルブ交換(Φ400)	N=1基
	既存施設撤去工	一式
	施設据付工	一式
変更後	バルブ交換(φ400)	N=1基
	既存施設撤去工	一式
	施設据付工	一式
	付帯工	一式
- ・ 変更理由
 - ・ 調査の結果、損傷の少ない部品について転用し、バルブの規格を変更する。
 - ・ 現地再精査の結果、堤体の復旧工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第15号
工事名 林道入山線改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成29年10月27日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 7月12日 から 平成29年11月18日 まで
変更後 平成29年 7月12日 から 平成29年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,916,000 円
変更後 2,916,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 林道改良 L=55m
駒止基礎工 タイプ1 L=44.0m
駒止基礎工 タイプ2 L=15.0m
駒止ブロック工 N=59基

変更後 林道改良 L=79.5m
駒止基礎工 タイプ1 L=79.1m
駒止基礎工 タイプ2 L= 0.0m
駒止ブロック工 N=57基

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、1工区の施工延長40mを45mに変更。
2工区の駒止ブロック基礎タイプ2をタイプ1に変更し、施工延長15mを34.5mに変更。
また、工期について30日間の延伸を行う。