

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 下補委第29-1号  
下水道ストックマネジメント計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市公共下水道区域内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所  
住 所 新潟県上越市藤新田 2-10-45-110
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで  
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 77,004,000 円  
変更後 80,373,600 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 下水道ストックマネジメント計画策定業務  
管路内調査 一式  
ストックマネジメント基本計画策定 一式  
  
変更後 下水道ストックマネジメント計画策定業務  
管路内調査 一式  
ストックマネジメント基本計画策定 一式
- ・ 変更理由 管路調査において、管内に汚泥が堆積していたため、汚泥の管内洗浄工及び運搬処分費を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第8号  
美山球場改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 工 期
 

変更前	平成29年 8月25日	から	平成30年 2月18日	まで
変更後	平成29年 8月25日	から	平成30年 3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	32,184,000 円
変更後	34,084,800 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	管理棟 内装改修 一式 ダッグアウト トイレ新設 2か所 通路上部 可動式テント新設 2か所 スコアボード 改修 一式 (既設表示灯とのシステム連動追加) バックネット裏判定表示装置 改修 一式 球場スタンド クラック補修 一式 (エラスチック目地部取り止め)
変更後	管理棟 内装改修 一式 ダッグアウト トイレ新設 2か所 通路上部 可動式テント新設 2か所 スコアボード 改修 一式 バックネット裏判定表示装置 改修 一式 防水工事 (ウレタン塗膜防水・シーリング) 一式 追加 ダッグアウト 人工芝敷設 (36.4㎡) 追加
- ・ 変更理由 スタンド部分ネットフェンスポール廻りとグラウンド側外部サツ廻りからの雨漏りを解消するため、防水改修工事を増とする。また、野球連盟からの設置要望により、ダッグアウト人工芝敷設工事を増とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復公下樹第29-7号  
本町地区公共樹設置（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成29年11月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年11月 7日 から 平成30年 3月 9日 まで  
変更後 平成29年11月 7日 から 平成30年 3月 9日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,458,000 円  
変更後 1,425,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 第7工区  
公共樹及び取付管工 N=2箇所  
公共樹撤去 N=2箇所  
公共樹移設 N=1箇所  
第40工区  
公共樹撤去 N=2箇所  
  
変更後 第7工区  
公共樹及び取付管工 N=2箇所  
公共樹撤去 N=2箇所  
公共樹移設 N=1箇所  
第40工区  
公共樹撤去 N=2箇所
- ・ 変更理由 公共樹設置位置の変更により、掘削深が浅くなったため、土工の減工をおこなう。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 道交第1号  
 工事名 市道木浦諏訪参道線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1.155-6
- ・ 当初契約日 平成29年10月16日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 8日
- ・ 工 期  
 変更前 平成29年10月16日 から 平成30年 3月11日 まで  
 変更後 平成29年10月16日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 10,368,000 円  
 変更後 9,856,080 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 道路改良 L=32.7m W=4.0 (5.0) m  
 L型擁壁設置 (H=1.0m~2.0m) L=12.0m  
 防護柵設置 (H=1.1m) L=26.0m  
 アスファルト舗装工 A=217m<sup>2</sup>  
 変更後 道路改良 L=32.7m W=4.0 (5.0) m  
 L型擁壁設置 (H=1.0m~2.0m) L=12.1m  
 防護柵設置 (H=1.1m) L=17.0m  
 アスファルト舗装工 A=226m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 歩道管理者との施工協議の結果、横断用自由勾配側溝から側溝用埋設型枠に変更 0+1.4 から0+15.0の間で現況地盤が軟弱のため、路床改良を半幅から全幅とする 国道8号との交差点箇所について国道管理者との協議に時間を要したため工期をH30年3月30日に延長

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第57号  
工事名 開田用水改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 8日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月 28日  
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 3月 23日  
まで  
まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,364,240 円  
変更後 17,364,240 円
- ・ 工事の概要  
変更前 改良延長 L=905.5m  
A工区 L=606.9m BF400設置工 L=222m  
BF500設置工 L=242m  
BF650設置工 L= 65m  
BF400撤去再設置工 L= 32m  
B工区 L= 59.3m 排水管設置工VU300 L= 56m  
C工区 L=239.3m BF600設置工 L=238m  
  
変更後 改良延長 L=933.3m  
A工区 L=635.0m BF400設置工 L=232.2m  
BF500設置工 L=251.1m  
BF650設置工 L= 67.1m  
BF400撤去再設置工 L= 32.0m  
B工区 L= 59.0m 排水管設置工VU300 L= 36.0m  
C工区 L=239.3m BF600設置工 L=239.3m

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、水替工において、施工時期の変更により排水ポンプ（φ100）据付・撤去1箇所、排水ポンプ運転1箇所について減工。C工区のベンチフリューム蓋設置工を5枚から161枚に増工。また、工期について23日間の延伸を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 福第4号  
地域活動支援センター新築（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 9日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 6月14日 から 平成30年 2月28日 まで  
変更後 平成29年 6月14日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,138,000 円  
変更後 24,138,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
衛生器具設備工事 一式  
給排水設備工事 一式  
給湯ガス設備工事 一式  
空気調和設備工事 一式  
換気設備工事 一式  
  
変更後 地域活動支援センター 木造平屋建て 新築1棟  
延べ面積 399.80㎡  
建築面積 433.76㎡  
衛生器具設備工事 一式  
給排水設備工事 一式  
給湯ガス設備工事 一式  
空気調和設備工事 一式  
換気設備工事 一式
- ・ 変更理由 大雪の影響による外構工事との調整の結果、工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 福委第1号  
地域活動支援センター新築工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社エスデー建築研究所糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市京ヶ峰2-13-35
- ・ 当初契約日 平成29年 5月23日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月 9日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月23日 から 平成30年 3月 8日 まで  
変更後 平成29年 5月23日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,264,000 円  
変更後 6,264,000 円
- ・ 委託業務  
の 概 要 変更前 福第2号 地域活動支援センター新築 (建築) 工事  
福第3号 地域活動支援センター新築 (電気設備) 工事  
福第4号 地域活動支援センター新築 (機械設備) 工事  
  
変更後 福第2号 地域活動支援センター新築 (建築) 工事  
福第3号 地域活動支援センター新築 (電気設備) 工事  
福第4号 地域活動支援センター新築 (機械設備) 工事
- ・ 変更理由 機械設備工事の工期延長に伴い、工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第11号  
市道上刈白馬通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年2月13日
- ・ 工 期 変更前 平成29年12月13日 から 平成30年3月7日 まで  
変更後 平成29年12月13日 から 平成30年3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,348,000 円  
変更後 3,348,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良延長 125m  
既設側溝蓋撤去工 L=125m  
新設側溝蓋設置工 L=125m

変更後 道路改良延長 125m  
既設側溝蓋撤去工 L=125m  
新設側溝蓋設置工 L=125m

- ・ 変更理由 豪雪により工事施工箇所に大量の積雪が見られることから、施工中の歩行者や一般車両の安全な通行を確保するため工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第58号  
十二平水路新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成29年 3月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月14日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月28日 まで  
変更後 平成29年 3月 1日 から 平成30年 2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,904,520 円  
変更後 7,904,520 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水路新設 L=564.0m  
土 工 一 式  
水路工 ベンチリュウダ(300)設置 L=564.0m  
付帯工 田区排水樹設置 N=12基  
  
変更後 水路新設・改修 L=471.0m  
土 工 一 式  
水路工 ベンチリュウダ(300)設置 L=471.0m  
暗渠排水管(φ75)敷設 L=471.0m  
付帯工 水路復旧工 一 式
- ・ 変更理由
  - ・ 地元との再協議の結果、施工延長を変更する
  - ・ 現地調査の結果、湧水処理をする必要があり、暗渠配水管布設を増工する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第15号  
復興まちづくり計画推進物件調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 物件
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟県上越国土測量株式会社  
住 所 新潟県上越市木田3-7-22
- ・ 当初契約日 平成29年9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年2月15日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年9月28日 から 平成30年2月28日 まで  
変更後 平成29年9月28日 から 平成30年2月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,215,880 円  
変更後 12,116,520 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 物件調査業務 一式  
木造建物 3棟  
非木造建物 12棟  
建物登記記録調査 5戸  
付帯工作物 4戸、2箇所  
営業 3事業所  
動産 2事業所、5店舗  
移転雑費 7所有者  
  
変更後 物件調査業務 一式  
木造建物 2棟  
非木造建物 12棟  
建物登記記録調査 5戸  
付帯工作物 4戸、2箇所  
営業 3事業所  
動産 2事業所、5店舗  
移転雑費 7所有者
- ・ 変更理由 現場再々精査の結果、調査物件の棟数等、数量を変更(減)する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下单第29-7号  
一の宮地区汚水枝線築造（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社戸田組  
住 所 新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日 平成29年 9月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月16日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年 9月28日 から 平成30年 3月20日 まで  
変更後 平成29年 9月28日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,670,000 円  
変更後 5,720,760 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=77.0m  
管渠工（開削）VU◎150 L=74.3m  
組立1号マンホール N=2箇所  
小型マンホール（300型） N=3箇所  
公共柵及び取付管 N=1箇所  
  
変更後 施工延長 L=77.0m  
管渠工（開削）VU◎150 L=74.3m  
組立1号マンホール N=2箇所  
小型マンホール（300型） N=3箇所  
公共柵及び取付管 N=1箇所

- ・ 変更理由 掘削の結果、既設水道管理設深が想定と異なったため、下水道管理設深を一部変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第11号  
旧中能生地区公民館解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハウ734-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月21日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年12月13日 から 平成30年 2月26日 まで  
変更後 平成29年12月13日 から 平成30年 3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,242,400 円  
変更後 6,242,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 公民館解体(延べ面積360㎡) 1棟  
舗装解体 一式  
屋外階段解体 一式  
  
変更後 公民館解体(延べ面積360㎡) 1棟  
舗装解体 一式  
屋外階段解体 一式

- ・ 変更理由 降雪により作業工程に遅れが生じたため、工期を30日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第28号  
大明神頭首工改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年12月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月23日
- ・ 工 期
 

変更前	平成29年12月 6日	から	平成30年 3月15日	まで
変更後	平成29年12月 6日	から	平成30年 3月15日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	8,748,000 円
変更後	9,850,680 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	頭首工改修延長 40.0m	
	土工	一式
	堰体工 (頭首工嵩上工)	一式
	仮設工	一式
変更後	頭首工改修延長 47.8m	
	土工	一式
	堰体工 (頭首工嵩上工)	一式
	仮設工	一式

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、取水量の安定を図るため、嵩上げ延長を7.8m増工する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復単委第5号  
建築物景観・不燃化技術支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内ほか
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 一般社団法人新潟県建築士会  
住 所 新潟市中央区新光町15-2
- ・ 当初契約日 平成29年12月19日
- ・ 変更契約日 平成30年2月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年12月19日 から 平成30年3月30日 まで  
変更後 平成29年12月19日 から 平成30年3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,386,800 円  
変更後 2,882,520 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 主な検討範囲 A=17ha  
・ 建築物不燃化促進事業に関する業務  
モデル建築物の建築費の算出及び比較  
木造準耐火建築物の標準納まり図の作成  
・ 景観事業に関する業務  
雁木の建築費の算出及び比較検討  
景観ガイドラインの推進に関する検討、相談  
  
変更後 主な検討範囲 A=17ha  
・ 建築物不燃化促進事業に関する業務  
モデル建築物の建築費の算出及び比較  
木造準耐火建築物の標準納まり図の作成  
・ 景観事業に関する業務  
雁木の建築費の算出及び比較検討  
景観ガイドラインの推進に関する検討、相談  
【変更】独立雁木(鉄骨・木造筋かい)追加
- ・ 変更理由 ガイドラインの見直しを行なう必要があるため、「雁木の建築費の算出及び比較検討」に、独立雁木(鉄骨・木造筋かい)を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第8号  
荒崎キャンプ場トイレ再整備（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊、百川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成29年10月19日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月27日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年10月19日 から 平成30年 3月19日 まで  
変更後 平成29年10月19日 から 平成30年 3月19日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,146,000 円  
変更後 16,683,840 円
- ・ 工事の概要  
変更前 トイレ新築工事 構造 木造平屋建て  
延べ面積 44.07㎡ 建築面積 57.84㎡  
屋根 ｸﾞﾗｰGL鋼板厚0.4 堅はぜ葺き  
外壁 窯業系サイディング  
既存施設解体工事  
管理棟 木造平屋建て 延べ面積 6.32㎡  
トイレ棟 木造平屋建て 延べ面積 29.75㎡  
浄化槽 RC造 3.65m×2.75m×1.9m 1.0箇所  
  
変更後 トイレ新築工事 構造 木造平屋建て  
延べ面積 44.07㎡ 建築面積 57.84㎡  
屋根 ｸﾞﾗｰGL鋼板厚0.4 堅はぜ葺き  
外壁 窯業系サイディング  
既存施設解体工事  
管理棟 木造平屋建て 延べ面積 6.32㎡  
トイレ棟 木造平屋建て 延べ面積 29.75㎡  
浄化槽 RC造 3.65m×2.75m×1.9m 1.0箇所
- ・ 変更理由 配置変更により、スロープの位置、犬走り形状を変更する。撤去する既存浄化槽の汲取処分料を追加する。今後の利用方法を考慮して、トイレ棟周囲のアスファルト舗装を撤去する。品質向上を勘案し、外壁材の現場塗装を止め、塗装済外壁材に変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第7号  
市道蓮ヶ久保道線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成29年10月 4日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 工 期
 

変更前	平成29年10月 4日	から	平成30年 3月20日	まで
変更後	平成29年10月 4日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	3,942,000 円
変更後	3,942,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	舗装新設延長	173m
	表層工	A=859m <sup>2</sup>
	区画線設置工	L=346m
変更後	舗装新設延長	173m
	表層工	A=859m <sup>2</sup>
	区画線設置工	L=346m

- ・ 変更理由 関連工事である市道蓮ヶ久保道線道路改良工事との工程調整の為、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 下改管第29-2号  
青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成29年11月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成29年11月 9日 から 平成30年 3月23日 まで  
変更後 平成29年11月 9日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,040,000 円  
変更後 14,218,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 マンホール蓋更新  
マンホール蓋更新 (φ600) N=30箇所

変更後 マンホール蓋更新  
マンホール蓋更新 (φ600) N=30箇所

- ・ 変更理由 事前詳細調査により、施工深が想定より大きい箇所があったため充填材の体積を変更増する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第7号  
復興まちづくり敷地再編事業業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土地区画整理業務
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 履行期間
 

	変更前	平成29年 6月15日	から	平成30年 3月 9日		
	変更後	平成29年 6月15日	から	平成30年 3月30日		まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

	変更前	9,914,400 円		
	変更後	12,632,760 円		
- ・ 委託業務  
の 概 要
 

	変更前	業務対象地区面積 A=0.87ha 事業計画 一式 土地評価・換地設計・仮換地指定 一式 街区画地確定計算測量 一式 出来形確認測量 一式 換地計画 一式 換地処分 一式 土地区画整理登記 一式
	変更後	業務対象地区 5地区 面積 A=1.19ha 事業計画 一式 土地評価・換地設計・仮換地指定 一式 街区画地確定計算測量 一式 基準点測量 一式 換地計画 一式 換地処分 一式 土地区画整理登記 一式
- ・ 変更理由 敷地再編事業（土地区画整理事業）の業務対象地区として、A1-2ブロック及びB-3  
ブロックを追加し、B-4ブロックを削除したことによる。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第29-12号  
姫川簡易水道 水道管布設（その5）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上横地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 住設・谷村特定共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成29年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月13日 から 平成30年 3月26日 まで  
変更後 平成29年 9月13日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 47,350,440 円  
変更後 47,156,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=411.9m  
本設[配水管]・DCIP(GX) φ150 L=39.6m  
・DCIP(GX) φ75 L=184.4m  
・PE-W φ150 L=187.9m  
[水管橋]・SUS二重保温管 150A×250φ N=1箇所  
[減圧弁]・減圧弁室（機械・弁類含む） N=1組  
  
変更後 全体配管延長 L=411.9m  
本設[配水管]・DCIP(GX) φ150 L=39.6m  
・DCIP(GX) φ75 L=184.4m  
・PE-W φ150 L=187.9m  
[水管橋]・SUS二重保温管 150A×250φ N=1箇所  
[減圧弁]・減圧弁室（機械・弁類含む） N=1組
- ・ 変更理由 減圧弁室部の掘削工法をオープンカットから矢板による施工に変更し、車道の確保をする。道路管理者との協議により、カバー舗装部の本復旧を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 道交第4号  
市道寺島浜2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺島1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村開発  
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 1月17日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 工 期  
変更前 平成30年 1月17日 から 平成30年 3月30日 まで  
変更後 平成30年 1月17日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,088,800 円  
変更後 3,233,520 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=34.5m W=4.0 (5.0) m  
側溝工 L=70.0m  
L型擁壁 (H=1.0m) L=13.0m  
  
変更後 道路改良 L=34.4m W=4.0 (5.0) m  
側溝工 L=70.0m  
L型擁壁 (H=1.0m) L=13.0m

- ・ 変更理由 仮設道路の設置のため、敷砂利工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復都市防第3号  
市道浜町北側線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 2月28日
- ・ 工 期 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月19日 まで  
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 36,396,000 円  
変更後 36,396,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 市道浜町北側線 L=110m W=6m アスファルト舗装 A=608㎡  
自由勾配側溝 (300×300~400型) L=103m  
市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=516㎡  
自由勾配側溝 (300×300) L=163m  
消雪パイプ散水管 (7°レキャストφ65mm) L=112m  
市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=197㎡  
自由勾配側溝 (300×300) L=78m  
  
変更後 市道浜町北側線 L=110m W=6m アスファルト舗装 A=608㎡  
自由勾配側溝 (300×300~400型) L=103m  
市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=516㎡  
自由勾配側溝 (300×300) L=163m  
消雪パイプ散水管 (7°レキャストφ65mm) L=112m  
市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=197㎡  
自由勾配側溝 (300×300) L=78m
- ・ 変更理由 ガス管、水道管及び下水道管の取出し管の移設に時間を要し、側溝工の施工が遅れたため  
工事日数を180日から191日間に変更し、完成期限を平成30年3月30日とする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建補委第19号  
十二社跨線橋架替設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店  
石川県金沢市広岡1-1-18
- ・ 当初契約日

平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日

平成30年 2月28日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年 7月20日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 7月20日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	26,784,000 円
変更後	27,759,240 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前	横断歩道橋設計	
	測量業務	一式
	地質調査業務	一式
	横断歩道橋設計	一式
	鉄道事業者協議	一式
変更後	横断歩道橋設計	
	測量業務	一式
	地質調査業務	一式
	横断歩道橋設計	一式
	信号設備移設設計	一式
	通信設備移設設計	一式
	鉄道事業者協議	一式
- ・ 変更理由

跨線橋海側の橋脚付近において埋設確認を行ったところ、通信ケーブル等の埋設が確認されたため、切回しの設計を追加する。