

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 定第1号
匠ハウス根小屋改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 1日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月 7日	から	平成30年 3月 26日	まで
変更後	平成30年 2月 7日	から	平成30年 3月 26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,728,000 円
変更後	2,094,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	内装改修工事	
	床 合板張り仕上げ	22.3m ²
	床 フローリング張り仕上げ	14.9m ²
	石油給湯器取替	1.0台
変更後	内装改修工事	
	床 合板張り仕上げ	22.3m ²
	床 フローリング張り仕上げ	14.9m ²
	石油給湯器取替	1.0台
	【追加工事】	
	床組木材取替工事	
	大引 桧120×120×4000	5.0本
	給水・給湯配管入替工事	5.0m
- ・ 変更理由 和室の床組木材(大引)が腐食していたため、床組木材取替工事を追加する。
台所の給水管及び給湯配管の漏水のため、配管入替工事を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第10号
糸魚川市農村環境計画改定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市全域
- ・ 種 別 環境調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区鳥屋野 2-14-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月23日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 6月23日 から 平成30年 3月15日 まで
変更後 平成29年 6月23日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,488,400 円
変更後 3,508,920 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 農村環境計画改定 一式

変更後 農村環境計画改定 一式

- ・ 変更理由
 - ・ 資料の事前確認等で効率的に調整できたため、策定検討会議を3回から2回に変更
 - ・ 成果の周知方法を再検討した結果、農業者や学校等に広くPRするため、成果品の概要版を200部から15,000部に変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 下補委第29-1号
下水道ストックマネジメント計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市公共下水道区域内
- ・ 種 別 下水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社日水コン上越事務所
住 所 新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 1日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 80,373,600 円
変更後 79,835,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 下水道ストックマネジメント計画策定業務
管路内調査 一式
ストックマネジメント基本計画策定 一式

変更後 下水道ストックマネジメント計画策定業務
管路内調査 一式
ストックマネジメント基本計画策定 一式

- ・ 変更理由 TVカメラ調査により発生した汚泥運搬処分費は、通常維持管理経費であり補助対象にならないことが判明したため、汚泥運搬処分費を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-16号
姫川簡易水道 機械・電気設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中谷内地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成29年12月 1日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成29年12月 1日 から 平成30年 3月28日 まで
変更後 平成29年12月 1日 から 平成30年 3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,504,000 円
変更後 9,504,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 取水ピット工事 ・ 取水ピット築造 W1300×L2300×H1200 1箇所
機械・電気工事 ・ 取水ピット配管 ステンレス配管φ100 一式
造成・舗装工事 ・ 取水ポンプ φ100-15kw 1台
仮設工事 ・ 電気設備 一式
敷鉄板 A=34.0㎡
敷鉄板 A=56.0㎡
- 変更後 取水ピット工事 ・ 取水ピット築造 W1300×L2300×H1200 1箇所
機械・電気工事 ・ 取水ピット配管 ステンレス配管φ100 一式
造成・舗装工事 ・ 取水ポンプ φ100-15kw 1台
仮設工事 ・ 電気設備 一式
敷鉄板 A=56.0㎡
- ・ 変更理由 乗入れ道路の舗装高との調整ができないため、場内舗装を減工。降雪が多いため、除雪費を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第29-3号
糸魚川処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町3丁目地内ほか8箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 1日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 3月23日 まで
変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,040,000 円
変更後 14,921,280 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=30箇所

変更後 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=30箇所

- ・ 変更理由 事前詳細調査の結果、施工深が想定よりも大きい箇所があったため、充填材の体積を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 福第7号
地域活動支援センター舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島 2-9-27
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成29年10月25日 から 平成30年 3月23日 まで
変更後 平成29年10月25日 から 平成30年 3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,990,000 円
変更後 7,157,160 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装工
表層工 (㊟密粒度AS13F t=40mm) A=1,590㎡
表層工 (㊵開粒度AS13 t=40mm) A=54㎡

変更後 舗装工
表層工 (㊟密粒度AS13F t=40mm) A=1,590㎡
表層工 (㊵密粒度AS t=40mm) A=54㎡
- ・ 変更理由 建築工事の資材搬路及び作業ヤードを設置時に路盤を施行したため路盤工を減工する。
舗装工 表層工 (㊟密粒度AS13F t=40mm) A=1,530㎡
表層工 (㊵密粒度AS13 t=40mm) A=42㎡

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第13号
あわら・向田地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字四ツ屋地内ほか6箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 新潟県土地改良事業団体連合会
新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 平成29年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 2日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月 5日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 7月 5日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,838,400 円
変更後 6,016,680 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務 N=2地区
ほ場整備設計 N=1箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
道路計画設計 N=1箇所

変更後 調査設計業務 N=2地区
ほ場整備設計 N=1箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
道路計画設計 N=1箇所

- ・ 変更理由 現地調査と再協議の結果、ほ場整備の対象範囲を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第10号
工事名 高谷根西山暗渠排水整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成29年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 6月28日	から	平成30年 3月24日	まで
変更後	平成29年 6月28日	から	平成30年 3月24日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,436,400 円
変更後	2,765,880 円
- ・ 工事の概要

変更前	暗渠排水整備延長 L=438.0m
	吸水渠工
	硬質ポリ有孔管 (φ75mm) 布設 L=408.0m
	集水渠工
	硬質塩ビ管 (VU φ75mm) 布設 L= 30.0m
変更後	暗渠排水整備延長 L=599.0m
	吸水渠工
	硬質ポリ有孔管 (φ75mm) 布設 L=542.5m
	集水渠工
	硬質塩ビ管 (VU φ75mm) 布設 L=56.5m

- ・ 変更理由 地元との調整結果及び補助事業の進捗のため、暗渠排水整備を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第16号
 工事名 能生教職員住宅改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社能建
 住 所 新潟県糸魚川市大字藤崎39-1
- ・ 当初契約日 平成29年12月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 5日
- ・ 工 期
 変更前 平成29年12月20日 から 平成30年 3月26日 まで
 変更後 平成29年12月20日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 10,627,200 円
 変更後 10,861,560 円
- ・ 工事の概要
 変更前 個室改修工事 2戸(4部屋)
 トイレ増設改修工事 1部屋
 駐輪場(16台分)設置工事 1箇所
 電気設備工事 一式
 機械設備工事 一式

 変更後 個室改修工事 2戸(4部屋)
 トイレ増設改修工事 1部屋
 駐輪場(16台分)設置工事 1箇所
 電気設備工事 一式
 機械設備工事 一式
 【変更】
 耐雪型駐輪場に変更
 既存機械設備の取替工事追加
- ・ 変更理由 積雪に対応するため、耐雪型の駐輪場に変更する。
 既存設備(浴室の水栓・換気扇、トイレのロータンク内部品)の不具合があるため、
 取替工事を追加し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 簡水第29-28号
工 事 名 姫川簡易水道 水管橋架設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社栄進設備工業
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成29年10月25日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年10月25日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 30,024,000 円
変更後 30,486,240 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 全体配管延長 L=9.9m
本設[橋梁添架 (山寺橋)]
・ SUS二重保温管100A×200φ N=1箇所
[配水管]
・ PE-W φ100 L=9.9m

変更後 全体配管延長 L=9.9m
本設[橋梁添架 (山寺橋)]
・ SUS二重保温管100A×200φ N=1箇所
[配水管]
・ PE-W φ100 L=9.9m
- ・ 変 更 理 由 降雪による除雪費を計上することによる変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第4号
糸魚川市密集市街地防災方針策定検討業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市内全域
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社国土開発センター新潟支店
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 5月29日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 6日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 5月29日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 5月29日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,424,000 円
変更後 8,424,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 密集市街地防災方針策定 一式
密集市街地の現況と課題調査 一式
密集市街地の評価 一式
要整備地区の整備方針の検討 一式
密集した市街地の再生に向けた
必要施策の検討 一式
再生方針策定委員会支援 一式
火災に強い住宅支援策検討 一式

変更後 密集市街地防災方針策定 一式
密集市街地の現況と課題調査 一式
密集市街地の評価 一式
要整備地区の整備方針の検討 一式
密集した市街地の再生に向けた
必要施策の検討 一式
再生方針策定委員会支援 一式
火災に強い住宅支援策検討 一式
- ・ 変更理由 消防危険地域警防計画の見直しがあり、調査対象地区が増えたため。なお、再生方針策定業務は減となったため、工期のみ延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

教博第1号
フォッサマグナパーク断層露頭掘削基本工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社小田島建設
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月 7日
- ・ 工期

変更前	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	74,088,000 円
変更後	82,300,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	断層露頭改修 土工 一式 擁壁工 L型擁壁 L=40m アンカー工 (L8.5m) N=23本 鉄筋挿入工 (D19、φ 65mm) N=46本
変更後	断層露頭改修 土工 一式 擁壁工 L型擁壁 L=40m アンカー工 (L8.5m) N=23本 鉄筋挿入工 (D19、φ 65mm) N=64本
- ・ 変更理由

上部の切土法面において鉄筋挿入工を計画していたが、現地を切土した結果、想定していた岩盤線が出現しないことから、鉄筋挿入工の施工本数を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第21号
工事名 西側用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 工期
変更前 平成29年 9月 6日 から 平成30年 3月27日 まで
変更後 平成29年 9月 6日 から 平成30年 3月27日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
変更前 3,888,000 円
変更後 3,308,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=8.7m
ブロック積工
コンクリートブロック積 A=18m²
水路工
ベンチリュ-4900型 撤去再設置 L=2m
ベンチリュ-4900型 設置 L=1m
仮設工 一式
- 変更後 施工延長 L=10.7m
ジオセル擁壁工 A=19m²
水路工
ベンチリュ-4900型 撤去再設置 L=4m
ベンチリュ-4900型 設置 L=2m
仮設工 一式
- ・ 変更理由
・ 復旧工法について再精査し、地理条件、施工時期、行程等を再度検討した結果、コンクリートブロック積工法では工期完了が難しいため、ジオセル工法へ変更する
・ 上記変更に伴い、資材運搬経路を再精査し、仮設道路工を減工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第18号
能生海洋公園外灯新設、改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月 26日 まで
変更後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月 26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,806,000 円
変更後 5,378,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 能生海洋公園外灯新設、改修 N=7基
駐車場他道路灯取替 N=5基
トイレ前外灯設置 N=1基
海の資料館前防犯灯設置 N=1基

変更後 能生海洋公園外灯新設、改修 N=13基
駐車場他道路灯取替 N=5基
トイレ前街灯設置 N=1基
海の資料館前防犯灯設置 N=1基
既設駐車場他道路灯撤去 N=6基
- ・ 変更理由
・ 駐車場他道路灯のうち、LED化により不要となる6基の撤去処分費用を追加。
・ トイレ前外灯設置において、自動点滅器の設置を予定していたが、既設タイマーによって作動させることが可能であることが判明したことから削除。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-29号
姫川簡易水道 水道管布設（その10）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 ガス公社・猪又特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 3 3 5 4
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月26日	まで
変更後	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	48,774,960 円
変更後	48,263,040 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長 L=620.4m 本設[送水管]・DCIP (GX) φ100 L=217.6m [配水管]・DCIP (GX) φ150 L=218.0m ・PE-W φ150 L=184.8m [減圧弁]・減圧弁室（機器・弁類含む） N=1組 [制御用電気ケーブル] ・CVV-MAZV 2sq-15C L=217.6m ・CVVS-MAZV 2sq-10C L=217.6m
変更後	全体配管延長 L=631.4m 本設[送水管]・DCIP (GX) φ100 L=222.0m [配水管]・DCIP (GX) φ150 L=222.5m ・PE-W φ150 L=186.9m [減圧弁]・減圧弁室（機器・弁類含む） N=1組 [制御用電気ケーブル] ・CVV-MAZV 2sq-15C L=222.0m ・CVVS-MAZV 2sq-10C L=222.0m
- ・ 変更理由 現地精査の結果、No.2～No.3+10.0付近までをより安全な山側へ布設ラインを変更する。
また、水路横断伏越し予定箇所を上越して施工することにより継手を減工する。
降雪による除雪費を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第11号
市道上刈白馬通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社犬黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年3月7日
- ・ 工期

変更前	平成29年12月13日	から	平成30年3月28日	まで
変更後	平成29年12月13日	から	平成30年3月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,348,000 円
変更後	3,653,640 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良延長 125m
	既設側溝蓋撤去工 L=125m
	新設側溝蓋設置工 L=125m
変更後	道路改良延長 120m
	既設側溝蓋撤去工 L=120m
	新設側溝蓋設置工 L=120m
- ・ 変更理由 片側交互通行による交通規制を行うため、交通誘導警備員を増員する。
側溝の欠損が激しい部分があるため、渠底と蓋掛の修繕を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第19号
普通河川笹良川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,041,200 円
変更後 2,238,840 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=98.0m	
	河床掘削工	L=12.0m	V=18m ³
	底張コンクリート工	L=86.0m	
	石積工(練積)	L=5.8m	A=6.7m ²
	運搬工	一式	
	水替工(VUφ300)	L=90m	
変更後	施工延長	L=88.0m	
	河床掘削工	L=12.0m	V=25m ³
	底張コンクリート工	L=76.0m	
	石積工(練積)	L=5.8m	A=6.7m ²
	運搬工	一式	
	水替工(VUφ300)	L=80m	
- ・ 変更理由
 - ・ 底張コンクリート区間の施工延長を10m減工する。
 - ・ 河床掘削土量を7m³増工する。
 - ・ 民地内の舗装保護のため、敷鉄板の設置・撤去を増工する。
 - ・ 終点側への除雪作業を112m³増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下改管第29-7号
青海処理区マンホール蓋更新（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海・大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 8日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 1月24日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成30年 1月24日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,126,000 円
変更後 9,613,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=19箇所

変更後 マンホール蓋更新
マンホール蓋更新 (φ600) N=19箇所

- ・ 変更理由 調査の結果、マンホール蓋の損傷が激しい箇所が判明したため、当初施工予定箇所を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 福第6号
地域活動支援センター外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 8日
- ・ 工 期

変更前	平成29年10月25日	から	平成30年 3月23日	まで
変更後	平成29年10月25日	から	平成30年 3月23日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,834,000 円
変更後	4,463,640 円
- ・ 工事の概要

変更前	側溝新設 L=68.7m
	看板設置 N=1基
変更後	側溝新設 L=68.7m
	看板設置 N=1基
- ・ 変更理由 敷地内の雨水排水路を県道側溝に接続するため、側溝工をL=2.0m増工する。
駐車場利用者のために、敷鉄板設置工を増工する。
水路設置箇所において、支障となる樹木があり、樹木伐採工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号 工事名	建補第13号 市道道路照明施設修繕工事				
・工事場所	糸魚川市蓮台寺2丁目地内ほか				
・種別	電気工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社松沢電業 新潟県糸魚川市寺町3-9-28				
・当初契約日	平成30年 1月17日				
・変更契約日	平成30年 3月 8日				
・工期	変更前	平成30年 1月17日	から	平成30年 3月29日	まで
	変更後	平成30年 1月17日	から	平成30年 3月29日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,700,000 円			
	変更後	2,993,760 円			
・工事の概要	変更前	・独立柱照明灯建替 ・共架式照明灯設置 ・灯具取替	N=1基 N=1基 N=2基		
	変更後	・独立柱照明灯建替 ・共架式照明灯設置 ・灯具取替 ・独立柱照明灯撤去	N=1基 N=1基 N=1基 N=1基		

- ・変更理由 名引宮の上線照明灯について、開口部の腐食が酷いため、灯具取替から独立柱撤去に変更する。独立柱撤去作業が鉄道営業線の近接工事に該当するため、鉄道管理者の指示により工事指揮者と列車見張り員を配置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第15号
能生小泊地区避難路整備その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社中村工業
住 所 新潟県糸魚川市大字能生3239-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 1月31日 から 平成30年 3月20日 まで
変更後 平成30年 1月31日 から 平成30年 3月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,890,000 円
変更後 1,380,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 避難路整備工 一式
第1工区 舗装工 L=18.6m
第2工区 舗装工 L=32.5m
第3工区 舗装工 L=3.1m
第4工区 手摺工 L=7.25m

変更後 避難路整備工 一式
第1工区 舗装工 L=20.0m
第2工区 舗装工 L=32.5m
第3工区 舗装工 L=3.5m
第4工区 手摺工 L=7.25m
- ・ 変更理由
 - ・ 路盤掘削調査の結果、ガス・水道管への支障がないことが判明したため、移設切り直し工を減工する。
 - ・ 住宅基礎石積み崩壊危険回避のため路面計画を上げたことにより擁壁工を減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

道交第2号
市道川原道2号線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南押上2丁目地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

有限会社押上開発
新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日

平成29年12月4日
- ・ 変更契約日

平成30年3月9日
- ・ 工期

変更前	平成29年12月4日	から	平成30年3月30日	まで
変更後	平成29年12月4日	から	平成30年3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,720,000 円
変更後	12,307,680 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=80.0m W=4.0 (5.5)m 側溝工 L=154m 下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=370m ²
変更後	道路改良 L=102.0m W=4.0 (5.5) m 側溝工 L=185m 下層路盤工 (RC-40 t=12cm) A=410m ² 上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=410m ²
- ・ 変更理由

事業進捗のため、道路改良L=22.0m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第5号
市道旭桜木2号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成29年12月27日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成29年12月27日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年12月27日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,806,000 円
変更後	5,357,880 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 W=4.0 (6.0) m L=70m
	掘削 V=340m ³
	残土運搬 (10t車4km) V=320m ³
	路床盛土 (RC-40) V=180m ³
	U型側溝 (PU3-300A) L=124m
変更後	道路改良 W=4.0 (6.0) m L=70m
	掘削 V=350m ³
	残土運搬 (10t車4km) V=320m ³
	路床盛土 (RC-40) V=180m ³
	U型側溝 (PU3-300A) L=148m

- ・ 変更理由 U型側溝の延長を24m増工し、路側からの流入水进行处理する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第16号
工事名 市道大野西海線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成29年10月25日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年10月25日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 12,204,000 円
変更後 14,113,440 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装新設 L=310.0m W=5.5 (8.0) m
 - ・ 表層工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=2,310m²
 - ・ 上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=2,320m²
- 変更後 舗装新設 L=310.0m W=5.5 (8.0) m
 - ・ 表層工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=2,300m²
 - ・ 上層路盤工 (M-40 t=10cm) A=1,890m²
 - ・ 上層路盤工 (①瀝青安定処理25 t=10cm) A=400m²
- ・ 変更理由 上層路盤工において、A=400m²を粒度調整碎石 (40) t=10cmから①瀝青安定処理 (25) t=10cmに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第7号
 工 事 名 市道蓮ヶ久保道線舗装新設工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市一の宮5丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
 住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成29年10月 4日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成29年10月 4日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年10月 4日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)

変更前	3,942,000 円
変更後	4,095,360 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	舗装新設延長	173m
	表層工	A=859m ²
	区画線設置工	L=346m
変更後	舗装新設延長	173m
	表層工	A=860m ²
	区画線設置工	L=346m
- ・ 変 更 理 由 市道蓮ヶ久保道線道路改良工事で一部構造を変更したため、舗装と路盤の面積を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-15号
姫川簡易水道 送水管布設替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中谷内地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住 所 新潟県糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成29年12月20日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年12月20日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,808,400 円
変更後	7,184,160 円
- ・ 工事の概要

変更前	本設	送水管	φ100mm PE-W	L=175.0m	
		制御ケーブル	CVV-MAZV 2sq-6c	L=170.0m	
	撤去	管理棟 (井戸・既設水中ポンプ・付帯配管)			3.8㎡
		送水管	L=89.0m		
変更後	本設	送水管	φ100mm PE-W	L=164.0m	
		制御ケーブル	CVV-MAZV 2sq-6c	L=161.0m	
	撤去	管理棟 (井戸・既設水中ポンプ・付帯配管)			3.8㎡
		送水管	L=89.0m		
- ・ 変更理由 西中バイパス工事との調整により、水道管の切替箇所を変更するため配管延長の減。試掘により既設管の埋設深が管頂で70cmであることが分かったため、既設管撤去の土工を変更するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第1号
市道仲道線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月 9日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 8月 9日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,568,000 円
変更後 26,151,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=212.5m
市道仲道線 W=8m L=170m
U型側溝 (300A～B型) L=257m
自由勾配側溝 (300×700～800型) L=60m
市道観音堂小路線 W=6m L=42.5m
U型側溝 (300A型) L=83m
表層工 (アスファルト t=5cm) A=217m2

変更後 道路改良 L=212.5m
市道仲道線 W=8m L=170m
U型側溝 (300A～B型) L=271m
自由勾配側溝 (300×700～800型) L=46m
市道観音堂小路線 W=6m L=42.5m
U型側溝 (300A型) L=73m
- ・ 変更理由 市道観音堂小路線が今後路面を美装化する路線になったため、舗装全面復旧A=217m2を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第5号
市道浜通1号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成29年10月25日	から	平成30年 3月26日	まで
変更後	平成29年10月25日	から	平成30年 3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,780,400 円
変更後	8,613,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=82.4m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝 (300×300) L=111m
	自由勾配側溝 (300×500) L= 56m
	表層工 (アスファルト t=5cm) A=422m ²
変更後	道路改良 L=82.4m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝 (300×300) L=94m
	自由勾配側溝 (300×400) L=10m
	自由勾配側溝 (300×600) L=58m
	横断型自由勾配側溝 (300×300) L=10m
	表層工 (アスファルト t=5cm) A=420m ²
- ・ 変更理由 別工事ではれき撤去及び整地を行った結果、現況地盤が低くなり掘削土量が減ったため、残土運搬量を70m³減工する。
起点乗入部分の既設側溝L=10mを横断型自由勾配側溝 (300×300) に更新する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-16号
南押上地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社押上開発
住 所 新潟県糸魚川市南押上2-11-24
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 1月24日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成30年 1月24日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,970,000 円
変更後	2,865,240 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=37.1m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=35.9m
	組立1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=1箇所
変更後	施工延長 L=37.1m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=35.9m
	組立1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=1箇所

- ・ 変更理由 関連する道路改良工事の計画変更による減、及び現場再精査によるマンホール底部インバート工の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第11号
 工 事 名 旧中能生地区公民館解体工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大沢地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社平建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

	変更前 平成29年12月13日	から	平成30年 3月28日	まで
	変更後 平成29年12月13日	から	平成30年 3月28日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

	変更前	6,242,400 円
	変更後	6,546,960 円
- ・ 工事の概要

	変更前 公民館解体(延べ面積360㎡) 1棟 舗装解体 一式 屋外階段解体 一式
	変更後 公民館解体(延べ面積360㎡) 1棟 舗装解体 一式 屋外階段解体 一式
- ・ 変更理由

アスベスト粉塵が飛散しないようにするため、足場の数量を増とする。
 ガス供給管のプラグ止め・撤去は、プロパンガス設備のため減とする。
 既存のエアコンを別途工事にて移設・再利用するため、冷媒フロン回収費を減とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第2号
市道藪西通線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工期

変更前	平成29年 8月25日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 8月25日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	20,412,000 円
変更後	19,374,120 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=90m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝布設 (300×300) L=120m
	自由勾配側溝布設 (300×400) L= 60m
	消雪パイプ布設 (φ657°レキャスト) L= 90m
	表層工 (アスファルト t=3cm) A=455m ²
変更後	道路改良 L=90m W=4.0 (6.0) m
	自由勾配側溝布設 (300×300) L=112m
	自由勾配側溝布設 (300×400) L= 68m
	消雪パイプ布設 (φ657°レキャスト) L= 88m
	表層工 (アスファルト t=3cm) A=455m ²
- ・ 変更理由 交通誘導警備員の配置について、工事区間を交通止めで工事を行うため、工事車両の出入口及び交差点付近の施工時のみの配置として、180人から64人に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第19号
市道青海町裏線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成30年 1月18日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 1月18日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成30年 1月18日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,292,000 円
変更後 6,450,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路修繕 L=42.0m
自由勾配側溝布設 1000*600 L=38m
自由勾配側溝布設 1000*700 L= 4m
下層路盤工 (RC-40・t=12cm) A=34m²
上層路盤工 (M-40・t=10cm) A=34m²
表層工 (⑤密粒度As (新20FH) ・t=5cm) A=35m²

変更後 道路修繕 L=46.0m
自由勾配側溝布設 1000*600 L=44m
自由勾配側溝布設 1000*700 L= 2m
下層路盤工 (RC-40・t=12cm) A=21m²
上層路盤工 (M-40・t=10cm) A=21m²
表層工 (⑤密粒度As (新20FH) ・t=5cm) A=118m²
- ・ 変更理由 施工前の宅地取壊に伴い自由勾配側溝 (L=4m) を増工する。
地元からの要望により、普通型グレーチング (7枚) を流雪溝タイプに変更する。
既設舗装部が損傷していたため、舗装工 (A=83m²) を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第21号
市道名引1号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 1月31日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成30年 1月31日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,970,000 円
変更後	2,689,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路修繕 L=56.3m
	切削オーバーレイ (⑨密As13F・t=3cm) A=406m ²
	U型側溝 PU3型-300A L=24.0m
	自由勾配側溝 300*500 L= 1.0m
変更後	道路修繕 L=28.4m
	舗装打換工 (⑤密As新20FH・t=5cm) A=196m ²
	U型側溝 PU3型-300A L=24.5m
	自由勾配側溝 300*500 L= 1.0m
- ・ 変更理由 掘削の結果、既設道路に路盤が無かったため切削オーバーレイ工を舗装打換工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第12号
 工事名 須沢臨海公園防球ネット改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社山岸組
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月17日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 1月17日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成30年 1月17日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	14,850,000 円
変更後	15,164,280 円
- ・ 工事の概要

変更前	防球ネット改修 A=466m ²
	既設ネット撤去処分 一式
	コンクリートポール建柱(L=13m) N=10本
	防球ネット取付(＃25mm) A=466m ²
	植栽工(マサキ H=0.8m) N=80本
変更後	防球ネット改修 A=466m ²
	既設ネット撤去処分 一式
	コンクリートポール建柱(L=13m) N=10本
	防球ネット取付(＃25mm) A=466m ²
	植栽工(マサキ H=0.8m) N=80本
- ・ 変更理由 ・ 電線近接作業を安全に行うため、電線防護管(24m×3段)の設置撤去費を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-7号
早川簡易水道 管理棟築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月12日
- ・ 工 期

変更前	平成29年11月15日	から	平成30年 3月26日	まで
変更後	平成29年11月15日	から	平成30年 3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	25,902,720 円
変更後	27,103,680 円
- ・ 工事の概要

変更前	管理棟築造工事 1棟 RC造・壁式構造・直接基礎・地盤改良（浅層混合処理工法） 幅4.50m×長4.00m最高高3.42m 建築面積 A=18.00㎡（敷地面積A=87.35㎡） 配管工事 導水管及び配水管SUS304-TP φ100 電磁流量計 φ100mm、電動ボールバルブ φ100mm 機械電気設備工事 照明換気コンセント工事 仮設配管工事 φ40mm PP L=65.0m
変更後	管理棟築造工事 1棟 RC造・壁式構造・直接基礎・地盤改良（浅層混合処理工法） 幅4.50m×長4.00m最高高3.42m 建築面積 A=18.00㎡（敷地面積A=87.35㎡） 配管工事 導水管及び配水管SUS304-TP φ100 電磁流量計 φ100mm、電動ボールバルブ φ100mm 機械電気設備工事 照明換気コンセント工事 仮設配管工事 φ40mm PP L=65.0m
- ・ 変更理由 降雪地域での冬期間に行うコンクリート工事に必要な、屋根養生を設計計上していないため、追加計上するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-23号
早川簡易水道 水道管布設 (その7) 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺・大字清水山地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住設・渋谷特定共同企業体
住 所 糸魚川市大字平牛942-4
- ・ 当初契約日 平成29年10月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期 変更前 平成29年10月12日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年10月12日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 40,953,600 円
変更後 41,843,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 全体配管延長 L=536.9m
本設[配水管]・PE-W φ75 L=266.4m
・PE-W φ50 L=240.1m
・PP-N φ25 L= 30.4m
[水管橋]・SUS二重保温管 75A×216 φ N=2箇所
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N=2基
[給水管]・PP-N φ20 N=14本

変更後 全体配管延長 L=534.3m
本設[配水管]・PE-W φ75 L=265.2m
・PE-W φ50 L=240.1m
・PP-N φ25 L= 29.01m
[水管橋]・SUS二重保温管 75A×216 φ N=2箇所
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N=2基
[給水管]・PP-N φ20 N=14本
- ・ 変更理由 Aラインで既設舗装がカバー舗装であるため、土工及び廃材処理を変更し、舗装復旧をAsオーバーレイに変更する。日光寺橋水管橋の橋台に近接する立木が掘削作業で倒れるおそれがあるため、伐採を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-24号
早川簡易水道 水道管布設（その8）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺・谷村特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650番地
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 31,644,000 円
変更後 31,955,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=646.6m
本設[導水管]・PE-W (高圧) φ100 L=197.0m
[送水管]・PE-W (高圧) φ100 L=203.4m
[配水管]・PE-W φ100 L=246.2m
[給水管] N=2本
[制御用ケーブル]・CVV MAZV 2sq-10c L=197.0m
・ CVV-S MAZV 2sq-10c L=203.4m
・ CVV MAZV 2sq-15c L=203.4m

変更後 全体配管延長 L=635.3m
本設[導水管]・PE-W (高圧) φ100 L=191.0m
[送水管]・PE-W (高圧) φ100 L=203.4m
[配水管]・PE-W φ100 L=240.9m
[給水管] N=2本
[制御用ケーブル]・CVV MAZV 2sq-10c L=191.0m
・ CVV-S MAZV 2sq-10c L=203.4m
・ CVV MAZV 2sq-15c L=203.4m
- ・ 変更理由 次年度の水源工事を考慮し、配管延長を減工する。他工区との調整により、配管延長を減工する。アスファルトカバー舗装部のコンクリートが当初設計より厚かったため、コンクリートの厚さを変更する。他工事との工程調整に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-3号
早川簡易水道 水道管布設（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字日光寺地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・関原特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成29年10月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年10月25日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年10月25日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 50,868,000 円
変更後 51,015,960 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=1,174.4m
本設[配水管] ・PE-W φ150 L=365.5m、 ・PE-W φ100 L=433.6m
・PE-W φ75 L=131.2m、 ・PE-W φ50 L=125.1m
・PP-N φ30 L=98.0m、 ・PP-N φ25 L=21.0m
[消火栓] ・地上式単口消火栓 φ65 N=1基
[給水管] N=13本

変更後 全体配管延長 L=1,170.9m
本設[配水管] ・PE-W φ150 L=365.5m、 ・PE-W φ100 L=433.6m
・PE-W φ75 L=131.2m、 ・PE-W φ50 L=121.6m
・PP-N φ30 L=98.0m、 ・PP-N φ25 L=21.0m
[消火栓] ・地上式単口消火栓 φ65 N=1基
[給水管] N=13本
- ・ 変更理由 地権者からの要望により民地内の本復旧を施工できない期間があるため工期を延長する。
地権者からの要望による民地内のコンクリート復旧面積の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-4号
早川簡易水道 水道管布設（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出・大字下出地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック・木島特定共同企業体
住 所 糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 7月27日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年 7月27日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 32,495,040 円
変更後 32,484,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=696.6m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m
・PE-W φ75 L=112.9m
・PE-W φ50 L= 54.8m
・PP φ30 L=115.0m
・PP φ25 L=111.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 8基

変更後 全体配管延長 L=696.6m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=302.4m
・PE-W φ75 L=112.9m
・PE-W φ50 L= 54.8m
・PP φ30 L=115.0m
・PP φ25 L=111.5m
[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N= 1基
[給水管]・PP φ20 N= 8基
- ・ 変更理由 道路管理者との協議によりB7㊦の本復旧面積を388㎡から498㎡に変更し、A7㊦のNo.9+10.8～No.13までの舗装本復旧を打ち替えからオーバーレイに変更する。
隣接工事との調定により工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-26号
姫川簡易水道 水道管布設（その8）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上野山地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・カネタ特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成29年 9月13日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月13日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年 9月13日 から 平成30年 3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,496,000 円
変更後 18,752,040 円
- ・ 工事の概要
変更前 全体配管延長 L=347.6m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=340.7m
・PE-W φ50 L= 6.9m
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 1基
[給水管]・PE-W φ20 N= 3本

変更後 全体配管延長 L=347.6m
本設[配水管]・PE-W φ100 L=340.7m
・PE-W φ50 L= 6.9m
[消火栓]・地上式単口消火栓 φ65 N= 1基
[給水管]・PE-W φ20 N= 8本
- ・ 変更理由 地元水道組合からの要望による給水管本数の増。道路管理者との協議による舗装本復旧面積の増。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-25号
姫川簡易水道 水道管布設（その7）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字蒲池地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺・小田島特定共同企業体
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月13日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月26日	まで
変更後	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	21,600,000 円
変更後	22,002,840 円
- ・ 工事の概要

変更前	全体配管延長 L=418.9m
	本設[配水管]・PE-W φ150 L=244.4m
	・PE-W φ100 L=119.8m
	・PE-W φ50 L= 54.7m
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基
	[給水管]・PE-W φ20 N=9本
変更後	全体配管延長 L=406.2m
	本設[配水管]・PE-W φ150 L=235.7m
	・PE-W φ100 L=118.1m
	・PE-W φ50 L= 52.4m
	[消火栓]・地上式単口消火栓（多雪型）φ65 N=1基
	[給水管]・PE-W φ20 N=9本
- ・ 変更理由 隣接工事との境界の変更による布設延長及び継手の減。道路管理者との協議による舗装面積の増。隣接工事範囲内にて、建設課発注の修繕工事が行われるため、工程調整により工期を延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第29-1号
 駅南処理地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月14日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 7月27日	から	平成30年 3月26日	まで
変更後	平成29年 7月27日	から	平成30年 3月26日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,102,000 円
変更後	6,102,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=93.1m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=90.4m
	1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=4箇所
	公共樹及び取付管	N=8箇所
変更後	施工延長 L=90.5m	
	管渠工(開削) VU◎150	L=87.8m
	1号マンホール	N=1箇所
	小型マンホール(300型)	N=4箇所
	公共樹及び取付管	N=8箇所
- ・ 変更理由 道路改良工事との調整により、敷鉄板N=60枚の賃料を変更増する。
 大量の湧水があったため、水替工の水中ポンプ容量を変更増する。
 ボックスカルバートを土留として使用したため、建込み矢板工を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復下单第29-3号
市道万代屋裏中小路線污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社戸田組
住 所 新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日 平成29年11月30日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月14日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月30日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年11月30日 から 平成30年 3月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,780,000 円
変更後 3,676,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=54.3m
管渠工(開削) VU◎150 L=51.9m
1号マンホール N=1基
小口径マンホール N=3基
公共樹及び取付管 N=6箇所

変更後 施工延長 L=50.3m
管渠工(開削) VU◎150 L=47.9m
1号マンホール N=1基
小口径マンホール N=3基
公共樹及び取付管 N=5箇所
公共樹 N=1箇所

- ・ 変更理由 地権者の意向により、公共樹設置位置が変更になったため、施工延長を変更減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 簡水第29-6号
早川簡易水道 配水池築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成29年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月15日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 8月 9日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 8月 9日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	55,512,000 円
変更後	55,629,720 円
- ・ 工事の概要

変更前	(配水池築造) ・ ステンレス [®] 製配水池 (有効水量100.0m ³) 幅4.5m×長8.0m×高3.5m (有効水深2.95m/2槽) 1池 (配管工事) ・ 流入管PE-W φ100mm L= 9.3m ・ 流出管PE-W φ100mm L=27.9m ・ 越流・排水管 PE-W φ100mm L=27.0m PE-W φ50mm L= 2.8m HiVP φ50mm L= 6.6m (場内舗装) ・ コンクリート舗装 A=73.0m ²
変更後	(配水池築造) ・ ステンレス [®] 製配水池 (有効水量100.0m ³) 幅4.5m×長8.0m×高3.5m (有効水深2.95m/2槽) 1池 (配管工事) ・ 流入管PE-W φ100mm L= 9.3m ・ 流出管PE-W φ100mm L=27.9m ・ 越流・排水管 PE-W φ100mm L=27.0m PE-W φ50mm L= 2.8m HiVP φ50mm L= 6.6m (場内舗装) ・ コンクリート舗装 A=49.0m ² ・ 石積工 A=9.0m ²
- ・ 変更理由 次年度に配管及び電気設備工事があるため、配水池乗り入れの舗装を減工する。
掘削により農道側法面が崩れる恐れがあるため、法面に石積工を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復単委第5号
建築物景観・不燃化技術支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内ほか
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 一般社団法人新潟県建築士会
住 所 新潟市中央区新光町15-2
- ・ 当初契約日 平成29年12月19日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月22日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年12月19日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年12月19日	から	平成30年 3月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,882,520 円
変更後	2,491,560 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	主な検討範囲 A=17ha ・建築物不燃化促進事業に関する業務 モデル建築物の建築費の算出及び比較 木造準耐火建築物の標準納まり図の作成 ・景観事業に関する業務 雁木の建築費の算出及び比較検討 景観ガイドラインの推進に関する検討、相談 【変更】独立雁木（鉄骨・木造筋かい）追加
変更後	主な検討範囲 A=17ha ・建築物不燃化促進事業に関する業務 モデル建築物の建築費の算出及び比較 木造準耐火建築物の標準納まり図の作成 ・景観事業に関する業務 雁木の建築費の算出及び比較検討 景観ガイドラインの推進に関する検討、相談 【変更】独立雁木（鉄骨・木造筋かい）追加
- ・ 変更理由 景観ガイドラインの推進に関する検討、相談について、実施回数に基づき委託費を減額する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第22号
林道海沢線風波・北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,158,000 円
変更後 4,407,480 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 6,222㎡ (【風波工区】 5,198㎡ 【北海工区】 1,024㎡)
面積計算 6,222㎡ (【風波工区】 5,198㎡ 【北海工区】 1,024㎡)
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 340m (【風波工区】 280m 【北海工区】 60m)
用地幅杭位置 340m (【風波工区】 280m 【北海工区】 60m)
立竹木調査 用材林 6,222㎡

変更後 用地測量 6,222㎡ (【風波工区】 5,198㎡ 【北海工区】 1,024㎡)
面積計算 6,222㎡ (【風波工区】 5,198㎡ 【北海工区】 1,024㎡)
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 340m (【風波工区】 280m 【北海工区】 60m)
用地幅杭位置 340m (【風波工区】 280m 【北海工区】 60m)
立竹木調査 用材林 6,222㎡
- ・ 変更理由 「平成29年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置により請負代金を変更する。
繰越に伴い、工期を平成30年10月31日まで延期する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第12号
能生川頭首工調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾・大字鷲尾地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間

	変更前 平成29年 7月12日	から	平成30年 3月30日	まで
	変更後 平成29年 7月12日	から	平成30年12月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	14,006,520 円		
	変更後	14,006,520 円		
- ・ 委託業務
の 概 要

	変更前	調査設計業務 N=2箇所 中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工 頭首工改修基本設計、経済効果算定 一式 測量業務 N=2箇所 中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工 現地測量 A=0.044km ² 、 現地踏査 A=0.4km 縦断測量 L=0.4km、 横断測量 L=0.4km
	変更後	調査設計業務 N=2箇所 中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工 頭首工改修基本設計、経済効果算定 一式 測量業務 N=2箇所 中村用水頭首工、三ヶ能生用水頭首工 現地測量 A=0.044km ² 、 現地踏査 A=0.4km 縦断測量 L=0.4km、 横断測量 L=0.4km
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9075号
釜沢用水管理道2 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,229,200 円
変更後 3,229,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=10m
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=44.3㎡

変更後 復旧延長 L=10m
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=44.3㎡

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9100号
 工 事 名 大久保農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 9月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	47,736,000 円
変更後	47,736,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=59m コンクリートブロック積工 岩着タイプ (控35cm、裏コン15cm)	A=270㎡
変更後	復旧延長 L=59m コンクリートブロック積工 岩着タイプ (控35cm、裏コン15cm)	A=270㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年9月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教博第2号
工 事 名 フォッサマグナパーク断層露頭外構展示工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 1月24日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 1月24日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 51,300,000 円
変更後 51,300,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 断層露頭外構展示
断層露頭整備 一式
遊歩道整備 一式
野外解説板整備 一式
地層逆転剥ぎ取り展示 一式

変更後 断層露頭外構展示
断層露頭整備 一式
遊歩道整備 一式
野外解説板整備 一式
地層逆転剥ぎ取り展示 一式

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年6月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教博第1号
工事名 フォッサマグナパーク断層露頭掘削基本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 82,300,320 円
変更後 82,300,320 円
- ・ 工事の概要
変更前 断層露頭改修
土工 一式
擁壁工 L型擁壁 L=40m
アンカー工 (L8.5m) N=23本
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本

変更後 断層露頭改修
土工 一式
擁壁工 L型擁壁 L=40m
アンカー工 (L8.5m) N=23本
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年6月29日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 教博委第1号
フォッサマグナパーク断層露頭地質精査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 地質
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 特定非営利活動法人ジオプロジェクト新潟
住 所 新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050番地 新潟大
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,418,000 円
変更後 14,418,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 断層露頭地質精査
岩石試験 一式
設計修正検討 一式
地質精査 一式

変更後 断層露頭地質精査
岩石試験 一式
設計修正検討 一式
地質精査 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年6月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9101号
大土屋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月23日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月23日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月23日	から	平成30年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,700,000 円
変更後	2,700,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=6m	
	上部工 (コンクリート床板橋)	L=5.8m
	下部工 (再利用)	一式
変更後	復旧延長 L=6m	
	上部工 (コンクリート床板橋)	L=5.8m
	下部工 (再利用)	一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9044号
 工 事 名 農道早川右岸線2 災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1 6 5 0
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 8月31日	まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)

変更前	1,566,000 円
変更後	1,566,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	復旧延長 L=51m	
	排土工	V=659m ³
	ガードケーブル設置工 (Gc-C-6E)	L=7.5m
	ガードレール撤去設置工 (Gr-C-3E)	L=18.0m
変更後	復旧延長 L=51m	
	排土工	V=659m ³
	ガードケーブル設置工 (Gc-C-6E)	L=7.5m
	ガードレール撤去設置工 (Gr-C-3E)	L=18.0m
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9047号
 工事名 猪口用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工期
 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 2,116,800 円
 変更後 2,116,800 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=11m
 ベンチフェーム工 (布替) BF500 L=11m
 コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=27.5m²
 盛土法面整形工 (人工芝) A=13m²
 変更後 復旧延長 L=11m
 ベンチフェーム工 (布替) BF500 L=11m
 コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=27.5m²
 盛土法面整形工 (人工芝) A=13m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9061号
 工事名 谷根ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	16,524,000 円
変更後	16,524,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=40m	
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=536㎡
	大型フトン篋工 (50型+150型)	L=37m
	コンクリート舗装工 (t=10cm)	A=11.9㎡
変更後	復旧延長 L=40m	
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=536㎡
	大型フトン篋工 (50型+150型)	L=37m
	コンクリート舗装工 (t=10cm)	A=11.9㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9079・2160-9080号
工 事 名 白米平農道2・白米平排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,132,000 円
変更後 3,132,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=33m
第2160-9079号 復旧延長 L=11m
盛土法面整形工(人工芝) A=128m²
コンクリート舗装(t=10cm) A=0.9m²
第2160-9080号 復旧延長 L=22m
ベンチフレーム布設替(500型) L=19.0m
ヒューム管布設替(φ600mm) L=2.4m

変更後 復旧延長 L=33m
第2160-9079号 復旧延長 L=11m
盛土法面整形工(人工芝) A=128m²
コンクリート舗装(t=10cm) A=0.9m²
第2160-9080号 復旧延長 L=22m
ベンチフレーム布設替(500型) L=19.0m
ヒューム管布設替(φ600mm) L=2.4m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9087・2160-9105号
工 事 名 カヤバ農地2・カヤバ用排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,078,000 円
変更後 3,078,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 第2160-9087号 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=167 m²
第2160-9105号 復旧延長 L=19m
ベンチフレーム布設替(650型) L=19.0m

変更後 第2160-9087号 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=167 m²
第2160-9105号 復旧延長 L=19m
ベンチフレーム布設替(650型) L=19.0m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9082号
マセノ下用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,803,600 円
変更後	1,803,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=7m	
	大型フトン管工 (Ⅱ型) 1.5型	L=7m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=62m ²
	暗渠排水工	L=6m
変更後	復旧延長 L=7m	
	大型フトン管工 (Ⅱ型) 1.5型	L=7m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=62m ²
	暗渠排水工	L=6m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9096号
 工 事 名 農道分堂平3号線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年10月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	24,732,000 円
変更後	24,732,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=215m	
	1工区	
	A路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm）	A=79.4㎡
	コンクリート舗装（t=0.15m）	A=208㎡
	B路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm）	A=85.9㎡
	コンクリート舗装（t=0.15m）	A=110㎡
	2工区：排土工	V=234m ³
変更後	復旧延長 L=215m	
	1工区	
	A路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm）	A=79.4㎡
	コンクリート舗装（t=0.15m）	A=208㎡
	B路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm）	A=85.9㎡
	コンクリート舗装（t=0.15m）	A=110㎡
	2工区：排土工	V=234m ³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年10月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9106号
峰山用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,750,000 円
変更後	6,750,000 円
- ・ 工事の概要

変更前 復旧延長 L=21m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) ポリエチレン管布設 (φ150)	一式 A=92.2m ² L=5m
変更後 復旧延長 L=21m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) ポリエチレン管布設 (φ150)	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9102号
工事名 カヤバ農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,612,000 円
変更後 9,612,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=38m
1工区 L=26m
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン15cm) A=117.6㎡
コンクリート舗装 (t=10cm) A=51㎡
2工区 L=12m
フトン管工 (B1200×H500) 3段積 L=39段m
コンクリート舗装 (t=10cm) A=26㎡

変更後 復旧延長 L=38m
1工区 L=26m
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン15cm) A=117.6㎡
コンクリート舗装 (t=10cm) A=51㎡
2工区 L=12m
フトン管工 (B1200×H500) 3段積 L=39段m
コンクリート舗装 (t=10cm) A=26㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29大和保第2号
大和川漁港海岸保全（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 33,048,000 円
変更後 33,048,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=240m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N= 4個
異形ブロック (16t) 撤去・据付 N=24個
消波工 異形ブロック (30t) 運搬・据付 N=38個
第7潜堤
消波工 異形ブロック (30t) 製作 N= 2個

変更後 第8潜堤 L=30.6m
基礎工 捨石投入 (2t) V=240m³
被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付 N= 4個
異形ブロック (16t) 撤去・据付 N=24個
消波工 異形ブロック (30t) 運搬・据付 N=38個
第7潜堤
消波工 異形ブロック (30t) 製作 N= 2個
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月28日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9051号
高谷根ほ場農地1 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,994,000 円
変更後 5,994,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=34m
第1工区
盛土法面整形工 (芝なし) A=310㎡
盛土法排水材設置 A=74㎡
第2工区
盛土法面整形工 (芝なし) A=44㎡
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m

変更後 復旧延長 L=34m
第1工区
盛土法面整形工 (芝なし) A=310㎡
盛土法排水材設置 A=74㎡
第2工区
盛土法面整形工 (芝なし) A=44㎡
フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=24段m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9068号
 工事名 寒谷用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,698,000 円
 変更後 4,698,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=80m
 1工区 L=29m ヘンチチューブ (300型) 布設替工 L=28.0m
 2工区 L=36m ヘンチチューブ (300型) 布設替工 L=24.4m
 高密度ポリエチレン管 (φ400mm) 布設替工 L=5.2m
 ヒューム管 (φ300mm) 布設替工 L=2.7m
 3工区 L=15m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=43.7m²

 変更後 復旧延長 L=80m
 1工区 L=29m ヘンチチューブ (300型) 布設替工 L=28.0m
 2工区 L=36m ヘンチチューブ (300型) 布設替工 L=24.4m
 高密度ポリエチレン管 (φ400mm) 布設替工 L=5.2m
 ヒューム管 (φ300mm) 布設替工 L=2.7m
 3工区 L=15m コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=43.7m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9072号
工 事 名 真光寺ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,828,000 円
変更後 9,828,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=60m
1工区 L=16m 盛土法面整形工 (芝なし) A=106㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
2工区 L=26m 盛土法面整形工 (芝なし) A=302㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=104段m
3工区 L=18m 盛土法面整形工 (芝なし) A=81㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=36段m

変更後 復旧延長 L=60m
1工区 L=16m 盛土法面整形工 (芝なし) A=106㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
2工区 L=26m 盛土法面整形工 (芝なし) A=302㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=104段m
3工区 L=18m 盛土法面整形工 (芝なし) A=81㎡
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=36段m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9076号
釜沢用水1災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字栗倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,808,000 円
変更後	2,808,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=10m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンなし)	一式 A=41.0㎡
変更後	復旧延長 L=10m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コンなし)	一式 A=41.0㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9074号
 工事名 釜沢用水管理道1 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	3,672,000 円
変更後	3,672,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=13m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン15cm)	一式 A=49.4m ²
変更後	復旧延長 L=13m 土 工 コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン15cm)	一式 A=49.4m ²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9104号
池の平用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字横地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネカ
新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,782,000 円
変更後	1,782,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=51m	
	コンクリート巻き立て管渠工	L=8m
	排土工	V=18m ³
変更後	復旧延長 L=51m	
	コンクリート巻き立て管渠工	L=8m
	排土工	V=18m ³
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9078号
釜沢用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,179,600 円
変更後 4,179,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=40m
1工区
土 工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=48.3m²
ベンチフォーム布替 (BF-900) L=11.1m
2工区
排土工 V=129m³

変更後 復旧延長 L=40m
1工区
土 工 一式
コンクリートブロック積 (控35cm、裏コン10cm) A=48.3m²
ベンチフォーム布替 (BF-900) L=11.1m
2工区
排土工 V=129m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9108号
高倉広域農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 21,276,000 円
変更後 21,276,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=46m
大型フトン管工 (VI型) L=41m
盛土排水シート A=449m²
鉄筋コンクリートU型溝 (300A) 布設 L=29m
鉄筋コンクリートU型溝 (300A) 布替 L=16m
ベンチフレーム工 (300型) 布替 L=47m
アスファルト舗装工 (t=10cm) A=65m²

変更後 復旧延長 L=46m
大型フトン管工 (VI型) L=41m
盛土排水シート A=449m²
鉄筋コンクリートU型溝 (300A) 布設 L=29m
鉄筋コンクリートU型溝 (300A) 布替 L=16m
ベンチフレーム工 (300型) 布替 L=47m
アスファルト舗装工 (t=10cm) A=65m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年9月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9016号
梨ノ木農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,780,000 円
変更後 3,780,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=30m 第1工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=6.2
盛土法面整形工(芝なし) A=3m²
第2工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積+2段積 L=39段m
盛土法面整形工(芝なし) A=49m²
第3工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=17.1m²
盛土法面整形工(芝なし) A=16m²
第4工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=15段m
盛土法面整形工(芝なし) A=16m²

変更後 復旧延長 L=30m 第1工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=6.2
盛土法面整形工(芝なし) A=3m²
第2工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積+2段積 L=39段m
盛土法面整形工(芝なし) A=49m²
第3工区 コンクリートブロック積(控35cm 裏コンなし) A=17.1m²
盛土法面整形工(芝なし) A=16m²
第4工区 フトン籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=15段m
盛土法面整形工(芝なし) A=16m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9015号
大ヒラ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,019,600 円
変更後	2,019,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16.0m	
	フトン管工 (B1200×H500)	L=46段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=82㎡
変更後	復旧延長 L=16.0m	
	フトン管工 (B1200×H500)	L=46段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=82㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9037号
谷根農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関武建設
新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日

平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

	変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
	変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	5,508,000 円	
	変更後	5,508,000 円	
- ・ 工事の概要

	変更前	復旧延長 L=48m	
		【1工区】 L=13m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=33段m
		【2工区】 L=25m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=75段m
		【3工区】 L=10m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=20段m
	変更後	復旧延長 L=48m	
		【1工区】 L=13m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=33段m
		【2工区】 L=25m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=75段m
		【3工区】 L=10m	
		フトン管工 (B1200×H500)	L=20段m
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9039号
東塚ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,434,400 円
変更後 3,434,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=69m
【1工区】 L=37m
排土工 V=131m³
【2工区】 L=32m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=60段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=218m²

変更後 復旧延長 L=69m
【1工区】 L=37m
排土工 V=131m³
【2工区】 L=32m
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=60段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=218m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9064号
坪野用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字坪野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,484,000 円
変更後 2,484,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=17m
土 工 一式
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=51段m
法面整形工 (人工芝) A=101m²

変更後 復旧延長 L=17m
土 工 一式
大型フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=51段m
法面整形工 (人工芝) A=101m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9092号
 工事名 トチ山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,728,000 円
 変更後 1,728,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=34m
 第1工区
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=72m²
 第2工区
 排土工 V=110m³

 変更後 復旧延長 L=34m
 第1工区
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=72m²
 第2工区
 排土工 V=110m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9113号
旗ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字旗地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,296,000 円
変更後 1,296,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=78m
ホックスルバート布設 600型 (転用) L=4m
ベンチフェーム布設 300型 L=73m
接合柵工 1.0×1.0×1.0 N=1基

変更後 復旧延長 L=78m
ホックスルバート布設 600型 (転用) L=4m
ベンチフェーム布設 300型 L=73m
接合柵工 1.0×1.0×1.0 N=1基
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9035号
 工事名 角間農地2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,998,000 円
 変更後 1,998,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=23m
 土 工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm 裏コンなし) A=30.7m²
 盛土法面整形工 (芝なし) A=6m²

 変更後 復旧延長 L=23m
 土 工 一式
 コンクリートブロック積 (控35cm 裏コンなし) A=30.7m²
 盛土法面整形工 (芝なし) A=6m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9021号
 工事名 谷根ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 2月22日	から	平成30年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	2,268,000 円
変更後	2,268,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=18.0m	
	フトン竈工 (B1200×H500)	L=51段m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=107 m ²
	排土工	V=9m ³
変更後	復旧延長 L=18.0m	
	フトン竈工 (B1200×H500)	L=51段m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=107 m ²
	排土工	V=9 m ²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

29林災第1号
林道山之坊線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社後藤組
新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日

平成29年12月20日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成29年12月20日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成29年12月20日	から	平成31年 2月14日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	135,540,000 円
変更後	135,540,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=72m W=4.0m		
	土 工		一式
	擁壁工 大型ブロック積擁壁	100型	A= 67.2㎡
		150型	A=134.4㎡
		200型	A=482.3㎡
変更後	復旧延長 L=72m W=4.0m		
	土 工		一式
	擁壁工 大型ブロック積擁壁	100型	A= 67.2㎡
		150型	A=134.4㎡
		200型	A=482.3㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成31年2月14日に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第24号
下早川第1地区 調査設計（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,048,000 円
変更後 6,048,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務
用水路（開水路）設計 L=60.0m
ファームpond設計 L=20.0m

変更後 調査設計業務
用水路（開水路）設計 L=60.0m
ファームpond設計 L=20.0m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月28日に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第21号
委託業務名 川原頭首工地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 山形設計株式会社新潟事務所
住 所 新潟県新潟市中央区神道寺3-9-7
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 3,088,800 円
変更後 3,088,800 円
- ・ 委託業務の概要
変更前 一般調査業務
ホルコホーリング φ66mm (L=12m) N=2孔
標準貫入試験 N=2孔
現場透水試験ほか N=2孔
解析等調査
地下水検層 N=2孔
総合解析とりまとめ 一式

変更後 一般調査業務
ホルコホーリング φ66mm (L=12m) N=2孔
標準貫入試験 N=2孔
現場透水試験ほか N=2孔
解析等調査
地下水検層 N=2孔
総合解析とりまとめ 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年5月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第12号
市道溝尾南線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,828,000 円
変更後	9,828,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=16.0m 幅員 W=4.0~4.7m L型擁壁工 (H=3.74~4.75m) L=16m
-----	--

変更後 復旧延長 L=16.0m 幅員 W=4.0~4.7m
L型擁壁工 (H=3.74~4.75m) L=16m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年9月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第16号
市道東谷内高倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,776,000 円
変更後 7,776,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=12.0m 幅員 W=3.5 (4.55) m
補強土壁工 (H=3.73~5.23m) A=55m²

変更後 復旧延長 L=12.0m 幅員 W=3.5 (4.55) m
補強土壁工 (H=3.73~5.23m) A=55m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年9月30日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第11号
市道崩線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字崩地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,322,400 円
変更後 7,322,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=21.0m 幅員 W=4.0~4.1 (4.4~5.1) m
コンクリートブロック積 (SL=4.02~5.59m) A=101m²

変更後 復旧延長 L=21.0m 幅員 W=4.0~4.1 (4.4~5.1) m
コンクリートブロック積 (SL=4.02~5.59m) A=101m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第13号
市道宮中線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,834,000 円
変更後 3,834,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=2.0 (2.6) m
L型擁壁設置工 L=8m

変更後 復旧延長 L=8.0m 幅員 W=2.0 (2.6) m
L型擁壁設置工 L=8m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年6月20日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第15号
工事名 市道北部1号線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,128,000 円
変更後 7,128,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=120.0m 幅員 W=5.0 (5.5) m
U型側溝工 L=120m

変更後 復旧延長 L=120.0m 幅員 W=5.0 (5.5) m
U型側溝工 L=120m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第14号
市道大原5号線大和川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,400,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

変更後 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第14号
市道大知線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字吹原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 2月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,640,000 円
変更後	8,640,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=19.2m 幅員 W=4.0 (5.0) m コンクリートブロック積工 (SL=3.97~5.03m) A=92m ²
変更後	復旧延長 L=19.2m 幅員 W=4.0 (5.0) m コンクリートブロック積工 (SL=3.97~5.03m) A=92m ²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第10号
市道転石上沢線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社山伸
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月22日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,127,600 円
変更後 2,127,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=7.0m 幅員 W=2.6 (3.1) m
L型擁壁工 (H=1.87~3.00m) L=7m

変更後 復旧延長 L=7.0m 幅員 W=2.6 (3.1) m
L型擁壁工 (H=1.87~3.00m) L=7m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第7号
工事名 普通河川琴沢川河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社後藤組
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 平成30年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工期
変更前 平成30年 2月15日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月15日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 22,680,000 円
変更後 22,680,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=16.3m (左右岸)

コンクリートブロック積 A=53m²
大型コンクリートブロック積 A=88m²

変更後 復旧延長 L=16.3m (左右岸)

コンクリートブロック積 A=53m²
大型コンクリートブロック積 A=88m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第6号
普通河川濁澄川河川災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 有限会社ホシノ工業
新潟県糸魚川市大字大野3515-2
- ・ 当初契約日 平成30年 2月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月15日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月15日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,618,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10.0m (右岸)
コンクリートブロック積 A=29m²

変更後 復旧延長 L=10.0m (右岸)
コンクリートブロック積 A=29m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第8号
工事名 市道上路境川線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,625,600 円
変更後 17,625,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=84.3m W=3.0 (4.25) m
U型側溝工 L=83m
横断水路工 一式
アスファルト舗装工 A=337m²

変更後 復旧延長 L=84.3m W=3.0 (4.25) m

U型側溝工 L=83m
横断水路工 一式
アスファルト舗装工 A=337m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 29災第4号
工 事 名 普通河川谷内川河川災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,764,000 円
変更後 19,764,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=44.0m
コンクリートブロック積工 (SL=4.32m) A=182m²
根固工 (標準平型ブロック2.0t) N=52基
工事用仮設道路工 (W=4.0m) L=168m

変更後 復旧延長 L=44.0m
コンクリートブロック積工 (SL=4.32m) A=182m²
根固工 (標準平型ブロック2.0t) N=52基
工事用仮設道路工 (W=4.0m) L=168m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第5号
 工事名 市道田屋見取線 田屋橋橋梁災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 1月24日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 1月24日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額 変更前 73,440,000 円
 (消費税込) 変更後 73,440,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=83.6m
 橋梁幅員 W=3.0m
 護床工 (標準平型ブロック 8t) N=276個
 橋梁防護工 一式

変更後 復旧延長 L=83.6m
 橋梁幅員 W=3.0m
 護床工 (標準平型ブロック 8t) N=276個
 橋梁防護工 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を平成30年7月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

復単第1号
市道銀行西線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社カネタ建設
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

平成29年 9月 6日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成29年 9月 6日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 9月 6日	から	平成30年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	14,472,000 円
変更後	14,472,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	市道銀行西線 道路改良 W=7.5m L=103m 自由勾配側溝 (300×300) L=68m 自由勾配側溝 (300×400) L=87m 横断工 (遠心ボックスカルバートφ300) L=17m
	市道諏訪前通線 道路改良 W=7.0m L=83m 自由勾配側溝 (300×300) L=83m
変更後	市道銀行西線 道路改良 W=7.5m L=103m 自由勾配側溝 (300×300) L=68m 自由勾配側溝 (300×400) L=87m 横断工 (遠心ボックスカルバートφ300) L=17m
	市道諏訪前通線 道路改良 W=7.0m L=83m 自由勾配側溝 (300×300) L=83m
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年5月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第26号
市道横町大町線ほか電線共同溝詳細設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電力土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 開発技建株式会社
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,152,000 円
変更後 10,152,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 電線共同溝詳細設計 L=836m

変更後 電線共同溝詳細設計 L=836m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき契約期間を平成30年12月28日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第25号
糸魚川市橋梁定期点検（その4）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 市内一円
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,356,800 円
変更後 5,356,800 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=70橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=70橋

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき契約期間を平成30年8月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第19号
十二社跨線橋架替設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中宿地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 住 所 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店
石川県金沢市広岡1-1-18
- ・ 当初契約日 平成29年 7月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月20日 から 平成30年 3月30日
変更後 平成29年 7月20日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 27,759,240 円
変更後 27,759,240 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 横断歩道橋設計
測量業務 一式
地質調査業務 一式
横断歩道橋設計 一式
信号設備移設設計 一式
通信設備移設設計 一式
鉄道事業者協議 一式

変更後 横断歩道橋設計
測量業務 一式
地質調査業務 一式
横断歩道橋設計 一式
信号設備移設設計 一式
通信設備移設設計 一式
鉄道事業者協議 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、契約期間を平成30年7月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第7号
復興まちづくり敷地再編事業業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1・2丁目地内
- ・ 種 別 土地区画整理業務
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成29年 6月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 6月15日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 6月15日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,632,760 円
変更後 12,632,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 業務対象地区 5地区 面積 A=1.19ha
事業計画 一式
土地評価・換地設計・仮換地指定 一式
街区画地確定計算測量 一式
基準点測量 一式
換地計画 一式
換地処分 一式
土地区画整理登記 一式

変更後 業務対象地区 5地区 面積 A=1.19ha
事業計画 一式
土地評価・換地設計・仮換地指定 一式
街区画地確定計算測量 一式
基準点測量 一式
換地計画 一式
換地処分 一式
土地区画整理登記 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、契約期間を平成30年6月29日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 29災建委第17号
市道高倉大洞線災害地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月11日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年12月11日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年12月11日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,529,600 円
変更後 6,015,600 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地質調査業務 一式
機械ボーリング (L=15m) オールコア・ソコア 各1本
簡易揚水試験 5回
標準貫入試験 15回
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月
解析等調査 一式

変更後 地質調査業務 一式
機械ボーリング (L=20m) オールコア・ソコア 各1本
簡易揚水試験 6回
標準貫入試験 20回
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月
解析等調査 一式
- ・ 変更理由 ボーリングを行った結果、硬質な地盤に達するまでの深さが想定より約5m深いため、ボーリングの深さを15mから20mに変更する。繰越予算に関する議会承認が得られたため、契約期間を平成30年6月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第22号
工事名 東側用水（1工区）改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成29年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月12日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成29年 9月12日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 42,984,000 円
変更後 43,695,720 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=527.0m
土 工 一式
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=494.7m
コンクリート巻立工 L= 56.5m
付帯工 水路取付工 N= 2箇所

変更後 施工延長 L=532.4m
木 工 一式
水路工 高密度ポリエチレン管（φ600mm） L=498.6m
コンクリート巻立水路（φ600mm） L= 56.5m
付帯工 取付工 N= 2箇所
- ・ 変更理由
 - ・平成28年度（繰越）工事との工区調整により、施工区間をNo.7+13.8からNo.19+6.0までとし、施工延長をL=5.4m変更増する
 - ・繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月28日に変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第23号
 林道橋立線測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字橋立地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社大地設計事務所
 住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,004,400 円
 変更後 1,502,280 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 測量
 山腹平面測量 A=0.2ha
 設計
 林道設計 L=100m

 変更後 測量
 山腹平面測量 A=0.5ha
 設計
 林道設計 L=100m
- ・ 変更理由 ・ 現場再精査の結果、測量工において山腹平面測量を変更増
 ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第20号
 ため池耐震調査計画策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東中地内ほか 3箇所
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
 住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 平成29年11月30日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年11月30日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成29年11月30日 から 平成30年12月10日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 19,440,000 円
 変更後 24,000,840 円
- ・ 委託業務
 の概要 変更前 調査設計業務
 ため池設計 N=4箇所
 事業化申請資料作成等
 事業化申請資料作成等 N=4箇所

 変更後 調査設計業務
 ため池設計 N=4箇所
 事業化申請資料作成等
 事業化申請資料作成等 N=4箇所
 測量業務
 ため池現地測量 N=4箇所
- ・ 変更理由 ・ 事業の進捗を図るため、実施設計に向けた現地測量を4箇所増工
 ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月10日に変更

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第8号
下早川第2地区 調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東川原・大字道明・大字田屋地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 平成29年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月 5日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成29年 7月 5日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,226,000 円
変更後 20,004,840 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 調査設計業務
頭首工設計 N=3箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
暗渠工設計 N=1箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=3箇所

変更後 調査設計業務
頭首工設計 N=2箇所
用水路(開水路)設計 N=1箇所
暗渠工設計 N=1箇所
水利権変更申請書作成 N=1箇所
経済効果算定
経済効果算定 N=2箇所
- ・ 変更理由 ・川原用水の調査設計業務委託を減工 ・中ノ江用水の暗渠工にTVカメラ調査工を増工
・工法決定における現況測量の増工 ・十二平頭首工における水利権変更申請作成費の増
・繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月28日に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第27号
工事名 来海沢地区山腹復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成29年11月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年11月24日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成29年11月24日 から 平成30年 6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,204,000 円
変更後 10,364,760 円
- ・ 工事の概要
変更前 山腹復旧工
土 工 一式
簡易吹付法枠工 (H=150mm) A=238.9m²
大型ふとん籠工 (B1.0-H1.5-3~4段) L=9.5m

変更後 山腹復旧工
土 工 一式
簡易吹付法枠工 (H=150mm) A=238.9m²
重力式擁壁工 (B0.5~1.7-H4.0) L=10.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査の結果、土留工を大型フトン籠から重力式擁壁に変更
 - ・ 工法変更に伴い、大型土のう工及び敷鉄板設置数を減工し、残土運搬を減工
 - ・ 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月29日に変更

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 道交第3号
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成29年11月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成29年11月15日 から 平成30年 3月26日 まで
変更後 平成29年11月15日 から 平成30年 7月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,320,000 円
変更後 4,320,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良(暫定) L=68m W=4.0 (5.0) m
土工 一式
伐採作業 一式

変更後 道路改良(暫定) L=68m W=4.0 (5.0) m

土工 一式
伐採作業 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年7月27日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第12号
市道大排水路線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町2丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成29年12月20日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成29年12月20日 から 平成30年 3月28日 まで
変更後 平成29年12月20日 から 平成30年 5月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,610,000 円
変更後 11,610,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良工事
第1工区 L=11m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=11m
(ボックスカルバート 2000×1100)
第2工区 L=26m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=55m
(自由勾配側溝 300×400~600、1100×800~1000)

変更後 道路改良工事
第1工区 L=11m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=11m
(ボックスカルバート 2000×1100)
第2工区 L=26m W=4.0 (6.0) m
排水構造物工 L=55m
(自由勾配側溝 300×400~600、1100×800~1000)
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年5月28日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第10号
糸魚川市特別用途地区検討業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 商業地域及びその周辺地域
- ・ 種 別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成29年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成29年 7月27日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成29年 7月27日 から 平成30年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,618,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 特別用途地区素案作成 一式
協議資料の作成 一式

変更後 特別用途地区素案作成 一式
協議資料の作成 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、契約期間を平成30年12月20日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建委第13号
新駅周辺まちづくり基本構想策定業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市押上地内（新駅周辺地域）
- ・ 種別 都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住所 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月17日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 1月17日 から 平成30年 3月30日 まで
変更後 平成30年 1月17日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,300,400 円
変更後 2,300,400 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 新駅周辺まちづくり基本構想策定 一式

変更後 新駅周辺まちづくり基本構想策定 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、契約期間を平成30年7月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復防委第3号
糸魚川駅北地区広場基本設計等業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1丁目・2丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ワークヴィジョンズ
住 所 東京都東品川1-5-10-B
- ・ 当初契約日 平成30年 3月16日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月16日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月16日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,912,000 円
変更後 6,912,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 糸魚川駅北地区広場基本設計等業務委託
 - ・ 現地調査
 - ・ エリア再生に向けた要点整理、基本方針の検討
 - ・ エリア再生戦略の提案
 - ・ 再生戦略における個別プロジェクトの提案
 - ・ 広場の基本設計
 変更後 糸魚川駅北地区広場基本設計等業務委託
 - ・ 現地調査
 - ・ エリア再生に向けた要点整理、基本方針の検討
 - ・ エリア再生戦略の提案
 - ・ 再生戦略における個別プロジェクトの提案
 - ・ 広場の基本設計
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年5月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9004・9024号
市野々ほ場農地・市野々農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,788,800 円
変更後 5,788,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 第2160-9004号 復旧延長 L=12m
盛土法面整形工 (芝なし) A=38㎡

第2160-9024号 復旧延長 L=10m
盛土法面整形工 (人工芝) A=69㎡
大型フトン籠工 (B2.0×H1.5) 3段積 L=18段m

変更後 第2160-9004号 復旧延長 L=12m
盛土法面整形工 (芝なし) A=38㎡

第2160-9024号 復旧延長 L=10m
盛土法面整形工 (人工芝) A=69㎡
大型フトン籠工 (B2.0×H1.5) 3段積 L=18段m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9006号
真光寺農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

創和ジャステック建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日

平成30年 2月22日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 2月22日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 2月22日	から	平成30年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,814,400 円
変更後	1,814,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=18m	
	土 工	一式
	コンクリートL型擁壁 (2000型)	L=16m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=11m ²
変更後	復旧延長 L=18m	
	土 工	一式
	コンクリートL型擁壁 (2000型)	L=16m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=11m ²
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9008号
- ・ 工事名 スバリ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,160,000 円
変更後	2,160,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工 岩着タイプ (控35cm, 裏コンなし)	A=30.6㎡
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=9㎡
変更後	復旧延長 L=8m コンクリートブロック積工 岩着タイプ (控35cm, 裏コンなし)	A=30.6㎡
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=9㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9009号
 工事名 飛山農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 2月22日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 2月22日 から 平成30年 6月30日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,728,000 円
 変更後 1,728,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=25m
 土 工 一式
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2~3段積 L=40段m
 盛土法面整形工 (人工芝) A=91m²
 アスファルト舗装工 (t=5cm) A=28m²

 変更後 復旧延長 L=25m
 土 工 一式
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2~3段積 L=40段m
 盛土法面整形工 (人工芝) A=91m²
 アスファルト舗装工 (t=5cm) A=28m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9014号
 工事名 日陰農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネカ
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,782,000 円
 変更後 1,782,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=13m
 土工 一式
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2~3段積 L=29段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=80㎡

変更後 復旧延長 L=13m
 土工 一式
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2~3段積 L=29段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=80㎡

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9010号
 工事名 入ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 2月16日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 2月16日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 2月16日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,743,200 円
 変更後 2,743,200 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=22m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=56段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=52m²
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=18段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=18m²
 変更後 復旧延長 L=22m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 4段積 L=56段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=52m²
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=18段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=18m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9026号
 工事名 横江農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関武建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,404,000 円
 変更後 1,404,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=18m
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=124㎡

変更後 復旧延長 L=18m
 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=124㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9030号
 工事名 ヤチ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,458,000 円
 変更後 1,458,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=14m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=93m²

 変更後 復旧延長 L=14m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=93m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9031号
中林農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社村井建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日

平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,360,800 円
変更後	1,360,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=9m	
	【1工区】	
	コンクリートブロック積工 (控35cm 裏コンなし)	A=11.5m ²
	【2工区】	
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=10段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=12m ²
変更後	復旧延長 L=9m	
	【1工区】	
	コンクリートブロック積工 (控35cm 裏コンなし)	A=11.5m ²
	【2工区】	
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=10段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=12m ²
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9032号
 工事名 真木ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 13,662,000 円
 変更後 13,662,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 【1～5工区】 (5工区合計)
 復旧延長 L=61m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=114段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=212㎡
 【6～19工区】 (14工区合計)
 排土工 V=2,541m³

 変更後 【1～5工区】 (5工区合計)
 復旧延長 L=61m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=114段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=212㎡
 【6～19工区】 (14工区合計)
 排土工 V=2,541m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9034号
 工事名 角間農地1 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字角間地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社カネタ建設
 住 所 新潟県糸魚川市中央 2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,959,200 円
 変更後 2,959,200 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p> <p>復旧延長 L=78m</p> <p>第1工区 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=8段m</p> <p>第2工区 コンクリートブロック積 (控35cm 裏コンなし) A=21.8㎡</p> <p>第3工区 排土工 V=146m³</p>	<p>変更後</p> <p>復旧延長 L=78m</p> <p>第1工区 フトン管工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=8段m</p> <p>第2工区 コンクリートブロック積 (控35cm 裏コンなし) A=21.8㎡</p> <p>第3工区 排土工 V=146m³</p>
--	--
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9038号
 工事名 下中川原ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩 1 6 5 0
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,479,600 円
 変更後 1,479,600 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=63m
 【1工区】 L=21m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m
 【2工区】 L=15m 排土工 V=6m³
 【3工区】 L=16m 排土工 V=25m³
 【4工区】 L=11m 排土工 V=12m³
 変更後 復旧延長 L=63m
 【1工区】 L=21m
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=40段m
 【2工区】 L=15m 排土工 V=6m³
 【3工区】 L=16m 排土工 V=25m³
 【4工区】 L=11m 排土工 V=12m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9040号
 工事名 真木ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,590,000 円
 変更後 4,590,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=122m
 1工区
 排土工 V=487m³
 フトン管 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
 2工区
 排土工 V=488m³
 地覆工 L=4m
 変更後 復旧延長 L=122m
 1工区
 排土工 V=487m³
 フトン管 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
 2工区
 排土工 V=488m³
 地覆工 L=4m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9041号
農道道平真木線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年12月25日
まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,638,000 円
変更後 10,638,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=113m
排土工 V=4,760m³

変更後 復旧延長 L=113m
排土工 V=4,760m³

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年12月25日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9042号
 工事名 農道川島釜沢線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 2,473,200 円
 変更後 2,473,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=30m
 土 工 一式
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=56段m

変更後 復旧延長 L=30m
 土 工 一式
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=56段m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年5月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9046号
真木ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,136,400 円
変更後	4,136,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=190m	
	排土工	V=776m ³
	切土法面整形工	A=560m ²
変更後	復旧延長 L=190m	
	排土工	V=776m ³
	切土法面整形工	A=560m ²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9048号
 工事名 釜沢ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,808,000 円
 変更後 2,808,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=110m
 ベンチフリューム布設工 (300型) L=108m
 ベンチフリューム布替工 (300型) L= 2m
 取付水路工 一式
 吐出工 一式

変更後 復旧延長 L=110m
 ベンチフリューム布設工 (300型) L=108m
 ベンチフリューム布替工 (300型) L= 2m
 取付水路工 一式
 吐出工 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9052号
 工事名 高谷根ほ場農地2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 5月31日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,322,000 円
 変更後 2,322,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=24m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=54段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=58㎡
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=18㎡
 変更後 復旧延長 L=24m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=54段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=58㎡
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=18㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年5月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9055号
 工事名 谷根ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字谷根地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社渋谷建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 6月30日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 1,544,400 円
 変更後 1,544,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=22m
 【1工区】
 排土工 V=17m³
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=59m²

 変更後 復旧延長 L=22m
 【1工区】
 排土工 V=17m³
 【2工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=59m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9056号
栗尾ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,430,000 円
変更後 2,430,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=14m
土 工 一式
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=94㎡

- 変更後 復旧延長 L=14m
土 工 一式
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=42段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=94㎡

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9057号
丸山ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,078,000 円
変更後 3,078,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=26m
【1工区】
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=60㎡
【2工区】
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=49㎡

変更後 復旧延長 L=26m
【1工区】
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=28段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=60㎡
【2工区】
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=36段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=49㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9058号
中野農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年 6月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,266,000 円
変更後	4,266,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=25m	
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=75段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=223㎡
変更後	復旧延長 L=25m	
	フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=75段m
	盛土法面整形工 (芝なし)	A=223㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9062号
栗尾農道1災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日

平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	9,666,000 円
変更後	9,666,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=40m	
	土 工	一式
	大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型	L=32m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=432㎡
変更後	復旧延長 L=40m	
	土 工	一式
	大型フトン籠工 (Ⅱ型) 1.5型	L=32m
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=432㎡
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9063号
 工事名 栗尾農道2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西塚地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社関原建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年 3月31日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	14,796,000 円
変更後	14,796,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=36m	
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=490m ²
	大型フトン管工 (50型+150型)	L=30m
	コンクリート舗装工 (t=10cm)	A=15.0m ²
変更後	復旧延長 L=36m	
	盛土法面整形工 (人工芝)	A=490m ²
	大型フトン管工 (50型+150型)	L=30m
	コンクリート舗装工 (t=10cm)	A=15.0m ²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9065号
上江用水管理道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,616,000 円
変更後 5,616,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=18m
土 工 一式
大型フトン管工 (Ⅱ型) 1.5型 L=17m
盛土法面整形工 (人工芝) A=228m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=17m²

変更後 復旧延長 L=18m
土 工 一式
大型フトン管工 (Ⅱ型) 1.5型 L=17m
盛土法面整形工 (人工芝) A=228m²
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=17m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9066号
 工事名 土橋農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 3,380,400 円
 変更後 3,380,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m
 土 工 一式
 コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=39m²
 コンクリート舗装工 (t=10cm) A=27m²
 高密度ポリエチレン管 (φ200mm) L=14m

変更後 復旧延長 L=14m
 土 工 一式
 コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン15cm) A=39m²
 コンクリート舗装工 (t=10cm) A=27m²
 高密度ポリエチレン管 (φ200mm) L=14m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

第2160-9070号
白米平用水災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社関原建設
新潟県糸魚川市大字土塩 1 6 5 0
- ・ 当初契約日

平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工 期

	変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年 3月31日	まで
	変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	1,944,000 円
	変更後	1,944,000 円
- ・ 工事の概要

	変更前	復旧延長 L=125m			
		排土工		V=509m ³	
		切土法面整形工		A=385m ²	
	変更後	復旧延長 L=125m			
		排土工		V=509m ³	
		切土法面整形工		A=385m ²	
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9073号
 工事名 瀬野田用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社小滝建材
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 5,184,000 円
 変更後 5,184,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=17m
 土 工 一式
 大型フトン管工 (Ⅲ型) 0.5型+1.5型 L=7m
 盛土法面整形工 (人工芝) A=116㎡
 ベンチフリューム布設工 (600型) L=17m

変更後 復旧延長 L=17m
 土 工 一式
 大型フトン管工 (Ⅲ型) 0.5型+1.5型 L=7m
 盛土法面整形工 (人工芝) A=116㎡
 ベンチフリューム布設工 (600型) L=17m
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9077号
- ・ 工事名 砂場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,678,400 円
変更後 2,678,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=8m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=88㎡

変更後 復旧延長 L=8m
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=24段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=88㎡
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9084号
クサフズ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,512,000 円
変更後 1,512,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=15.0m
土 工 一式
土留工 (大型フトン管Ⅱ型 B2.0×H1.5) L=4.0m
法面工 (芝なし) A=96.0m²

変更後 復旧延長 L=15.0m
土 工 一式
土留工 (大型フトン管Ⅱ型 B2.0×H1.5) L=4.0m
法面工 (芝なし) A=96.0m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9088号
 工事名 向山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村井建設
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,676,400 円
 変更後 4,676,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=215.0m V=1,269m³
 1工区 排土工 L=20.0m V=48m³
 2工区 排土工 L=48.0m V=514m³
 3工区 排土工 L=35.0m V=345m³
 4工区 排土工 L=54.0m V=177m³
 5工区 排土工 L=16.0m V=40m³
 6工区 排土工 L=42.0m V=145m³

 変更後 復旧延長 L=215.0m V=1,269m³
 1工区 排土工 L=20.0m V=48m³
 2工区 排土工 L=48.0m V=514m³
 3工区 排土工 L=35.0m V=345m³
 4工区 排土工 L=54.0m V=177m³
 5工区 排土工 L=16.0m V=40m³
 6工区 排土工 L=42.0m V=145m³

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9089号
中野口農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,568,400 円
変更後 4,568,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=20m
【1工区】
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=46m²
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=43.2m²

変更後 復旧延長 L=20m
【1工区】
フトン管工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=33段m
盛土法面整形工 (芝なし) A=46m²
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=43.2m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9090号
 工事名 入ノ上農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平523-9
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 7月31日
 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 10,508,400 円
 変更後 10,508,400 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=47m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=102段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=204m²
 【2工区】
 大型フトン籠工 (IV型) 0.75型+1.5型 L=13m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=139m²
 変更後 復旧延長 L=47m
 【1工区】
 フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=102段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=204m²
 【2工区】
 大型フトン籠工 (IV型) 0.75型+1.5型 L=13m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=139m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9093号
 工 事 名 中ノ切農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社丸山組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 2,754,000 円
 (消費税込) 変更後 2,754,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=21m
 【1工区】
 コンクリートブロック積工 (控35cm 裏コンなし) A=26.3㎡
 【2工区】
 フトン篋工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=22段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=46㎡

変更後 復旧延長 L=21m
 【1工区】
 コンクリートブロック積工 (控35cm 裏コンなし) A=26.3㎡
 【2工区】
 フトン篋工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=22段m
 盛土法面整形工 (芝なし) A=46㎡
- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9094号
スバリ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,404,000 円
変更後 1,404,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=20m
排土工 V=327m³

変更後 復旧延長 L=20m
排土工 V=327m³

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年6月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9095号
大平農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,342,000 円
変更後 9,342,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=57m
【1工区】
排土工 V=1,370m³
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=32.9m²

変更後 復旧延長 L=57m
【1工区】
排土工 V=1,370m³
【2工区】
コンクリートブロック積工 (控35cm、裏コン10cm) A=32.9m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9098号
農道須川下倉線2 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,588,000 円
変更後 6,588,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=264.0m V=1,778m³
1工区 排土工 L=23.0m V=50m³
2工区 排土工 L=37.0m V=448m³
3工区 排土工 L=121.0m V=918m³
4工区 排土工 L=22.0m V=99m³
5工区 排土工 L=31.0m V=174m³
6工区 排土工 L=30.0m V=89m³

変更後 復旧延長 L=264.0m V=1,778m³
1工区 排土工 L=23.0m V=50m³
2工区 排土工 L=37.0m V=448m³
3工区 排土工 L=121.0m V=918m³
4工区 排土工 L=22.0m V=99m³
5工区 排土工 L=31.0m V=174m³
6工区 排土工 L=30.0m V=89m³
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9099号
神明農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 8月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,576,000 円
変更後 18,576,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=196m
【1工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=73m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=183m²
【2工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=53m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=158m²
【3工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=60m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=150m²

変更後 復旧延長 L=196m
【1工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=73m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=183m²
【2工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=53m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=158m²
【3工区】 ベンチフォーム布設工 (300型) L=60m
コンクリート舗装工 (t=10cm) A=150m²
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年8月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9103号
 工事名 赤岩用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字楨地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
 変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 9,828,000 円
 変更後 9,828,000 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p> <p>復旧延長 L=188.0m</p> <p>1工区 現場打水路工 (B0.75×H0.7) L=64.0m</p> <p>2工区 排土工 L=93.0m V=149m³</p> <p>3工区 排土工 L=31.0m V=323m³</p> <p>フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=93段m</p>	<p>変更後</p> <p>復旧延長 L=188.0m</p> <p>1工区 現場打水路工 (B0.75×H0.7) L=64.0m</p> <p>2工区 排土工 L=93.0m V=149m³</p> <p>3工区 排土工 L=31.0m V=323m³</p> <p>フトン箆工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=93段m</p>
--	--
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年11月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9109号
向山用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,596,400 円
変更後 3,596,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=304.0m V=759m3
1工区 排土工 L=200.0m V=558m3
2工区 排土工 L=104.0m V=201m3

変更後 復旧延長 L=304.0m V=759m3
1工区 排土工 L=200.0m V=558m3
2工区 排土工 L=104.0m V=201m3

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年7月31日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9111号
農道須川下倉線3災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字楨地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,524,000 円
変更後 16,524,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=102.6m
1工区 補強土壁工 H=4.2m L=39.6m
舗装復旧工 As L=39.6m A=75m²
2工区 排土工 L=63.0m V=1,115m³

変更後 復旧延長 L=102.6m
1工区 補強土壁工 H=4.2m L=39.6m
舗装復旧工 As L=39.6m A=75m²
2工区 排土工 L=63.0m V=1,115m³

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期の完成期限を平成30年11月30日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復都市防第6号
市道浜町通線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成29年12月13日
- ・ 変更契約日 平成30年3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年12月13日 から 平成30年3月30日 まで
変更後 平成29年12月13日 から 平成30年6月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 25,920,000 円
変更後 25,920,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 市道浜町通線 W=6m L=87m
自由勾配側溝 (300×300型) L=163m
消雪パイク散水部 (φ65mm⁷レキャスト) L=87m
アスファルト舗装 (⑦密粒度AS t=5cm) A=450m²
市道浜町北側線 W=6m L=91m
自由勾配側溝 (300×400~600型) L=82m
アスファルト舗装 (⑤密粒度AS t=5cm) A=501m²

変更後 市道浜町通線 W=6m L=87m
自由勾配側溝 (300×300型) L=163m
消雪パイク散水部 (φ65mm⁷レキャスト) L=87m
アスファルト舗装 (⑦密粒度AS t=5cm) A=450m²
市道浜町北側線 W=6m L=91m
自由勾配側溝 (300×400~600型) L=82m
アスファルト舗装 (⑤密粒度AS t=5cm) A=501m²

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年6月29日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

復都市防第3号
市道浜町北側線ほか道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市本町地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日

平成30年 3月26日
- ・ 工期

変更前	平成29年 9月21日	から	平成30年 3月30日	まで
変更後	平成29年 9月21日	から	平成30年 5月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	36,396,000 円
変更後	36,396,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	市道浜町北側線 L=110m W=6m アスファルト舗装 A=608㎡ 自由勾配側溝 (300×300~400型) L=103m 市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=516㎡ 自由勾配側溝 (300×300) L=163m 消雪パイプ散水管 (フレキストφ65mm) L=112m 市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=197㎡ 自由勾配側溝 (300×300) L=78m
変更後	市道浜町北側線 L=110m W=6m アスファルト舗装 A=608㎡ 自由勾配側溝 (300×300~400型) L=103m 市道浜町通線 L=95m W=6m アスファルト舗装 A=516㎡ 自由勾配側溝 (300×300) L=163m 消雪パイプ散水管 (フレキストφ65mm) L=112m 市道銀行西線 L=37m W=6m アスファルト舗装 A=197㎡ 自由勾配側溝 (300×300) L=78m
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を平成30年5月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第8号
美山球場改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成29年 8月25日
- ・ 変更契約日 平成30年 3月26日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 8月25日 から 平成30年 3月31日 まで
変更後 平成29年 8月25日 から 平成30年 5月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 34,084,800 円
変更後 34,084,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 管理棟 内装改修 一式
ダッグアウト トイレ新設 2か所
通路上部 可動式テント新設 2か所
スコアボード 改修 一式
バックネット裏判定表示装置 改修 一式
防水工事（ウレタン塗膜防水・シーリング）一式 追加
ダッグアウト 人工芝敷設（36.4㎡）追加

変更後 管理棟 内装改修 一式
ダッグアウト トイレ新設 2か所
通路上部 可動式テント新設 2か所
スコアボード 改修 一式
バックネット裏判定表示装置 改修 一式
防水工事（ウレタン塗膜防水・シーリング）一式
ダッグアウト 人工芝敷設（36.4㎡）
設計の内容変更なし
- ・ 変更理由 増工した防水改修工事と人工芝敷設工事に伴い、工期を61日間延長する。