

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復単第4号
- ・ 工 事 名 市道横町大町線舗装工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年 7月20日 まで
変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年 9月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,641,600 円
変更後 1,641,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 歩道舗装

不陸整正 (補足材なし) A=360m²
表層工⑨密粒度As (13F) t=3cm A=360m²

変更後 歩道舗装

不陸整正 (補足材なし) A=360m²
表層工⑨密粒度As (13F) t=3cm A=360m²

- ・ 変 更 理 由 市道横町大町線がん木部舗装工事については、住宅再建工事の工事車両及び足場等に使用され工事に着手できないため、工事日数70日を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第9号
市道今井旧松本線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 2日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,440,000 円
変更後 19,683,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=15.0m W=3.3 (4.3) m
法枠工 (現場吹付法枠) A=502m²

変更後 復旧延長 L=18.0m W=3.3 (4.3) m
法枠工 (現場吹付法枠) A=441m²

- ・ 変更理由 融雪により被災箇所終点部が増破したため、復旧延長をL=15.0mからL=18.0mに変更し、土砂撤去工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第16号
工 事 名 市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 4月26日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 4月26日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 4月26日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,858,000 円
変更後 6,985,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 法面改良 L=16.6m
簡易吹付法砕工(1500) A=267㎡

変更後 法面改良 L=19.7m
簡易吹付法砕工(1500) A=270㎡

- ・ 変 更 理 由 終点部より上流側の法面において落石が発生する恐れがあるため、施工延長をL=16.6mからL=19.7mに変更し、簡易吹付法砕工をA=267㎡からA=270㎡に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第5号
 工事名 市道田屋見取線 田屋橋橋梁災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 5日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 1月24日	から	平成30年 7月31日	まで
変更後	平成30年 1月24日	から	平成30年 7月31日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	73,440,000 円
変更後	70,205,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m
	護床工 (標準平型ブロック 8t) N=276個 橋梁防護工 一式
変更後	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m
	護床工 (十字平々型アモン 8t) N=275個 橋梁防護工 一式
- ・ 変更理由 実施ブロックが決定したため、ブロック製作工を変更する。
 新潟県発注の河川災害復旧工事で設置した工事用道路を使用し左岸側の施工をするため、仮設工の変更をする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 29災第12号
工 事 名 市道溝尾南線道路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 9月30日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,828,000 円
変更後 10,477,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=16.0m 幅員 W=4.0~4.7m
L型擁壁工 (H=3.74~4.75m) L=16m

変更後 復旧延長 L=16.0m 幅員 W=4.0~4.7m
L型擁壁工 (H=3.74~4.75m) L=16m

- ・ 変更理由 掘削完了後において掘削法面が崩壊したことにより、掘削V=40m³、埋戻V=30m³、U字側溝L=10m、舗装復旧A=11m²を増工する。平成30年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、単価適用日を平成30年1月4日から平成30年3月1日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29災第16号
 工事名 市道東谷内高倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 6日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年 9月30日 まで
 変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年 9月30日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 7,776,000 円
 変更後 8,158,320 円
- ・ 工事の概要
 変更前 復旧延長 L=12.0m 幅員 W=3.5 (4.55) m
 補強土壁工 (H=3.73~5.23m) A=55m²

変更後 復旧延長 L=12.0m 幅員 W=3.5 (4.55) m
 補強土壁工 (H=3.73~5.23m) A=55m²

- ・ 変更理由 掘削完了後において掘削背後法面が崩壊したことにより、床堀V=30m³、盛土V=60m³等土工量の変更増。平成30年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、単価適用日を平成30年1月4日から平成30年3月1日に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第14号
工事名 林道梶山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字梶山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 7月12日 から 平成30年 7月24日 まで
変更後 平成29年 7月12日 から 平成30年 7月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,590,000 円
変更後 4,590,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=73.0m
第1工区
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=60.0㎡
第2工区
横断工 U字型側溝 (PU400A) L=8.0m
安全施設工 駒止ブロック N=35基
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=228.0㎡

変更後 施工延長 L=50.0m
第1工区
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=60.0㎡
第2工区
横断工 横断用自由勾配側溝 (600型) L=8.0m
安全施設工 駒止ブロック N=19基
舗装工 コンクリート路面工 (t=15cm) A=141.9㎡
- ・ 変更理由
 - ・ 台風災害復旧事業との調整により、施工延長及びコンクリート路面工、駒止コンクリートを減工する
 - ・ 被災防止のため、既設横断管の撤去を減工し、横断工を増径する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青第2号
親不知ピアパーク漁火空調設備更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年 7月30日 まで
変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年 8月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,764,000 円
変更後 19,764,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	既存空調設備 (GHP) 撤去工事	
	室外機	3.0台
	室内機	11.0台
	空調設備 (EHP) 設置工事	
	室外機	3.0台
	室内機	11.0台
	電気設備工事	
	キュービクル増設	1.0基
変更後	既存空調設備 (GHP) 撤去工事	
	室外機	3.0台
	室内機	11.0台
	空調設備 (EHP) 設置工事	
	室外機	3.0台
	室内機	11.0台
	電気設備工事	
	キュービクル増設	1.0基
- ・ 変更理由 室外機の製作、納入に期間を要するため、工期を15日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教博第2号
工事名 フォッサマグナパーク断層露頭外構展示工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成30年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 1月24日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 1月24日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 51,300,000 円
変更後 50,344,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 断層露頭外構展示
断層露頭整備 一式
遊歩道整備 一式
野外解説板整備 一式
地層逆転剥ぎ取り展示 一式

変更後 断層露頭外構展示
断層露頭整備 一式
遊歩道整備 一式
野外解説板整備 一式
地層逆転剥ぎ取り展示 一式
- ・ 変更理由 露頭整備の作業について、基本掘削工事において巨石積を施工した範囲は作業が不要となるため、整備面積の減少に伴う作業日数を減する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 29災第8号
工 事 名 市道上路境川線道路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海 1 1 3 5
- ・ 当初契約日 平成30年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 2月 7日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 2月 7日 から 平成30年 9月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,625,600 円
変更後 17,458,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=84.3m W=3.0 (4.25) m
U型側溝工 L=83m
横断水路工 一式
アスファルト舗装工 A=337m²

変更後 復旧延長 L=84.3m W=3.0 (4.25) m
U型側溝工 L=83m
横断水路工 一式
アスファルト舗装工 A=337m²

- ・ 変更理由
 - ・ 復旧箇所の山側の地権者との立会いの結果、地権者施工により民地を側溝天端まで埋戻しすることとなったため、盛土法面整形工を減工する。
 - ・ 工事日数を59日間追加し、工期を平成30年9月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第14号
工事名 市道大原5号線大和川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工期
変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年 9月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,400,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

変更後 橋梁修繕 L=105.4m W=6.0m
伸縮継手取替工 L=12.0m

- ・ 変更理由 高速道路事業者との協議に時間を要するため、工期を平成30年9月14日までとする。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建補委第19号 十二社跨線橋架替設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字中宿地内				
・ 種 別	鋼構造及びコンクリート				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店 石川県金沢市広岡1-1-18				
・ 当初契約日	平成29年 7月20日				
・ 変更契約日	平成30年 7月10日				
・ 履行期間	変更前	平成29年 7月20日	から	平成30年 7月31日	まで
	変更後	平成29年 7月20日	から	平成30年12月28日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	27,759,240 円			
	変更後	27,759,240 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	横断歩道橋設計			
		測量業務		一式	
		地質調査業務		一式	
		横断歩道橋設計		一式	
		信号設備移設設計		一式	
		通信設備移設設計		一式	
		鉄道事業者協議		一式	
	変更後	横断歩道橋設計			
		測量業務		一式	
		地質調査業務		一式	
		横断歩道橋設計		一式	
		信号設備移設設計		一式	
		通信設備移設設計		一式	
		鉄道事業者協議		一式	

- ・ 変更理由 鉄道事業者との協議に時間を要するため、契約期間を平成30年12月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教博第1号
工事名 フォッサマグナパーク断層露頭掘削基本工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字根小屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小田島建設
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 平成29年 9月21日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工 期
変更前 平成29年 9月21日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成29年 9月21日 から 平成30年 7月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 83,613,600 円
変更後 82,756,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 断層露頭改修
土工 一式
擁壁工 L型擁壁 L=40m
アンカー工 (L8.5m) N=21本
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本

変更後 断層露頭改修
土工 一式
擁壁工 L型擁壁 L=40m
アンカー工 (L8.5m) N=21本
鉄筋挿入工 (D19、φ65mm) N=64本
- ・ 変更理由 既設擁壁を取り壊した結果、当初想定寸法より小規模であったので、取壊し数量の減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第1号
美山陸上競技場改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 4月26日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
変更後 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 58,644,000 円
変更後 58,590,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 陸上競技場改修
ウレタンオーバーレイ工 A=1840m²

変更後 陸上競技場改修
ウレタンオーバーレイ工 A=1810m²

- ・ 変更理由
 - ・ 平成30年4月以降のルール改正に伴い、4×100mのスタートライン表示を増工する。
 - ・ 兼用サークル内のウレタンオーバーレイ工が減工となったため、施工面積をA=1,840m²からA=1,810m²に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 29災第15号
市道北部1号線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月10日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,128,000 円
変更後 7,128,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=120.0m 幅員 W=5.0 (5.5) m
U型側溝工 L=120m

変更後 復旧延長 L=120.0m 幅員 W=5.0 (5.5) m
U型側溝工 L=120m

- ・ 変更理由 関連工事である「二級河川能生川29災河川災害復旧工事」が完了しないと本工事の施工ができないため、工期を10月31日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9040号
工 事 名 真木ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月11日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 7月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,590,000 円
変更後 4,590,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=122m
1工区
排土工 V=487m³
フトン籠 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
2工区
排土工 V=488m³
地覆工 L=4m

変更後 復旧延長 L=122m
1工区
排土工 V=487m³
フトン籠 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
2工区
排土工 V=488m³
地覆工 L=4m
- ・ 変更理由 新潟県(糸魚川地域振興局)発注の災害地第3号災害関連緊急地すべり防止(溪流)工事との工程調整により、工期を平成30年12月18日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9032号
真木ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月11日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年 7月31日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年12月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,662,000 円
変更後	13,662,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	【1～5工区】 (5工区合計) 復旧延長 L=61m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=114段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=212㎡ 【6～19工区】 (14工区合計) 排土工 V=2,541m ³
変更後	【1～5工区】 (5工区合計) 復旧延長 L=61m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=114段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=212㎡ 【6～19工区】 (14工区合計) 排土工 V=2,541m ³
- ・ 変更理由 新潟県(糸魚川地域振興局)発注の災害地第3号災害関連緊急地すべり防止(溪流)工事との工程調整により、工期を平成30年12月18日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

商委第1号
雁木設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

杉田建築設計事務所
新潟県糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日

平成30年 6月14日
- ・ 変更契約日

平成30年 7月13日
- ・ 履行期間

変更前	平成30年 6月14日	から	平成30年 8月12日	まで
変更後	平成30年 6月14日	から	平成30年 8月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,123,200 円
変更後	1,257,120 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	建物名称	雁木 1棟
	用途	公共用歩廊
	構造	鉄骨造平屋建て
	延べ面積	約8㎡
	地質調査	行う(SS10m*3本)
	その他	電気機械設備無し
変更後	建物名称	雁木 1棟
	用途	公共用歩廊
	構造	鉄骨造り平屋建て
	延べ面積	約8㎡
	地質調査	行う(SS10m*3本)
	その他	電気設備有り、機械設備無し
- ・ 変更理由

下記理由により電気設備設計を追加し、工期延長を行う。

 - ・ 夜間照明を設置する。
 - ・ 業務追加により8日間の工期延長を必要とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29大和保第2号
 工事名 大和川漁港海岸保全（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地先
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月20日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月22日	から	平成30年12月28日	まで
変更後	平成30年 3月22日	から	平成30年12月28日	まで
- ・ 契約金額
 （消費税込）

変更前	33,048,000 円
変更後	33,455,160 円
- ・ 工事の概要

変更前	第8潜堤 L=30.6m	
	基礎工 捨石投入 (2t)	V=240m ³
	被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付	N= 4個
	異形ブロック (16t) 撤去・据付	N=24個
	消波工 異形ブロック (30t) 運搬・据付	N=38個
	第7潜堤	
	消波工 異形ブロック (30t) 製作	N= 2個
変更後	第8潜堤 L=30.6m	
	基礎工 捨石投入 (2t)	V=240m ³
	被覆根固工 異形ブロック (16t) 製作・据付	N= 4個
	異形ブロック (16t) 撤去・据付	N=24個
	消波工 異形ブロック (30t) 運搬・据付	N=38個
	第7潜堤	
	消波工 異形ブロック (30t) 製作	N= 5個
- ・ 変更理由
 - ・ 起工測定の結果、当初計画より土砂堆積が確認されたため、浚渫作業を増工
 - ・ 他工事と重建設機械の供用が可能であるため、機械組立分解輸送費往復1回分を片道分に変更
 - ・ 事業促進のため、異形ブロック製作を増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 29林災第16号
工事名 林道駒ヶ岳線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月20日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,766,000 円
変更後 18,556,560 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=27m W=4.0m
土工 一式
特殊盛土工(補強土壁工) A=169.2m²
舗装工(コンクリート路面工 t=15cm) A=98.3m²
防護柵工(駒止コンクリートブロック工) N=18基

変更後 復旧延長 L=27m W=4.0m
土工 一式
特殊盛土工(補強土壁工) A=169.2m²
舗装工(コンクリート路面工 t=15cm) A=130.2m²
防護柵工(駒止コンクリートブロック工) N=18基
- ・ 変更理由 積雪の影響により、コンクリート舗装全体が谷側に落ち込んでいるため、復旧延長内の舗装を全幅復旧とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
市道青海通線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月27日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月31日 から 平成30年 8月18日 まで
変更後 平成30年 5月31日 から 平成30年 8月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,618,000 円
変更後 3,938,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 切削オーバーレイ工 A=780m²

変更後 切削オーバーレイ工 A=780m²

- ・ 変更理由 交差点部の安全確保のため、区画線工L=391.3mを増工する。
水路横断部の既設舗装面にクラックがあるため、切削オーバーレイ後のクラック再発防止のため、クラック防止シート張L=20.0mを増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9079・2160-9080号
白米平農道2・白米平排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月30日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年11月28日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年11月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,132,000 円
変更後 3,382,560 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=33m
第2160-9079号 復旧延長 L=11m
盛土法面整形工(人工芝) A=128m²
コンクリート舗装(t=10cm) A=0.9m²
第2160-9080号 復旧延長 L=22m
ベンチフューム布設替(500型) L=19.0m
ヒューム管布設替(φ600mm) L=2.4m

変更後 復旧延長 L=33m
第2160-9079号 復旧延長 L=11m
盛土法面整形工(人工芝) A=128m²
コンクリート舗装(t=10cm) A=0.9m²
第2160-9080号 復旧延長 L=22m
ベンチフューム布設替(500型) L=16.0m
ヒューム管布設替(φ600mm) L=4.8m
- ・ 変更理由
 - ・ 現場再精査の結果、ベンチフューム等の破損が確認されたため、布設替から新規布設へ変更
 - ・ 現場再精査で確認されたヒューム管が転用可能であるため、ヒューム管布設替工を増工
 - ・ 施工箇所上部に湧水が確認されたことから、適切な排水処理のため、暗渠排水管を増工

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下管第30-1号
小泊ポンプ場圧送管仮設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月31日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 5月31日	から	平成30年 8月31日	まで
変更後	平成30年 5月31日	から	平成30年 8月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,132,000 円
変更後	3,467,880 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=75.7m
	管渠工 (開削) HiVP◎100 L=73.0m
	管渠工 (開削) SGP◎100 L= 2.7m
変更後	施工延長 L=76.6m
	管渠工 (開削) HiVP◎100 L=66.5m
	管渠工 (開削) SGP◎100 L=10.1m

- ・ 変更理由 弁天大橋架替工事の車線規制の範囲が変更となったため、仮設ルートを変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第25号
糸魚川市橋梁定期点検（その4）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市 市内一円
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 7月31日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年 8月31日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月19日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,356,800 円
変更後 5,504,760 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=70橋

変更後 橋梁定期点検
小規模橋梁点検 N=70橋

- ・ 変更理由 平成30年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特別措置による技術者単価の変更。
交通規制について地元関係者との協議に時間を要するため、委託日数を延長する。