

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第16号
 工 事 名 寺地保育園増築（機械設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
 住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 3日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月28日 から 平成31年 2月23日 まで
 変更後 平成30年 8月28日 から 平成31年 2月23日 まで
- ・ 契約金額
 （消費税込） 変更前 12,474,000 円
 変更後 10,720,080 円
- ・ 工事の概要

変更前	建物増築に伴う機械設備工事 一式 衛生設備工事、給水設備工事 給湯設備工事、排水設備工事 ガス設備工事、空調設備工事 換気設備工事、床暖房設備工事 増築建物概要 木造平屋建て 建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡
変更後	建物増築に伴う機械設備工事 一式 衛生設備工事、給水設備工事 給湯設備工事、排水設備工事 ガス設備工事、空調設備工事 換気設備工事、床暖房設備工事 増築建物概要 木造平屋建て 建築面積 145.47㎡ 延べ面積 133.88㎡
- ・ 変更理由 ルームエアコン設置工事を中止することとしたため、変更減とする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 29災建委第17号
市道高倉大洞線災害地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成29年12月11日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 5日
- ・ 履行期間

変更前	平成29年12月11日	から	平成30年 9月28日	まで
変更後	平成29年12月11日	から	平成30年12月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,447,600 円
変更後	6,706,800 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	地質調査業務 一式 機械ボーリング (L=20m) オールコア・ソコア 各1本 簡易揚水試験 6回 標準貫入試験 20回 地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 9ヶ月 解析等調査 一式
変更後	地質調査業務 一式 機械ボーリング (L=20m) オールコア・ソコア 各1本 簡易揚水試験 6回 標準貫入試験 20回 地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 12ヶ月 解析等調査 一式
- ・ 変更理由 VB29-1調査孔の歪観測期間を、動きの発生する期間までとし、3ヵ月延長する。
上記変更に伴い契約日数を83日付与する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建30災委第1号
市道高倉大洞線地すべり災害地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分3121-4
- ・ 当初契約日 平成30年 5月29日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 5日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 5月29日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 5月29日 から 平成30年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,480,000 円
変更後 6,947,640 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 地質調査業務 一式
機械ボーリング (L=15m) オールコア・ソコア 各1本
簡易揚水試験 5回 標準貫入試験 15回
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 3ヶ月
解析業務 一式
地盤特性検討・機構解析 一式
安定解析・対策工法選定 一式

変更後 地質調査業務 一式
機械ボーリング (L=15m) オールコア・ソコア 各1本
簡易揚水試験 5回 標準貫入試験 15回
地すべり観測 (半自動、水位・移動、1箇所) 6ヶ月
解析業務 一式
地盤特性検討・機構解析 一式
安定解析・対策工法選定 一式
- ・ 変更理由 BV30-1調査孔の歪観測期間を、動きの発生する期間までとし、3ヵ月延長する。
BV30-1調査孔掘削実績により、各土質の掘削数量を変更する。
上記変更に伴い契約日数を20日付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9046号
工 事 名 真木ほ場排水路災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 5日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年10月11日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年12月18日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,136,400 円
変更後 4,136,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=190m
排土工 V=776m³
切土法面整形工 A=560m²

変更後 復旧延長 L=190m
排土工 V=776m³
切土法面整形工 A=560m²

- ・ 変更理由 新潟県糸魚川地域振興局発注の「災害地第3号災害関連緊急地すべり防止（溪流）工事」
との工程調整により、工期を平成30年12月18日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9102号
工事名 カヤバ農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 5日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年 9月25日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年 9月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,612,000 円
変更後 9,717,840 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=38m
1工区 L=26m
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン15cm) A=117.6m²
コンクリート舗装 (t=10cm) A=51m²
2工区 L=12m
フトン箆工 (B1200×H500) 3段積 L=39段m
コンクリート舗装 (t=10cm) A=26m²

変更後 復旧延長 L=38m
1工区 L=26m
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン15cm) A=117.6m²
コンクリート舗装 (t=10cm) A=51m²
2工区 L=12m
フトン箆工 (B1200×H500) 3段積 L=39段m
コンクリート舗装 (t=10cm) A=26m²
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 第2160-9100号
工 事 名 大久保農道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社村井建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 6日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年10月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月21日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 47,736,000 円
変更後 47,736,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 復旧延長 L=59m
コンクリートブロック積工 岩着タイプ
(控35cm、裏コン15cm) A=270㎡

変更後 復旧延長 L=59m
コンクリートブロック積工 岩着タイプ
(控35cm、裏コン15cm) A=270㎡

- ・ 変 更 理 由 特記仕様書における施工条件に基づき「第2160-9095号 大平農地災害復旧工事」との工程調整のため、工期を平成30年12月21日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復単第4号
市道横町大町線舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月 7日
- ・ 工期
変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年 9月28日 まで
変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,641,600 円
変更後 1,959,120 円
- ・ 工事の概要 変更前 歩道舗装

不陸整正 (補足材なし) A=360m²
表層工⑨密粒度As (13F) t=3cm A=360m²

変更後 歩道舗装

不陸整正 (補足材なし) A=387m²
表層工⑨密粒度As (13F) t=3cm A=387m²

- ・ 変更理由
 - ・ 住宅前取り付けとして、歩道舗装面積A=27m²を増工する。
 - ・ 歩行者の安全確保のため、交通誘導員N=6人を増工する。
 - ・ 上記に伴い工事日数33日を付与する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第5号
工 事 名 市道転石梶山線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 1 4 0 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月10日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年 9月29日 まで
変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年 9月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,452,000 円
変更後 7,526,520 円
- ・ 工事の概要 変更前 落石防護網設置 A=720m²

変更後 落石防護網設置 A=700m²

- ・ 変 更 理 由 落石により法面にオーバーハングが発生したため、人力切土整形工20m²を増工する。交通の安全確保と落石の監視のため、交通誘導員8人を増工する。法面の一部に立木群生箇所があり施工が困難かつ落石発生の可能性が低いため、落石防護網設置工20m²を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農親知第1号
工 事 名 親不知漁港機能保全工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成30年 6月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月11日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 6月 7日 から 平成30年10月 4日 まで
変更後 平成30年 6月 7日 から 平成30年12月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,214,400 円
変更後 6,348,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 漁港機能保全工事 L=80m
掘削工 V=3,182m³

変更後 漁港機能保全工事 L=80m
掘削工 V=3,182m³

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 捨土置場に関連する別途工事から協力を得られたため、誘導員を減員する
 - ・ 親不知海水浴場及び捨土置場関連工事との間で施工開始時期の調整が必要となったため工期を60日間延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第3号
シャルマン火打スキー場山頂パトロール休憩所設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原工務店
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道775-2
- ・ 当初契約日 平成30年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月13日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 7月 5日	から	平成30年10月 2日	まで
変更後	平成30年 7月 5日	から	平成30年12月 1日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,888,000 円
変更後	4,034,880 円
- ・ 工事の概要

変更前	休憩所の設置 建築面積：9.91㎡ 延べ面積：9.91㎡ 屋根：カラーGL鋼板瓦棒葺き 外壁：杉板下見張り 基礎：鉄筋コンクリート造独立基礎
変更後	休憩所の設置 建築面積：9.91㎡ 延べ面積：9.91㎡ 屋根：カラーGL鋼板瓦棒葺き 外壁：杉板下見張り 基礎：鉄筋コンクリート造独立基礎
- ・ 変更理由
 - ・ 外壁の耐久性向上のため外装工事追加・複層ガラスから強風に強い強化ガラスに変更
 - ・ 再利用であった鉄骨階段のポーチステップ部の劣化があり、その箇所を作り変える
 - ・ 最近の台風の影響により山頂までの搬入路状況悪化し、資材運搬に影響あり工期延長

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第15号
市道横能生線道路改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笹川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月15日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月18日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月15日 から 平成30年10月 6日 まで
変更後 平成30年 5月15日 から 平成30年10月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,796,000 円
変更後 15,190,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良工事 L=60.2m W=5.5 (9.5) m

土工 一式
側溝工 自由勾配側溝300型 L=143m
路側工 歩車道境界ブロック L= 60m
舗装工 アスファルト舗装 A=422m²

変更後 道路改良工事 L=60.2m W=5.5 (9.5) m

土工 一式
側溝工 自由勾配側溝300型 L=144m
路側工 歩車道境界ブロック L= 61m
舗装工 アスファルト舗装 A=347m²

- ・ 変更理由 既設車庫との高さ調整に伴い、土間コンクリートの面積を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

29林災第9号
林道入山吹原線5号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日

平成30年 9月21日
- ・ 工期

変更前	平成30年 3月14日	から	平成30年11月30日	まで
変更後	平成30年 3月14日	から	平成30年11月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,154,000 円
変更後	9,234,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=55m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=710.8m ²
	舗装工 (アスファルト表層工t=4cm)	A=57.8m ²
変更後	復旧延長 L=55m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=710.8m ²
	舗装工 (アスファルト表層工t=4cm)	A=57.8m ²
- ・ 変更理由

 - ・ 残土運搬距離を変更増する
 - ・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により請負代金を変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第14号
工事名 大野地区防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月25日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 45,360,000 円
変更後 50,658,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 防災広場造成 A=7,680m²
広場表層工 (仮置き土 t=100) A=6,260m²
ベンチフェーム (300型) L=231m
暗渠工 (φ75~100) L=347m
ソーラー照明灯 2基・ベンチ 4基・遊具 5基
管理用道路 L=156.4m W=3.5 (5.0) m
U型側溝 (300A) L=113m 下層路盤工 A=804m²

変更後 防災広場造成 A=7,680m²
広場表層工 (石灰石ダスト) A=5,750m²
ベンチフェーム (300型) L=104m
暗渠工 (φ75~100) L=341m
ソーラー照明灯 2基・ベンチ 4基・遊具 5基
管理用道路 L=156.4m W=3.5 (5.0) m
U型側溝 (300A) L=113m 下層路盤工 A=813m²
- ・ 変更理由 広場表層工の礫塊が経年変化により露出する懸念があるため、表層工で白砂を増工する。
道路法面の植生を防ぐため、モルタル吹付工を増工する。
広場の排水勾配変更により、調整池工の増工、ベンチフェーム及び蓋版を減工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第4号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 南海測量設計株式会社魚沼営業所
住 所 新潟県南魚沼市長崎 2 5 9 番地
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 5月31日 から 平成31年 3月25日 まで
変更後 平成30年 5月31日 から 平成31年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,344,000 円
変更後 7,517,880 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 第23計画区 (F II-2、G、H複図) A=0.14Km²
第24計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.31Km²

変更後 第23計画区 (F II-2、G、H複図) A=0.14Km²
第24計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.31Km²
伐採 A=3,200m²
- ・ 変更理由 第24計画区の現地調査を進めたところ、かや、竹及びツル等が密集して生い茂り、これらを伐採しなければ筆界の特定及び測量が困難であることが判明したため、伐採費用を追加して事業の進捗を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第8号
工 事 名 市道上刈白馬通線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 3・4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町 1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月27日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月12日 から 平成30年11月 8日 まで
変更後 平成30年 7月12日 から 平成30年11月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,938,000 円
変更後 8,012,520 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=258.4m

既設側溝蓋撤去工 L=192.6m
新設側溝蓋設置工 L=258.4m

変更後 施工延長 L=257.8m

既設側溝蓋撤去工 L=192.6m
新設側溝蓋設置工 L=257.8m
- ・ 変更理由 工事施工における安全確保のため、交通誘導警備員を増員する。N=28人→N=33人

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 消第3号
 工事名 上刈4丁目地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年5月24日
- ・ 変更契約日 平成30年9月28日
- ・ 工 期
 変更前 平成30年5月24日 から 平成31年2月17日 まで
 変更後 平成30年5月24日 から 平成31年2月17日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 10,022,400 円
 変更後 10,104,480 円
- ・ 工事の概要
 変更前 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
 給水管 (50A) N=1箇所
 採水管 (80A) N=1箇所
 オバーフロー管 (50A) N=1箇所

 変更後 耐震性貯水槽 (V=60m³級) N=1基
 給水管 (50A) N=1箇所
 採水管 (80A) N=1箇所
 オバーフロー管 (80A) N=1箇所
- ・ 変更理由 既存の埋設雨水貯留施設への雨水の浸透を阻害させないため、舗装を透水性舗装へ変更。
 オバーフロー管から水槽内への排水の逆流を防止するため、水槽北側の深い側溝への接続に変更。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第1号
工事名 新羽生除雪車両基地新築（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 4月26日
- ・ 変更契約日 平成30年 9月28日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
変更後 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 137,160,000 円
変更後 138,430,080 円
- ・ 工事の概要
変更前 車庫 鉄骨造平屋建て 新築1棟
建築面積：999.42㎡
延べ面積：999.42㎡
屋根：ガルバリウム鋼板折板葺き
外壁：ALC板縦張り
基礎：直接基礎

変更後 車庫 鉄骨造平屋建て 新築1棟
建築面積：999.42㎡
延べ面積：999.42㎡
屋根：ガルバリウム鋼板折板葺き
外壁：ALC板縦張り
基礎：直接基礎
・ 柱梁接合部の変更 ・ 既設フェンスの修繕 ・ 地盤改良の追加
・ 側溝の新規設置から既設側溝を利用することへの変更
- ・ 変更理由 樹木解体後の現場確認において、用水への転落の危険性があることから、既設フェンスを修繕し残す。当初想定支持地盤をGL-2.7mとしていたが、掘削後支持地盤が深い位置にあったことから、地盤改良を追加する。