

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第3号
市道昭田線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 1日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 5月22日	から	平成30年10月13日	まで
変更後	平成30年 5月22日	から	平成30年12月12日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	13,716,000 円
変更後	17,168,760 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良延長 L=104.0m W=5.0m	
	土工	一式
	U型側溝 (PU3-300)	L=79m
	L型側溝 (PL1-B 250A)	L=53m
	集水柵 (500型)	N=3基
	アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH)	A=511m ²
変更後	道路改良延長 L=104.0m W=5.0m	
	土工	一式
	U型側溝 (PU3-300)	L=58m
	L型側溝 (PL1-B 250A)	L=73m
	集水柵 (500型)	N=1基
	アスファルト舗装 (⑦密粒度AS新20FH)	A=524m ²
- ・ 変更理由 No.6 付近における切土法面の土質が軟弱であるため、大型ふとんかごによる土留めを増す。
上記に伴い60日間工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第9号
工 事 名 大和川小学校外壁その他改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月27日 から 平成30年10月24日 まで
変更後 平成30年 7月27日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,980,000 円
変更後 22,439,160 円
- ・ 工事の概要
変更前 【校舎】 外壁タイル撤去 195.0㎡
防水型複層塗材E 273.0㎡
庇 ウレタン塗膜防水 126.0㎡
飛散防止フィルム張り 73.2㎡
【体育館】 既設シーリング撤去 201.0m
サッシ廻りシーリング 70.0m
サッシ水切り上部シーリング 27.3m
サッシ方立シーリング 104.0m

変更後 【校舎】 外壁タイル撤去 185.0㎡
防水型複層塗材E 263.0㎡
庇 ウレタン塗膜防水 101.0㎡
飛散防止フィルム張り 73.2㎡、外装薄塗材軒裏119.0㎡
【体育館】 既設シーリング撤去 201.0m
サッシ廻りシーリング 70.0m
サッシ水切り上部シーリング 27.3m
サッシ方立シーリング 104.0m
- ・ 変更理由 外壁調査による外部足場増。アンカーボルト、シーリング、防錆処理等による補修増。
工事範囲の外壁タイルで浮きが確認されない箇所の減。
補修工事の追加に伴い工期を37日間延長。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第14号
大野地区防災広場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 4日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年10月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 50,658,480 円
変更後 50,141,160 円
- ・ 工事の概要
変更前 防災広場造成 A=7,680㎡
広場表層工 (石灰石ダスト) A=5,750㎡
ベンチフレーム (300型) L=104m
暗渠工 (φ75~100) L=341m
ソーラー照明灯 2基・ベンチ 4基・遊具 5基
管理用道路 L=156.4m W=3.5 (5.0) m
U型側溝 (300A) L=113m 下層路盤工 A=813㎡

変更後 防災広場造成 A=7,680㎡
広場表層工 (石灰石ダスト) A=5,750㎡
ベンチフレーム (300型) L=104m
暗渠工 (φ75~100) L=341m
ソーラー照明灯 2基・ベンチ 4基・遊具 5基
管理用道路 L=156.4m W=3.5 (5.0) m
U型側溝 (300A) L=113m 下層路盤工 A=813㎡
- ・ 変更理由 法面保護のために、盛土整形と植生シートによる法面工を計上していたが、自然による植生が確認できたため、植生シートを減工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 農第14号
十一ヶ村用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字川島地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 25-11
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 9日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月 9日 から 平成31年 1月31日 まで
変更後 平成30年 8月 9日 から 平成31年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,970,000 円
変更後 4,002,480 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=105.7m	
	1工区	ベンチリューム (600型)	L=9.7m
	2工区	水路嵩上げ工	L=45.0m
	3工区	水路嵩上げ工	L=25.0m
	4工区	自由勾配側溝 (400×1000型)	L=18.0m
		盛土工	一式
変更後	施工延長	L=139.0m	
	1工区	ベンチリューム (600型)	L=9.7m
	2工区	水路嵩上げ工	L=58.3m
	3工区	水路嵩上げ工	L=28.0m
	4工区	自由勾配側溝 (400×1000型)	L=18.0m
		盛土工	一式
	5工区	ベンチリューム (450型)	L=27.0m
- ・ 変更理由
 - ・ 当初設計で未完成予定だった事業を完了させたいため、2工区水路嵩上げ工を増工する
 - ・ 地元要望による調整の結果、5工区水路改修工を増工する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9096号
工事名 農道分堂平3号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 5日
- ・ 工期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年10月31日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)
変更前 24,732,000 円
変更後 25,201,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=215m
1工区
A路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm） A=79.4m²
コンクリート舗装（t=0.15m） A=208m²
B路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm） A=85.9m²
コンクリート舗装（t=0.15m） A=110m²
2工区：排土工 V=234m³

変更後 復旧延長 L=215m
1工区
A路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm） A=79.4m²
コンクリート舗装（t=0.15m） A=208m²
B路線：コンクリートブロック積（控35cm、裏コン10cm） A=85.9m²
コンクリート舗装（t=0.15m） A=110m²
2工区：排土工 V=234m³
- ・ 変更理由
・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置により、請負代金を変更する
・ 関連する別途発注工事と工程調整が必要となったため、工期を30日間延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第4号
工 事 名 本町通り雁木整備（その1）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年9月13日
- ・ 変更契約日 平成30年10月9日
- ・ 工 期
変更前 平成30年9月13日 から 平成31年1月31日 まで
変更後 平成30年9月13日 から 平成31年1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 5,022,000 円
変更後 4,735,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 用途 雁木（公共用歩廊）
構造 鉄骨平家建て 1棟
延べ面積 7.99㎡
屋根 瓦葺き
備考 電灯設備あり

変更後 用途 雁木（公共用歩廊）
構造 鉄骨平家建て 1棟
延べ面積 7.99㎡
屋根 瓦葺き
備考 電灯設備あり
不燃木材 0.00㎡
非不燃木材 0.91㎡
- ・ 変更理由 木工事で使用する不燃処理木材が、不燃処理に適した原材料の不足により工期限内に調達できなくなった為、不燃処理木材を杉材とケイ酸カルシウム板の組合せに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第3号
工 事 名 高浪の池遊歩道整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当 初 契 約 日 平成30年 7月 12日
- ・ 変 更 契 約 日 平成30年10月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月 12日 から 平成30年10月 30日 まで
変更後 平成30年 7月 12日 から 平成30年10月 30日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 3,866,400 円
変更後 3,993,840 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 遊歩道整備 L=210.0m
法面工 A=200㎡

変更後 遊歩道整備 L=210.0m
法面工 A=200㎡【変更後 A=289㎡】

- ・ 変 更 理 由 法面整形に伴う浮石除去の結果、施工範囲が拡大したため法面工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復単第4号
工 事 名 市道横町大町線舗装工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成30年 5月22日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 9日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 5月22日 から 平成30年10月31日 まで
変更後 平成30年 5月22日 から 平成30年10月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 1,959,120 円
変更後 2,052,000 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 歩道舗装

不陸整正(補足材なし) A=387m²
表層工⑨密粒度As(13F) t=3cm A=387m²

変更後 歩道舗装

不陸整正(補足材なし) A=418m²
表層工⑨密粒度As(13F) t=3cm A=418m²
- ・ 変 更 理 由 本設歩道設置までの間、住宅前取り付けとして住宅付属構造物まで歩道仮舗装A=31m²を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 復防委第2号
雨水幹線取水施設実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町・大町1丁目・大町2丁目地内
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成30年 5月31日
- ・ 変更契約日 平成30年10月 9日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 5月31日 から 平成30年10月27日 まで
変更後 平成30年 5月31日 から 平成30年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,912,000 円
変更後 7,108,560 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 奴奈川雨水幹線取水口 N=6箇所
城之川雨水幹線取水口 N=3箇所

変更後 奴奈川雨水幹線取水口 N=6箇所
城之川雨水幹線取水口 N=3箇所

- ・ 変更理由 奴奈川雨水幹線取水口を設置する際に、保有する耐震性能を損ねることのない構造とするため、耐震性能照査を増す。
上記の理由により、工事日数を61日間追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第22号
林道海沢線風波・北海工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社三創コンサル
住 所 新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 平成30年 2月28日
- ・ 変更契約日 平成30年10月10日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 2月28日 から 平成30年10月31日 まで
変更後 平成30年 2月28日 から 平成30年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,407,480 円
変更後 4,407,480 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 6,222㎡ (【風波工区】5,198㎡ 【北海工区】1,024㎡)
面積計算 6,222㎡ (【風波工区】5,198㎡ 【北海工区】1,024㎡)
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 340m (【風波工区】280m 【北海工区】60m)
用地幅杭位置 340m (【風波工区】280m 【北海工区】60m)
立竹木調査 用材林 6,222㎡

変更後 用地測量 6,222㎡ (【風波工区】5,198㎡ 【北海工区】1,024㎡)
面積計算 6,222㎡ (【風波工区】5,198㎡ 【北海工区】1,024㎡)
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 340m (【風波工区】280m 【北海工区】60m)
用地幅杭位置 340m (【風波工区】280m 【北海工区】60m)
立竹木調査 用材林 6,222㎡
- ・ 変更理由 借地契約にあたり、地権者・隣接者の大半が県外在住であり、土地の境界確認及び図面の確認に時間を要するため、期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9087・2160-9105号
カヤバ農地2・カヤバ用排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生2723-7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月22日
- ・ 変更契約日 平成30年10月11日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月22日 から 平成30年12月25日 まで
変更後 平成30年 3月22日 から 平成30年12月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,078,000 円
変更後 3,174,120 円
- ・ 工事の概要
変更前 第2160-9087号 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=167㎡
第2160-9105号 復旧延長 L=19m
ベンチリュウム布設替(650型) L=19.0m

変更後 第2160-9087号 復旧延長 L=20m
盛土法面整形工(芝なし) A=167㎡
第2160-9105号 復旧延長 L=19m
ベンチリュウム布設替(650型) L=19.0m
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による請負代金の変更を行う

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復単第5号
工 事 名 市道浜通2号線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年7月5日
- ・ 変更契約日 平成30年10月12日
- ・ 工 期
変更前 平成30年7月5日 から 平成30年11月1日 まで
変更後 平成30年7月5日 から 平成30年11月1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,456,000 円
変更後 3,932,280 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=39.8m W=2.5m

土工 一式
側溝工 L=80m
舗装工 A=77m²
附帯工 一式

変更後 道路改良 L=39.8m W=2.5m

土工 一式
側溝工 L=78m
舗装工 A=67m²
附帯工 一式

- ・ 変 更 理 由 終点付近右側14m間においてRUG側溝を自由勾配側溝土留型に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復単第6号
市道万代屋裏小路線道路改良（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社谷村開発
新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年9月6日
- ・ 変更契約日 平成30年10月15日
- ・ 工 期 変更前 平成30年9月6日 から 平成30年11月4日 まで
変更後 平成30年9月6日 から 平成30年11月4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,933,200 円
変更後 2,028,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=19.8m W=6.0m

自由勾配側溝 (300×500) L=19m
集水柵 (内寸 □500×600) N=1基
アスルト舗装 (㊟密粒度AS t=3cm) A=70㎡

変更後 道路改良 L=19.8m W=6.0m

自由勾配側溝 (300×500) L=19m
集水柵 (内寸 □500×700) N=1基
アスルト舗装 (㊟密粒度AS t=3cm) A=70㎡
- ・ 変更理由 市道上の切株の撤去処分量を実績により0.5tから1.5tに変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
市道転石梶山線道路改良（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社横川建設
新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 平成30年 7月 5日
- ・ 変更契約日 平成30年10月15日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 7月 5日 から 平成30年11月 1日 まで
変更後 平成30年 7月 5日 から 平成30年11月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,400,000 円
変更後 5,495,040 円
- ・ 工事の概要 変更前 落石防護網設置 A=460m²

変更後 落石防護網設置 A=460m²

- ・ 変更理由 斜面整理工によって発生した枝葉の廃材処理を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第10号
工事名 タツバ用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3-9
- ・ 当初契約日 平成30年 7月27日
- ・ 変更契約日 平成30年10月15日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月27日 から 平成30年11月 3日 まで
変更後 平成30年 7月27日 から 平成30年11月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,678,400 円
変更後 2,592,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=153.4m
開水路工
ベンチリューム 400型 L=68.4m
管水路工
高密度ポリエチレン管 (シングル) φ250 L=85.0m

変更後 施工延長 L=151.0m
開水路工
ベンチリューム 400型 L=68.0m
管水路工
高密度ポリエチレン管 (シングル) φ250 L=82.0m
- ・ 変更理由 現場再精査により、開水路工及び管水路工の延長を減工する。また、開水路工における土工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水浄第30-12号
合併処理浄化槽設置（その12）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字滝川原地内
- ・ 種別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社住宅設備サービス
住所 新潟県糸魚川市大字平牛9 4 2 - 4
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成30年10月15日
- ・ 工期
変更前 平成30年 8月 2日 から 平成30年10月26日 まで
変更後 平成30年 8月 2日 から 平成30年10月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,069,200 円
変更後 1,123,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
放流管 一式

変更後 合併処理浄化槽設置（7人槽） N=1基
放流管 一式

- ・ 変更理由 掘削施工時、浄化槽設置予定位置からコンクリート構造物が出てきたため、取壊し工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第12号
市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大所地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社小滝建材
新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日

平成30年 9月13日
- ・ 変更契約日

平成30年10月16日
- ・ 工期

変更前	平成30年 9月13日	から	平成30年12月 6日	まで
変更後	平成30年 9月13日	から	平成30年12月 6日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,104,000 円
変更後	4,519,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	法面改良 L=11.3m
	簡易吹付法砕工 (1500) A=181㎡
変更後	法面改良 L=14.6m
	簡易吹付法砕工 (1500) A=200㎡
- ・ 変更理由

法砕工端部において地山浸食が著しく、擦り付け区間が必要なため、簡易吹付法砕工をA=181㎡からA=200㎡に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第10号
工事名 高畑児童遊園トイレ改築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年10月17日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 6月21日 から 平成30年11月 7日 まで
変更後 平成30年 6月21日 から 平成30年11月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 12,312,000 円
変更後 12,566,880 円
- ・ 工事の概要
変更前 既存公衆トイレ解体工事 1.0棟
構 造：RC・CB造平屋建て
延べ面積：8.942m²
ユニットトイレ新築工事 1.0棟
構 造：RC造平屋建て
延べ面積：7.585m²
電気設備工事 1.0式
給水・排水設備工事 1.0式

変更後 既存公衆トイレ解体工事 1.0棟
構 造：RC・CB造平屋建て
延べ面積：8.942m²
ユニットトイレ新築工事 1.0棟
構 造：RC造平屋建て
延べ面積：7.585m²
電気設備工事 1.0式
給水・排水設備工事 1.0式
- ・ 変更理由 アスベスト含有の恐れがあるため調査費増
地区要望による樹木伐採範囲増の撤去・処分費、外部防水コンセントの設置及び
不凍水栓柱の設置費の増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復都市防第7号
工 事 名 市道万代屋裏小路線道路改良（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年10月18日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月12日 から 平成30年11月 8日 まで
変更後 平成30年 7月12日 から 平成30年11月 8日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込)
変更前 4,525,200 円
変更後 4,525,200 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 道路改良 L=44.8m W=6.0m

自由勾配側溝 (300×300~400) L=85m
アスファルト舗装工 (t=3cm) A=229m²

変更後 道路改良 L=44.8m W=6.0m

自由勾配側溝 (300×300~400) L=81m
高密度ポリエチレン管 (φ150) L=4m
アスファルト舗装工 (t=3cm) A=234m²
- ・ 変 更 理 由 No.6+10付近、右路側に電柱及び支線があり正規の位置に側溝を設置できないため、L=4m間を自由勾配側溝 (W=300mm) から高密度ポリエチレン管 (φ150mm) に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第2号
大野地区防災広場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 平成30年 6月21日
- ・ 変更契約日 平成30年10月18日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 6月21日 から 平成30年11月12日 まで
変更後 平成30年 6月21日 から 平成30年11月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,508,000 円
変更後 6,266,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装工
 - ・ 表層工⑤密粒度As(新20FH) A=809m²
 - ・ 表層工⑨密粒度As(13F) A=136m²
 - ・ 表層工⑮開粒度As(13) A=304m²
 変更後 舗装工
 - ・ 表層工⑤密粒度As(新20FH) A=821m²
 - ・ 表層工⑨密粒度As(13F) A=161m²
 - ・ 表層工⑮開粒度As(13) A=306m²
 - ・ オーバーレイ工⑨密粒度As(13F) A= 35m²
- ・ 変更理由 駐車場増設に合わせて、経年劣化した従来の駐車場の区画線工を増工する。
既設市道および駐車場付近の取付舗装のため、アスファルト表層工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 総第3号
亀が丘コミュニティ広場赤土飛散防止工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成30年 8月21日
- ・ 変更契約日 平成30年10月18日
- ・ 工 期 変更前 平成30年 8月21日 から 平成30年11月 8日 まで
変更後 平成30年 8月21日 から 平成30年11月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,538,000 円
変更後 2,829,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 張芝工 A=940m²

変更後 張芝工 A=930m²

- ・ 変更理由 雑草の繁殖により芝張の施工に適さない状況となったため、不陸補正を行う。
また、補充材を用い張芝の成長促進のための環境整備を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名

ガ水浄第30-16号
合併処理浄化槽設置（その16）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字越地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社猪又鉄工所
新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日

平成30年 8月20日
- ・ 変更契約日

平成30年10月18日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 8月20日	から	平成30年11月 9日	まで
変更後	平成30年 8月20日	から	平成30年11月 9日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,587,600 円
変更後	1,726,920 円
- ・ 工事の概要

変更前	合併処理浄化槽設置（10人槽） 放流管	N=1基 一式
変更後	合併処理浄化槽設置（10人槽） 放流管	N=1基 一式
- ・ 変更理由

 - ・ 掘削施工時、湧水が確認されたため水替工を増工する。
 - また、関係機関との協議の結果、環境安全費として交通誘導員を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第1号
工 事 名 美山陸上競技場改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成30年 4月26日
- ・ 変更契約日 平成30年10月22日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
変更後 平成30年 4月26日 から 平成30年11月21日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 58,590,000 円
変更後 60,201,360 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 陸上競技場改修
ウタンオーバーレイ工 A=1810m²

変更後 陸上競技場改修
ウタンオーバーレイ工 A=1810m²

- ・ 変 更 理 由 既設階段において、コンクリートが剥離し昇降に支障が出ているため、階段補修工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 第2160-9084号
 工事名 クサフズ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高鳥組
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年10月23日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 3月 7日	から	平成30年11月30日	まで
変更後	平成30年 3月 7日	から	平成30年11月30日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	1,512,000 円
変更後	1,543,320 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=15.0m	一式
	土工	
	土留工 (大型フトン籠Ⅱ型 B2.0×H1.5)	L=4.0m
	法面工 (芝なし)	A=96.0㎡
変更後	復旧延長 L=15.0m	一式
	土工	
	土留工 (大型フトン籠Ⅱ型 B2.0×H1.5)	L=4.0m
	法面工 (芝なし)	A=96.0㎡
- ・ 変更理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更協議があったため、契約額を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9103号
赤岩用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月 7日
- ・ 変更契約日 平成30年10月23日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月 7日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 3月 7日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,828,000 円
変更後 9,469,440 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=188.0m
1工区 現場打水路工 (B0.75×H0.7) L=64.0m
2工区 排土工 L=93.0m V=149m³
3工区 排土工 L=31.0m V=323m³
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=93段m

変更後 復旧延長 L=188.0m
1工区 現場打水路工 (B0.75×H0.7) L=64.0m
2工区 排土工 L=93.0m V=149m³
3工区 排土工 L=31.0m V=323m³
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=93段m
- ・ 変更理由
 - ・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更協議があったため、契約額を変更する
 - ・ 残土処分場を西飛山処分場 (L=9.7km) から島道処分場 (L=5.9km) へ変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第5号
工事名 シヤルマン火打スキー場コース造成工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成30年 7月12日
- ・ 変更契約日 平成30年10月23日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 7月12日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 7月12日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 21,718,800 円
変更後 22,062,240 円
- ・ 工事の概要
変更前 コース造成延長 W=10.20~50.0m L=320.0m
土工 L=320.0m
舗装工 W=3.5m L=28.3m A=99.0m²
排水工 管水路 φ350 L=30.0m
ドレン工 φ100 L=12.5m

変更後 コース造成延長 W=10.20~50.0m L=320.0m
土工 L=320.0m
舗装工 W=3.5m L=28.3m A=99.0m²
排水工 管水路 φ350 L=40.0m
ドレン工 φ100 L=12.5m
- ・ 変更理由 ・舗装工において、既設舗装構造と同一規格とするため、舗装工費を減工する。 ・排水工において、管路内への上部法面からの異物流入を防ぐため、沢上流側に管路をL=10m延伸する。 ・準備工（伐開・伐採費）で、工事区域の刈払後の木材の集積を追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第17号
糸魚川中学校武道館屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成30年 6月28日
- ・ 変更契約日 平成30年10月23日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 6月28日 から 平成30年11月13日 まで
変更後 平成30年 6月28日 から 平成30年11月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 28,836,000 円
変更後 29,513,160 円
- ・ 工事の概要 変更前 折板屋根カバー工法 994㎡

変更後 折板屋根カバー工法 994㎡
軒裏天井欠損部補修 1か所
軒裏天井塗装 114.0㎡

- ・ 変更理由 軒裏天井材の欠損や塗装の劣化を確認したため、修繕を増とする。
この変更に伴い、工期を13日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第36号
川原頭首工災害復旧工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成30年10月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 6月13日 から 平成31年 3月31日 まで
変更後 平成30年 6月13日 から 平成32年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,996,000 円
変更後 8,577,360 円
- ・ 委託業務
の 概 要 変更前 川原頭首工災害復旧工事監理業務
設計及び積算資料等の作成 一式
設計変更に係る資料等の作成 一式
関係機関等との協議資料の作成 一式
計画変更に関する資料等の作成 一式

変更後 川原頭首工災害復旧工事監理業務
設計及び積算資料等の作成 一式
設計変更に係る資料等の作成 一式
関係機関等との協議資料の作成 一式
計画変更に関する資料等の作成 一式
- ・ 変更理由 本業務の対象工事に係る債務負担行為の議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき、契約期間を平成32年3月31日までとする。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第36号
川原頭首工災害復旧工事監理業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 平成30年 6月13日
- ・ 変更契約日 平成30年10月25日
- ・ 履行期間 変更前 平成30年 6月13日 から 平成31年 3月31日 まで
変更後 平成30年 6月13日 から 平成32年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,996,000 円
変更後 8,577,360 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 川原頭首工災害復旧工事監理業務
設計及び積算資料等の作成 一式
設計変更に係る資料等の作成 一式
関係機関等との協議資料の作成 一式
計画変更に関する資料等の作成 一式

変更後 川原頭首工災害復旧工事監理業務
設計及び積算資料等の作成 一式
設計変更に係る資料等の作成 一式
関係機関等との協議資料の作成 一式
計画変更に関する資料等の作成 一式
- ・ 変更理由 本業務の対象工事に係る債務負担行為の議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき、契約期間を平成32年3月31日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 第2160-9111号
農道須川下倉線3 災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字横地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成30年 3月14日
- ・ 変更契約日 平成30年10月26日
- ・ 工 期
変更前 平成30年 3月14日 から 平成30年11月30日 まで
変更後 平成30年 3月14日 から 平成30年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,524,000 円
変更後 16,832,880 円
- ・ 工事の概要
変更前 復旧延長 L=102.6m
1工区 補強土壁工 H=4.2m L=39.6m
舗装復旧工 As L=39.6m A=75m²
2工区 排土工 L=63.0m V=1,115m³

変更後 復旧延長 L=102.6m
1工区 補強土壁工 H=4.2m L=39.6m
舗装復旧工 As L=39.6m A=75m²
2工区 排土工 L=63.0m V=1,115m³
- ・ 変更理由
・ 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負代金額の変更協議があったため、契約額を変更する
・ 残土処分場を西飛山から島道へ変更し、併せて運搬車両を10tから4tに変更する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第15号
林道上路線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 森田建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 平成30年 8月 2日
- ・ 変更契約日 平成30年10月29日
- ・ 工 期

変更前	平成30年 8月 2日	から	平成30年11月29日	まで
変更後	平成30年 8月 2日	から	平成31年 1月18日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,158,000 円
変更後	4,717,440 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=40m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=606.5m ²
変更後	施工延長 L=40m W=4.0m	
	土工	一式
	法面保護工 (植生マット工)	A=606.5m ²
- ・ 変更理由
 - ・ 残土運搬距離を変更する (当初 L=2.0km → 変更後 L=4.0km)
 - ・ 山腹に湧水が確認されたため、暗渠排水管を増工する
 - ・ 関連する別途工事と工程調整が必要となったため、工期を50日間延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第16号
工事名 市野々会館改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成30年 8月28日
- ・ 変更契約日 平成30年10月29日
- ・ 工期
変更前 平成30年 8月28日 から 平成30年11月10日 まで
変更後 平成30年 8月28日 から 平成30年11月10日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 2,970,000 円
変更後 3,138,480 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋根改修工事
瓦棒葺き t=0.35 カラーGL鋼板 121.0㎡

変更後 屋根改修工事
瓦棒葺き t=0.35 カラーGL鋼板 121.0㎡
換気扇フード取替 6箇所
- ・ 変更理由
・換気フードが破損しているため、取替工事を追加し、変更増する
・外壁周辺や小屋裏でスズメバチが営巣し作業に支障を来すため、調査及び除去作業を追加し、変更増する