

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第2号
 工 事 名 市道横町大町線電線共同溝整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和元年 6月20日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月20日 から 令和 2年 9月30日 まで
 変更後 令和元年 6月20日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 130,900,000 円
 変更後 130,900,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=267.2m
 電線共同溝 一式
 排水構造物 L=262m

 変更後 施工延長 L=267.2m
 電線共同溝 一式
 排水構造物 L=262m
- ・ 変更理由 東北電力及びNTTが施工する引込設備工事に不足の日数を要したため、工事日数を89日間追加し、工事工期を令和2年12月28日までとする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 環第1号
百川地内空き家解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種別 解体工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 関原開発建設株式会社
住所 新潟県糸魚川市大字中宿457
- ・ 当初契約日 令和2年5月28日
- ・ 変更契約日 令和2年8月11日
- ・ 工期 変更前 令和2年5月28日 から 令和2年9月24日 まで
変更後 令和2年5月28日 から 令和2年9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,870,000 円
変更後 1,912,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 木造2階建て住宅 解体処分整地 109.22㎡
隣接家屋 外壁補修 31.4㎡

変更後 木造2階建て住宅 解体処分整地 109.22㎡
隣接家屋 外壁補修 31.4㎡
便槽撤去
(汲取り、洗浄、底抜き、埋め戻し) 1か所
- ・ 変更理由 解体中に汲取り便槽が現れたため、安全衛生を考慮し撤去する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第6号
林道仙納線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社平建設
新潟県糸魚川市大字柱道字天神ハワ734-4
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月17日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,779,000 円
変更後 9,904,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=19m W=3.0m
補強土壁工 A=103.8m²
コンクリート舗装工 A= 58.3m²
路盤工 A= 58.3m²
駒止め N= 13基

変更後 復旧延長 L=19m W=3.0m
補強土壁工 A=103.8m²
コンクリート舗装工 A= 58.3m²
路盤工 A= 58.3m²
駒止め N= 13基

- ・ 変更理由 残土処理場が確定したため、運搬距離を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第1号
- ・ 工事名 月不見の池注水路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月 26日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月 18日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 6月 26日 から 令和 2年 9月 8日 まで
変更後 令和 2年 6月 26日 から 令和 2年 9月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,760,000 円
変更後 2,084,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 注水路整備 L=42.8m
・ ベンチフリューム布設(400型) L=26.3m
・ 暗渠排水管布設(φ350) L=12.6m
・ 集水樹設置 N=3基

変更後 注水路整備 L=43.9m

・ ベンチフリューム布設(400型) L=26.1m
・ 暗渠排水管布設(φ350) L=13.9m
・ 集水樹設置 N=3基
- ・ 変更理由 掘削の結果、ベンチフリューム布設に支障となる転石が想定よりも多かったことから、転石破碎工の体積を変更増する。
池への注水時の作業性向上のため、集水樹に水制用のせぎ板をN=2基増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 総第1号
市役所駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和2年8月18日
- ・ 工 期 変更前 令和2年7月2日 から 令和2年9月14日 まで
変更後 令和2年7月2日 から 令和2年9月14日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,278,000 円
変更後 3,481,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場整備
駐車場 A=352m²
普通車 11台

変更後 駐車場整備
駐車場 A=352m²
普通車 11台
- ・ 変更理由 路床掘削完了後の地盤調査を行ったところ、支持力不足の箇所を確認したため、安定処理工 A=150m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第10号
 工事名 釜沢生活改善センター外壁・屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年7月16日
- ・ 変更契約日 令和2年8月18日
- ・ 工 期 変更前 令和2年7月16日 から 令和2年10月13日 まで
 変更後 令和2年7月16日 から 令和2年10月13日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 7,920,000 円
 変更後 7,920,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 建築面積 : 141.20㎡
 床面積 : 135.75㎡

 外壁改修工事 : 角波GL鋼板(7)0.35 150㎡
 屋根改修工事 : GL鋼板(7)0.35AT葺 189㎡
 GL鋼板(7)0.35瓦棒葺 16㎡

 変更後 建築面積 : 141.20㎡
 床面積 : 135.75㎡

 外壁改修工事 : 角波GL鋼板(7)0.35 155㎡
 屋根改修工事 : GL鋼板(7)0.35AT葺 189㎡
 GL鋼板(7)0.53瓦棒葺 16㎡
- ・ 変更理由 足場設置後の屋根、外壁状況調査において、改修工事に変更が生じたため、数量の増減を行うもの

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第5号
林道放山線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月19日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 2月21日	から	令和 2年10月30日	まで
変更後	令和 2年 2月21日	から	令和 2年10月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	17,820,000 円
変更後	19,404,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=37m W=5.0m	
	大型ブロック積	A=191.0m ²
	むしろ伏工	A=144.0m ²
	法面排水工	L=18.3m
変更後	復旧延長 L=37m W=5.0m	
	大型ブロック積	A=191.0m ²
	むしろ伏工	A=144.0m ²
	法面排水工	L=18.3m
- ・ 変更理由 現場掘削土が盛土材に適さないため、現場より5.1km離れた土取り場から摂取できる良質土に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建道交第3号
市道前坂線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年6月4日
- ・ 変更契約日 令和2年8月19日
- ・ 工 期 変更前 令和2年6月4日 から 令和2年10月1日 まで
変更後 令和2年6月4日 から 令和2年10月1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,410,800 円
変更後 6,512,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改修 L=114.2m W=4.0(5.0)m

土工 路床工 V=210m³
側溝工 U型側溝 L=106m
横断工 1箇所
舗装工 下層路盤工 A=540m²

変更後 道路改良 L=114.2m W=4.0(5.0)m

土工 路床工 V=210m³
側溝工 U型側溝 L=113m
横断工 1箇所
舗装工 下層路盤工 A=540m²

- ・ 変更理由 現地再精査により、U型側溝(300型) L=7.0m及び落し蓋 N=11枚を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農災委第130号
外之江頭首工災害復旧実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字堀切地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社北伸技術
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 6月18日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月21日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年 6月18日 から 令和 2年 9月30日 まで
変更後 令和 2年 6月18日 から 令和 2年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,960,000 円
変更後 4,328,500 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 実施設計業務
落差工 一式
護床工 一式
河川占用資料作成 一式

変更後 実施設計業務
落差工 一式
護床工 一式
河川占用資料作成 一式
測量業務
路線測量 縦断測量 L=0.2km
路線測量 横断測量 N= 5本
- ・ 変更理由 ・仮締切工設計に必要な縦断測量と横断測量を追加計上する。
・河川占用協議が振興局協議から県庁協議に変更となったため、協議期間分の業務期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建1災第4号
工事名 市道東谷内高倉線道路災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 2年 9月30日 まで
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 3年 1月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 72,600,000 円
変更後 72,600,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m²
盛土工 V=930m³
植生工 A=390m²
表層工 A=213m²
水路工 L=27m

変更後 復旧延長 L=48.0m 幅員 W=4.2(4.9)m
補強土壁工(H=2.0~9.2m) A=3,798m²
盛土工 V=930m³
植生工 A=390m²
表層工 A=213m²
水路工 L=27m
- ・ 変更理由 山側既設ブロック積擁壁が融雪水の浸透により基礎部が増破し死に体となり、変更協議に時間を要したため。また、梅雨期の降雨による作業不能日が続いたため、工期を120日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能第1号
藤崎地区避難路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和2年6月4日
- ・ 変更契約日 令和2年8月24日
- ・ 工 期
変更前 令和2年6月4日 から 令和2年9月11日 まで
変更後 令和2年6月4日 から 令和2年9月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,640,000 円
変更後 2,769,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 避難路整備延長 L=52.0m
防護柵設置工(横断防止柵) L=52.0m

変更後 避難路整備延長 L=52.0m
防護柵設置工(横断防止柵) L=52.0m

- ・ 変更理由 地元との協議により、交通誘導員を増工するため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第30号
工事名 林道入山線改良（その3）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和元年10月31日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月26日
- ・ 工期
変更前 令和元年10月31日 から 令和 2年 9月11日 まで
変更後 令和元年10月31日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 7,502,000 円
変更後 8,838,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 L=25m W=4.0m
コンクリート路面工 A= 90.0m²
巨石張工 A=161.0m²

変更後 改良延長 L=25m W=4.0m
コンクリート路面工 A= 90.0m²
巨石張工 A=199.0m²
- ・ 変更理由 起工測量の結果、現況地盤との差異があったため、巨石張工の下流側取付及び根入れを変更増す。また、これに合わせて工期を49日間延長する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農委第16号
林道海沢線上路2工区用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社三創コンサル
新潟県糸魚川市大字大野1159-1
- ・ 当初契約日 令和2年2月28日
- ・ 変更契約日 令和2年8月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年2月28日 から 令和3年2月26日 まで
変更後 令和2年2月28日 から 令和3年2月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,850,000円
変更後 2,229,700円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 用地測量 4,412m²
面積計算 4,412m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 220m
用地幅杭設置 220m
立竹木調査 用材林 5,694m²

変更後 用地測量 4,412m² (変更後) 1504m²
面積計算 4,412m² (変更後) 1504m²
用地現況測量あり
転写連続図作成あり
測量延長 220m (変更後) 80m
用地幅杭設置 220m (変更後) 80m
立竹木調査 用材林 4,412m² (変更後) 1,504m²
- ・ 変更理由 道路施工者である県との協議が整い、了解が得られた地権者の用地部分のみ測量したいため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第15号
工事名 万石用水路安全対策施設設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町3丁目・大字平牛地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月28日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 8月 3日 から 令和 2年10月31日 まで
変更後 令和 2年 8月 3日 から 令和 2年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,123,000 円
変更後 2,207,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 L=163m
転落防止柵設置(H800) L=123m
転落防止柵設置(H1100) L=40m

変更後 施工延長 L=167m
転落防止柵設置(H800) L=124m
転落防止柵設置(H1100) L=43m

- ・ 変更理由 用水路転落事故を防止するため、転落防止柵設置をL=4m延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第16号
 工事名 奴奈川用水路安全対策施設設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社大黒組
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年8月3日
- ・ 変更契約日 令和2年8月28日
- ・ 工 期
 変更前 令和2年8月3日 から 令和2年10月31日 まで
 変更後 令和2年8月3日 から 令和2年10月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,002,000 円
 変更後 2,002,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 施工延長 L=98.0m
 転落防止柵設置(H1100) L=98.0m

 変更後 施工延長 L=96.0m
 転落防止柵設置(H1100) L=96.0m
 用水管理口フェーン設置(4段) N=1箇所

- ・ 変更理由 用水管理口を1箇所設置する。
 (フェーン設置(4段)N=1箇所増工、転落防止柵設置L=2.0m減工)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第17号
大和川保育園外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月28日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月12日 から 令和 2年 9月18日 まで
変更後 令和 2年 5月12日 から 令和 2年10月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,495,300 円
変更後 8,495,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋上防水改修工事 一式
外壁防水改修工事 一式
外壁改修工事 一式
パラペット改修工事 一式

変更後 屋上防水改修工事 一式
外壁防水改修工事 一式
外壁改修工事 一式
パラペット改修工事 一式

- ・ 変更理由 夏季の屋外プール授業により、施工日程に影響が出たため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第9号
- ・ 工事名 能生中学校校舎大規模改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和元年12月19日
- ・ 変更契約日 令和2年8月31日
- ・ 工期
変更前 令和元年12月19日 から 令和3年3月12日 まで
変更後 令和元年12月19日 から 令和3年3月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 202,070,000 円
変更後 202,070,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 建物概要 RC造4階建て 延べ面積 5,569㎡
外部改修工事・防水全面改修 ウレタン塗膜防水 3,072㎡
・外壁全面改修 防水形複層塗材E 6,151㎡
・建具改修 かゝり工法 45箇所
・渡り廊下屋根新設 カラーステンレス定尺横葺き 72.8㎡
内部改修工事・床ビニールシート貼り 2,030㎡ ・床OAフロー張り 114㎡
・壁EP-G塗装 1,886㎡
・天井化粧せっこうボード張り 310㎡

変更後 建物概要 RC造4階建て5,569㎡
外部改修工事・防水全面改修 ウレタン塗膜防水3,072㎡
・外壁全面改修 防水形複層塗材E5,107㎡ ・複層塗材RE1,001㎡
・建具改修 かゝり工法43箇所
・渡り廊下屋根新設 カラーステンレス定尺横葺き72.8㎡
内部改修工事・床ビニールシート貼り1,787㎡ ・床OAフロー張り114㎡
・壁EP-G塗装1,886㎡ ・床耐酸性長尺塩ビシート貼り224㎡
・天井化粧せっこうボード張り310㎡
- ・ 変更理由
・外壁地覆部、軒裏部及び階段下部の仕上げを防水形複層塗材EからREに変更
・クラック部補修等の外壁下地処理を変更 ・外部ガラスブロックのシーリング打替工事を追加
・理科室床仕上げを耐酸性材に変更 ・職員更衣室サッシのかゝり工法改修の取り止め

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第7号
工事名 多目的交流センター体育室屋根改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月16日
- ・ 変更契約日 令和 2年 8月31日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月16日 から 令和 2年11月 7日 まで
変更後 令和 2年 7月16日 から 令和 3年 1月 6日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 19,690,000 円
変更後 19,690,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 屋根改修工事：SGL鋼板 850㎡

変更後 屋根改修工事：SGL鋼板 850㎡

- ・ 変更理由 工事契約後、同一敷地内にてその他の工事との調整が必要で、工程調整の結果、工期を延長する。