

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農林災第1号
林道入山吹原線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 2年 1月24日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 3日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 1月24日 から 令和 2年10月30日 まで
変更後 令和 2年 1月24日 から 令和 2年10月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 16,390,000 円
変更後 17,898,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 50m
土木 一式
特殊盛土工 A=100.2m²
排水施設工 L=15.8m
法面保護工 A=866.2m²
舗装工 A=51.3m²

変更後 施工延長 50m
土木 一式
特殊盛土工 A=100.2m²
排水施設工 L=15.8m
法面保護工 A=974.1m²
舗装工 A=60.6m²
- ・ 変更理由
・ 法面頂部において拡大崩壊が確認されたため、土工、法面保護工、舗装工を増工する。
・ 一部、湧水の水みちが変化した箇所が確認されたため、暗渠工を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第4号
市振支館改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 合資会社山本製材所
新潟県糸魚川市大字田海118
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月27日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,870,000 円
変更後 24,242,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 改修工事 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)
改修（建築）工事 一式
 - ・ 内装改修
 - ・ 木工事
 - ・ 左官工事
 - ・ 塗装工事
 - ・ 撤去工事
 - ・ 基礎工事
 - ・ 屋根板金工事
 - ・ 金属製建具工事
 - ・ 内外装工事
 - ・ 防水工事
 - ・ 金属工事
 - ・ 木製建具工事
 - ・ 雑工事
 変更後 改修工事 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)
改修（建築）工事 1式
- ・ 変更理由 屋根瓦に欠損が見られ、一部の柱と土台に腐食が確認されたため、補修工事を増工し、また、施工の支障となるため、灯油タンクの漏れを受ける防油堤の撤去工事を増工し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第5号
市振支館改修（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 水島電機産業株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大字田海1179-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,050,000 円
変更後 6,050,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 改修工事 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)
改修（電気設備）工事 一式
・ 幹線設備工事
・ コンセント設備工事
・ 電灯・その他設備工事
・ 非常灯・誘導灯設備工事
・ 弱電設備工事

変更後 改修工事 A=187.91㎡ (外部倉庫A=12.42㎡含む)
改修（電気設備）工事 1式

- ・ 変更理由 現地を確認したところ、機器の仕様や配線等のルートを変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第6号
市振支館改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 11,660,000 円
変更後 11,767,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 改修工事 A=187.91㎡（外部倉庫A=12.42㎡含む）
改修（機械設備）工事 1式
 - ・ 衛生器具設備工事
 - ・ 給水設備工事
 - ・ 排水設備工事
 - ・ 空気調和設備工事
 - ・ 厨房機器設備工事
 - ・ ガス設備工事
 - ・ 給湯設備工事
 - ・ 換気設備工事
- 変更後 改修工事 A=187.91㎡（外部倉庫A=12.42㎡含む）
改修（機械設備）工事 1式
- ・ 変更理由 既設オイルタンクの劣化により、オイルタンクを新設し、変更増とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 復単第1号
電線共同溝整備関連 平板床石復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月28日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月28日 から 令和 2年 9月24日 まで
変更後 令和 2年 5月28日 から 令和 2年 9月24日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,225,000 円
変更後 4,921,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 平板床石復旧 A=61m²

変更後 平板床石復旧 A=46.3m²
框石撤去設置 N=25本

- ・ 変更理由 平板撤去面積の変更により、平板復旧面積をA=61m²からA=46.3m²に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教博第1号
 工事名 SLくろひめ号移設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字一ノ宮・大町1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 猪又建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年6月4日
- ・ 変更契約日 令和2年9月7日
- ・ 工 期
 変更前 令和2年6月4日 から 令和2年10月11日 まで
 変更後 令和2年6月4日 から 令和2年10月11日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 21,780,000 円
 変更後 21,780,000 円
- ・ 工事の概要
 変更前 既存SL設置場所撤去 カーポート撤去 1棟
 SL修理工事 一式
 SL据付工事 一式
 照明設備工事 スポットライト取付 6箇所
 監視カメラ設備工事
 既存カメラ移設 1箇所
 新規カメラ設置 1箇所

 変更後 既存SL設置場所撤去 カーポート撤去 1棟
 SL修理工事 一式
 SL据付工事 一式
 照明設備工事 スポットライト取付 6箇所 (変更後 5箇所)
 監視カメラ設備工事
 既存カメラ移設 1箇所
 新規カメラ設置 1箇所
- ・ 変更理由 くろひめ号の設置位置変更に伴い、スポットライト等の数量を変更減とする。
 監視カメラの電源について、既設のものを使用する予定であったが、壁が支障となり配線接続できないため、新たに設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教こ第2号
南能生小学校キュービクル更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月 1日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 7日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
変更後 令和 2年 5月 1日 から 令和 2年 9月 27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,680,000 円
変更後 9,593,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 既設受電設備撤去 1基 (2面体)
新規受電設備取付 1基 (3面体)
受電設備基礎延長 1式

変更後 既設受電設備撤去 1基 (2面体)
新規受電設備取付 1基 (3面体)
受電設備基礎延長 1式 (配置変更)
- ・ 変更理由 既存高圧ケーブルの長さに合わせてキュービクルの配置を調整し、併せてコンクリート基礎の位置も変更するため。

委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農災委第129号 釜沢用水設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字栗倉地内				
・ 種 別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1				
・ 当初契約日	令和 2年 4月21日				
・ 変更契約日	令和 2年 9月 7日				
・ 履行期間	変更前	令和 2年 4月21日	から	令和 2年 9月30日	まで
	変更後	令和 2年 4月21日	から	令和 2年12月25日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	5,126,000 円			
	変更後	5,126,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	実施設計 一式			
		用水路設計	L=52m		
		法面保護工設計	一式		
		地質解析業務	一式		
	変更後	実施設計 一式			
		用水路設計	L=52m		
		法面保護工設計	一式		
		地質解析業務	一式		

- ・ 変更理由 災害復旧設計について関係機関との調整に不測の日数を要しているため、工期を延長する

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建1災第3号
市道田屋見取線田屋橋橋梁災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田屋地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和2年2月6日
- ・ 変更契約日 令和2年9月14日
- ・ 工 期

変更前	令和2年2月6日	から	令和2年9月30日	まで
変更後	令和2年2月6日	から	令和2年9月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	57,750,000 円
変更後	54,961,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m 護床工(アケモン十字平々型ブロック8t) N=148個 橋梁防護工 一式
変更後	復旧延長 L=83.6m 橋梁幅員 W=3.0m 護床工(アケモン十字平々型ブロック8t) N=148個 橋梁防護工 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 大型土のう設置により橋梁防護工を施工する予定であったが、河川締切による水位低下があり、大型土のうを設置する必要がなくなったため、大型土のう工を減工する。
 - ・ 仮設道路を河川災害復旧工事で施工することとなったため、仮設道路工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第4号
 工 事 名 竹ヶ花消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社村尾技建上越支店
 住 所 新潟県上越市石橋2丁目7番30号
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月 16日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年 8月 7日	から	令和 2年10月 5日	まで
変更後	令和 2年 8月 7日	から	令和 2年11月 19日	まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込)

変更前	3,278,000 円
変更後	3,611,300 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	井戸洗浄 (ブラッシング、ベーリング、スワビング)	一式
	簡易揚水試験 (段階・連続揚水試験、回復試験)	一式
変更後	井戸洗浄 (ブラッシング、ベーリング、スワビング)	一式
	水中カメラによる井戸内点検	一式
- ・ 変 更 理 由 井戸底部の堆積物により井戸深が当初より浅かったことから、井戸洗浄工の施工範囲を減する。井戸ケーシングが破損している可能性があるため、ケーシングの内部状況を確認することを目的に井戸内から点検工を増工する。工期を45日延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第17号
工事名 大和川保育園外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月18日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 5月12日 から 令和 2年10月 3日 まで
変更後 令和 2年 5月12日 から 令和 2年10月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,495,300 円
変更後 8,495,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋上防水改修工事 一式
外壁防水改修工事 一式
外壁改修工事 一式
パラペット改修工事 一式

変更後 屋上防水改修工事 一式
外壁防水改修工事 一式
外壁改修工事 一式
パラペット改修工事 一式
- ・ 変更理由 秋季の運動会練習のため園庭を使用することになり、工事作業時間の確保ができなかったため、工期を延長するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第7号
工事名 大洞地区排水路復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 2日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月24日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年 1月29日 まで
変更後 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年 1月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,793,000 円
変更後 1,597,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 施工延長 27m
土工 一式
排水施設工 L=26.5m
集水樹工 一式

変更後 施工延長 35m
土工 一式
排水施設工 L=34.0m
集水樹工 一式
- ・ 変更理由 当初予定していた箇所の上流側が今年の台風19号により被災しており、地元住民と立会いの上、施工箇所を被災した箇所に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第8号
工事名 林道須沢池ノ内線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 9日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月24日
- ・ 工 期
変更前 令和 2年 7月 9日 から 令和 2年11月30日 まで
変更後 令和 2年 7月 9日 から 令和 2年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,826,000 円
変更後 1,855,700 円
- ・ 工事の概要
変更前 改良延長 40m
土工 一式
排水施設工 L=40m
舗装工 A=40.3m²

変更後 改良工事 41m
土工 一式
排水施設工 L=40.5m
舗装工 A=38.7m²

- ・ 変更理由 残土処理地が確定したため、運搬距離を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 農林災委第1号
林道橋立上路線1号箇所災害復旧査定測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5140
- ・ 当初契約日 令和2年8月7日
- ・ 変更契約日 令和2年9月25日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年8月7日 から 令和2年10月23日 まで
変更後 令和2年8月7日 から 令和2年10月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,188,000 円
変更後 1,100,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 測量延長 L=17.0m
測量 現地測量 A=1320m²
縦断測量 L= 17m
横断測量 N= 4本
写真撮影 一式
- 変更後 測量延長 L=17.0m
測量 現地測量 A=425m²
縦断測量 L= 17m
横断測量 N= 5本
写真撮影 一式

- ・ 変更理由 被災状況を精査した結果、現地測量面積と横断測量の本数を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号 農委第7号
委託業務名 大野地区農地区画再編設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和元年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 2年 9月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月27日 から 令和 2年12月21日 まで
変更後 令和元年 9月27日 から 令和 2年12月21日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 17,603,300 円
変更後 17,603,300 円
- ・ 委託業務の概要

変更前	調査業務	調査ボーリング 標準貫入試験	10.0m×2孔 10回
	解析業務 設計	解析業務 ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	一式 A=4.3ha 1箇所 一式 一式
変更後	調査業務	調査ボーリング 標準貫入試験	10.0m・7.0m 各1孔 10回
	解析業務 設計	解析業務 ほ場整備実施設計 ポンプ場 ファームポンド 安定計算	一式 A=4.3ha 1箇所 一式 一式
- ・ 変更理由 土質試験を3試料予定していたが、2試料にて必要なデータを得られたため、2試料に変更。
事業進捗に必要な事業計画書の作成を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第2号
市道仙納筒石線道路改良(その2)工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字仙納・筒石地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日

令和元年 9月 6日
- ・ 変更契約日

令和 2年 9月30日
- ・ 工 期

変更前	令和元年 9月 6日	から	令和 2年10月30日	まで
変更後	令和元年 9月 6日	から	令和 2年10月30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	16,100,700 円
変更後	15,488,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良(暫定) L=151.1m W=4.0(6.5)m 掘削工 V=720m ³ 切土法面整形 A=210m ² 擁壁工 L=12m U300A側溝 L=90m L250B側溝 L=70m 横断工 N=1箇所 集水柵 N=5基 伐採工 一式 下層路盤工 A=551m ²
変更後	道路改良(暫定) L=138.5m W=4.0(6.5)m 掘削工 V=540m ³ 切土法面整形 A=180m ² 擁壁工 L=12m U300A側溝 L=77m L250B側溝 L=97m 横断工 N=1箇所 集水柵 N=4基 伐採工 一式 仮舗装工 A=151m ² 上.下層路盤工 A=151m ²
- ・ 変更理由

支障電柱について新ルート施工後に移設したいため、施工延長L=5.0mを減する。
保安林解除申請区間について解除手続きに期日を要するため、施工延長L=7.6mを減する
山側拡幅部について上.下層路盤工、仮舗装を増工し、舗装版掘削、下層路盤工を減する