

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名                    ガ水委第2-1号  
   水道施設非常用発電機設備実施設計業務委託
- ・ 履行場所                    糸魚川市大字上刈・大字鬼伏地内
- ・ 種                    別                    上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称                    新日本設計株式会社上越営業所  
住                    所                    新潟県上越市木田1-8-17 上越OSビル
- ・ 当初契約日                    令和 2年 7月27日
- ・ 変更契約日                    令和 3年 2月 1日
- ・ 履行期間                    変更前 令和 2年 7月27日                    から 令和 3年 2月26日                    まで  
   変更後 令和 2年 7月27日                    から 令和 3年 3月31日                    まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)                    変更前                    10,890,000 円  
   変更後                    13,422,200 円
- ・ 委託業務  
の概要                    変更前 水道施設非常用発電機設備設計業務 (詳細設計)
  - ・ 水崎水源地電気設計                    一式
  - ・ 水崎水源地建築設計                    一式
  - ・ 能生送水場電気設計                    一式
  - ・ 能生送水場建築設計                    一式  
  - 変更後 水道施設非常用発電機設備設計業務 (詳細設計)
    - ・ 水崎水源地電気設計 (自家発電施設)                    一式
    - ・ 水崎水源地建築設計                    一式
    - ・ 能生送水場電気設計                    一式
    - ・ 能生送水場建築設計                    一式
    - ・ 水崎水源地電気設計 (受配電施設)                    一式
- ・ 変更理由                    水崎水源地の現況の施設では、高圧発電機を選定しなければならないが、更新時期である受配電設備を更新することで、比較的安価な低圧発電機を選定することができるため、受配電設備の更新設計を追加するもの。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第6号  
工事名 二俣ほ場送水管他改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 9日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月 2日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 7月 9日 から 令和 3年 3月31日 まで  
変更後 令和 2年 7月 9日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,500,000 円  
変更後 19,170,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 管布設工  
高圧用ポリエチレン管  $\phi 75$  L=157m  
硬質ポリ塩化ビニル管  $\phi 75$  L=499m  
吸水槽工 1箇所  
附帯施設工 一式  
排水路改修工 5箇所  
コンクリート舗装工 A=169m<sup>2</sup>  
  
変更後 管布設工  
高圧用ポリエチレン管  $\phi 75$  L=157m  
硬質ポリ塩化ビニル管  $\phi 75$  L=499m  
吸水槽工 1箇所  
附帯施設工 一式  
排水路改修工 5箇所  
コンクリート舗装工 A=151m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 送水管に排水口を設置してもらいたいとの要望があることから、排水管の設置を増工。吸水槽施工時に排水路の流水を仮廻しするため、仮廻し配管及びポンプの設置を増工。簡易ゲートの規格を耐雪型に変更。

## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	建補委第6号 まがたま跨線橋補修設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市寺町4丁目地内				
・ 種別	鋼構造及びコンクリート				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店 石川県金沢市広岡1-1-18				
・ 当初契約日	令和2年10月20日				
・ 変更契約日	令和3年2月3日				
・ 履行期間	変更前	令和2年10月20日	から	令和3年2月16日	まで
	変更後	令和2年10月20日	から	令和3年3月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	7,645,000 円			
	変更後	7,645,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	橋長 L=68.5m	幅員	W=1.5m	
		橋梁補修設計	一式		
		塗膜調査	一式		
	変更後	橋長 L=68.5m	幅員	W=1.5m	
		橋梁補修設計	一式		
		塗膜調査	一式		

- ・ 変更理由 補修方法及び保安体制について、鉄道事業者との協議に時間を要するため、委託日数を43日間付与し163日間とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第17号  
工事名 普通河川シビトダニ川河川浚渫工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和2年12月4日
- ・ 変更契約日 令和3年2月4日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年12月4日 から 令和3年3月3日 まで  
変更後 令和2年12月4日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,760,000 円  
変更後 2,011,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川浚渫 L=216m

変更後 河川浚渫 L=276m

- ・ 変更理由 浚渫後の円滑な川の流れを確保するため、河川浚渫区間をL=60m増工する。  
上記の増工に伴い、工事日数を28日間追加し、118日間とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第20号  
工事名 三ヶ能生用水路安全対策施設設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 7 0 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年12月10日 から 令和 3年 3月26日 まで  
変更後 令和 2年12月10日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,035,000 円  
変更後 2,066,900 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=86.0m  
転落防止柵設置(H1100) L=86.0m

変更後 施工延長 L=87.0m  
転落防止柵設置(H1100) L=87.0m

- ・ 変更理由 地元関係者と協議した結果、施工延長をL=1.0m延伸する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水下第2-4号  
能生・磯部処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生・大字百川・大字藤崎地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社カネカ  
新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日

令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日

令和 3年 2月 5日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年10月29日	から	令和 3年 2月25日	まで
変更後	令和 2年10月29日	から	令和 3年 3月26日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	6,171,000 円
変更後	5,990,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=8枚
変更後	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=11枚
- ・ 変更理由

事前詳細調査の結果、防護コンクリートがない箇所があったため、円形球形切断工法の施工口径を変更し減額とする。事業促進のため、マンホール蓋の更新箇所を、他工事との同時施工部も含め3箇所増工する。他工事との工程調整により、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第8号  
田中・中条地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字水保・大字田中・大字釜沢地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会  
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和元年 9月20日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで  
変更後 令和元年 9月20日 から 令和 3年 2月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,625,300 円  
変更後 6,625,300 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

変更後 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 N=1箇所

- ・ 変更理由
  - ・ 県道上町屋釜沢糸魚川線道路改良工事が計画変更したことにより、農道の取付位置調査を減工する。
  - ・ 地元協議により、ほ場整備面積が変更したため、計画面積を増工する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第15号  
岩野橋耐震性照査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店  
住 所 新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 令和2年9月3日
- ・ 変更契約日 令和3年2月5日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年9月3日 から 令和3年3月22日 まで  
変更後 令和2年9月3日 から 令和3年3月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,080,000 円  
変更後 16,005,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 橋梁耐震性照査業務委託  
橋梁上部工構造計算 1橋  
橋台構造計算 一式  
動的照査 1橋  
  
変更後 橋梁耐震性照査業務委託  
橋梁上部工構造計算 1橋  
橋台構造計算 一式  
橋脚構造計算 一式  
動的照査 1橋
- ・ 変更理由
  - ・ 既存資料精査の結果、橋台構造計算の設計条件を変更する。
  - ・ 既存資料精査の結果、橋脚構造計算を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名            ガ水下第2-2号  
                         青海処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所            糸魚川市大字須沢・大字今村新田地内
- ・ 種            別            土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称        株式会社高村工務所  
  住            所        新潟県糸魚川市大字寺地1 7 1 - 3 5
- ・ 当初契約日        令和 2年11月26日
- ・ 変更契約日        令和 3年 2月10日
- ・ 工            期        変更前 令和 2年11月26日            から 令和 3年 3月25日            まで  
                         変更後 令和 2年11月26日            から 令和 3年 3月25日            まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)        変更前            5,940,000 円  
                         変更後            7,190,700 円
- ・ 工事の概要        変更前    マンホール蓋更新  
   マンホール蓋更新 (φ600)        N=13枚  
  
                         変更後    マンホール蓋更新  
   マンホール蓋更新 (φ600)        N=13枚
- ・ 変更理由        現場再精査の結果、交差点部や見通しの悪い箇所の施工方法を、安全性を考慮し、矩形切断工法から、即時交通開放が可能な円形球面切断工法に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水下第2-1号  
                                 糸魚川処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所                糸魚川市中央2丁目地内 ほか7箇所
- ・ 種                        別                            土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称            有限会社戸田組  
  住                        所                            新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日              令和 2年11月27日
- ・ 変更契約日              令和 3年 2月10日
- ・ 工                        期                            変更前 令和 2年11月27日                    から 令和 3年 3月26日                    まで  
                                 変更後 令和 2年11月27日                    から 令和 3年 3月26日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    6,930,000 円  
                                 変更後                    7,707,700 円
- ・ 工事の概要              変更前    マンホール蓋更新  
   マンホール蓋更新 (φ900×600)            N= 1枚  
   マンホール蓋更新 (φ600)                    N=12枚  
  
                                 変更後    マンホール蓋更新  
   マンホール蓋更新 (φ900×600)            N= 1枚  
   マンホール蓋更新 (φ600)                    N=12枚
- ・ 変更理由                現場再精査の結果、交差点部や見通しの悪い箇所の施工方法を、安全性を考慮し、矩形切断工法から即時交通開放が可能な円形球面切断工法に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名           ガ水下第2-3号  
                          能生処理区マンホール蓋更新工事
- ・ 工事場所           糸魚川市大字能生・大字桂地内
- ・ 種           別           土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称       株式会社笠原建設  
  住           所       新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日        令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日        令和 3年 2月10日
- ・ 工           期        変更前 令和 2年12月 4日            から 令和 3年 3月26日            まで  
                          変更後 令和 2年12月 4日            から 令和 3年 3月26日            まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)        変更前           22,836,000 円  
                          変更後           23,937,100 円
- ・ 工事の概要        変更前   マンホール蓋更新  
                          マンホール蓋更新 (φ600)        N=40枚  
  
                          変更後   マンホール蓋更新  
                          マンホール蓋更新 (φ600)        N=42枚

- ・ 変更理由   事業促進のため、マンホール蓋の更新箇所を2箇所増工とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水下第2-10号  
青海処理区マンホール蓋更新（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海・大字寺地地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

森田建設株式会社  
新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日

令和 2年12月24日
- ・ 変更契約日

令和 3年 2月10日
- ・ 工 期

変更前	令和 2年12月24日	から	令和 3年 3月26日	まで
変更後	令和 2年12月24日	から	令和 3年 3月26日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	4,180,000 円
変更後	4,318,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=8箇所
変更後	マンホール蓋更新 マンホール蓋更新 (φ600)	N=9箇所

- ・ 変更理由 事業促進のため、マンホール蓋の更新箇所を1箇所増工とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 教生第1号  
市民総合体育館改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 2月28日 まで  
変更後 令和 2年 8月 3日 から 令和 3年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 55,922,900 円  
変更後 62,871,600 円
- ・ 工事の概要
  - 変更前
    - ・アリーナ カーテンウォール窓改修工事 一式
    - ・アリーナ カーテンウォール雨漏り修繕工事 一式
    - ・トイレ改修工事 一式
    - ・空調設備工事に伴う建築工事 一式
  - 変更後
    - ・アリーナ カーテンウォール窓改修工事 一式
    - ・アリーナ カーテンウォール雨漏り修繕工事 一式
    - ・トイレ改修工事 一式
    - ・空調設備工事に伴う建築工事 一式
  - ・アリーナの雨漏り修繕 一式
  - ・玄関入り口扉の修繕 一式
- ・ 変 更 理 由
  - ・本工事施行中において、アリーナの雨水排水管より漏水が確認されたため修繕する
  - ・玄関入り口扉が経年劣化により歪んでおり、施設利用に際し危険があるため修繕する

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第16号  
農免農道須川下倉線保全対策実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社大地設計事務所  
住 所 新潟県上越市鴨島1-1588
- ・ 当初契約日 令和 2年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月12日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年10月15日 から 令和 3年 2月26日 まで  
変更後 令和 2年10月15日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,849,000 円  
変更後 2,908,400 円
- ・ 委託業務  
の 概 要 変更前 山腹工設計  
現地調査 A=1.2ha  
設計計画 A=1.2ha  
  
変更後 山腹工設計  
現地調査 A=1.2ha  
設計計画 A=1.2ha  
横断測量 N=2本
- ・ 変更理由 落石対策工の設計に必要な落石エネルギー値を算定するため、横断測量を計上する。  
上記業務追加に伴い、工期を33日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復単第2号  
電線共同溝整備関連 既設平板床石撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和2年12月24日
- ・ 変更契約日 令和3年2月15日
- ・ 工 期 変更前 令和2年12月24日 から 令和3年3月31日 まで  
変更後 令和2年12月24日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,388,000 円  
変更後 4,156,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 既設平板床石撤去 A=46m<sup>2</sup>

変更後 既設平板床石撤去 A=48m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 当初、想定していた取壊し断面よりもコンクリート及びセメント厚が厚かったため、その撤去及び廃材処理を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第4号  
貯水槽用補給管整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和2年8月4日
- ・ 変更契約日 令和3年2月18日
- ・ 工 期  
変更前 令和2年8月4日 から 令和3年3月26日 まで  
変更後 令和2年8月4日 から 令和3年3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,890,000 円  
変更後 9,559,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 貯水槽用補給管整備 L=185.8m  
HPPEΦ100 L=175.2m  
HPPEΦ75 L=10.0m  
SUS80A L=0.4m  
SGP-PD80A L=0.2m  
  
変更後 貯水槽用補給管整備 L=182.1m  
HPPEΦ100 L=173m  
HPPEΦ75 L=8.2m  
SUS80A L=0.3m  
SGP-PD80A L=0.6m
- ・ 変更理由 市道万代屋裏小路線において、現地再調査の結果及び敷設スペース確保のため、ガス水道管の真下へ補給管の敷設位置を変更したことにより、土工、舗装工の数量を減工する。  
マンホールΦ600N=2基を仕切弁筐N=2基へ変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第10号  
能生中学校校舎大規模改修（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和元年12月19日
- ・ 変更契約日 令和3年2月18日
- ・ 工 期 変更前 令和元年12月19日 から 令和3年3月12日 まで  
変更後 令和元年12月19日 から 令和3年3月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 68,530,000 円  
変更後 69,329,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 I 管理棟  
①引込受変電設備 ②幹線動力設備 ③電灯・コンセント設備  
④拡声設備 ⑤電気時計設備 ⑥火災報知設備 各一式  
II 普通教室棟  
①電灯・コンセント設備 ②拡声設備 ③火災報知設備 各一式  
III 特別教室棟  
①幹線動力設備 ②電灯・コンセント設備 ③拡声設備  
④火災報知設備 各一式  
  
変更後 I 管理棟 ①引込受変電設備 ②幹線動力設備  
③電灯・コンセント設備 ④拡声設備  
⑤電気時計設備 ⑥火災報知設備 各1式  
II 普通教室棟 ①電灯・コンセント設備 ②拡声設備  
③火災報知設備 ④仮設冷房設備 各1式  
III 特別教室棟 ①幹線動力設備 ②電灯・コンセント設備  
③拡声設備 ④火災報知設備 各1式
- ・ 変更理由 仮設移動式エアコン設置工事、コンセント増設工事等の追加に伴う変更増のため。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建補委第7号  
市道押上越前線路線測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市南押上1丁目地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社フクシマ測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字中浜132-1
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月18日
- ・ 履行期間 変更前 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月26日 まで  
変更後 令和 2年12月 4日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,892,000 円  
変更後 2,289,100 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 路線測量業務委託 L=0.10km  
中心線、仮BM、縦横断測量 L=0.10km

変更後 路線測量業務委託 L=0.12km  
中心線、仮BM、縦横断測量 L=0.12km

- ・ 変更理由
  - ・ 北陸新幹線の測量成果と整合を図るため、基準点を増量する。
  - ・ 終点側現道部の道路改良が必要なため、終点側の測量を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-1119号  
 工事名 早川右岸線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字新町地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
 住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和2年3月30日
- ・ 変更契約日 令和3年2月19日
- ・ 工期  
 変更前 令和2年3月30日 から 令和3年3月12日 まで  
 変更後 令和2年3月30日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)  
 変更前 35,750,000 円  
 変更後 35,750,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=135m  
 舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m<sup>2</sup>  
 道路側溝工 (U-300B) L=43.8m  
 ガートケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m  
 水抜ボ-リンク (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)  
 開暗渠工L=107.0m  
 法面保護工 (植生マット工) A=2690m<sup>2</sup>  
  
 変更後 復旧延長 L=135m  
 舗装工 (アスファルト舗装 t=5cm) A=320m<sup>2</sup>  
 道路側溝工 (U-300B) L=43.8m  
 ガートケーブル設置工 新規L=61.0m 再設置L=60.0m  
 水抜ボ-リンク (VP φ 40mm) N=1箇所 (L40m×6孔×1郡)  
 開暗渠工L=107.0m  
 法面保護工 (植生マット工) A=2690m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 記録的な降雪により工事進捗に大幅な影響を受け、工事日数に不足が生じたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第10号  
工事名 ゆとり館浴室改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字木浦地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年1月22日
- ・ 変更契約日 令和3年2月19日
- ・ 工 期  
変更前 令和3年1月22日 から 令和3年3月22日 まで  
変更後 令和3年1月22日 から 令和3年3月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,650,000 円  
変更後 1,738,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 天井改修工事 一式

変更後 天井改修工事 一式

- ・ 変更理由 男湯天井の換気扇ダクトが破損していたため、修繕工事を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第2号  
市道万代屋裏小路線ほか電線共同溝整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 5月19日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月22日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 5月19日 から 令和 3年 3月26日 まで  
変更後 令和 2年 5月19日 から 令和 3年 3月26日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 85,470,000 円  
変更後 89,958,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=212.3m  
  
電線共同溝 一式  
排水構造物 L=58m  
  
変更後 施工延長 L=214.0m  
  
電線共同溝 一式  
排水構造物 L=64.5m
- ・ 変更理由 試掘の結果、現地土質が砂質土であり、掘削影響範囲に入る家屋への影響が懸念されるため、家屋調査をN=7棟増工する。  
分岐柵蓋の高さ調整が必要なため、調整リングをN=30個増工する。





## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名  
ガ水簡委第2-2号  
西海簡易水道 配水管更新実施設計業務委託
- ・ 履行場所  
糸魚川市 大字栗倉 地内
- ・ 種 別  
上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所  
新日本設計株式会社上越営業所  
新潟県上越市木田1-8-17 上越OSビル
- ・ 当初契約日  
令和 2年10月29日
- ・ 変更契約日  
令和 3年 2月22日
- ・ 履行期間  
変更前 令和 2年10月29日 から 令和 3年 3月15日 まで  
変更後 令和 2年10月29日 から 令和 3年 3月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 8,690,000 円  
変更後 8,947,400 円
- ・ 委託業務  
の 概 要  
変更前 水道施設整備実施設計 (詳細設計) 一式  
  - ・ 水管橋詳細設計 (パイプヒューム形式)
  - ・ 水管橋橋梁照査 (橋台設計)
  - ・ 測量業務 (4級基準点測量、中心線測量、縦横断測量、  
現地測量400㎡)
  - ・ 地質調査 (ボーリング 本数N=1本、L=10m)  
 変更後 水道施設整備実施設計 (詳細設計) 一式  
  - ・ 水管橋詳細設計 (パイプヒューム形式)
  - ・ 水管橋橋梁照査 (橋台設計)
  - ・ 測量業務 (4級基準点測量、中心線測量、縦横断測量、  
現地測量400㎡)
  - ・ 地質調査 (ボーリング 本数N=1本、L=11.5m)
- ・ 変更理由 地質調査において、土質、ボーリング延長について変更するもの。  
 「土質」 変更前：砂、砂質土 変更後：玉石混じり土砂  
 「ボーリング延長」 変更前：L=10.0m、変更後：L=11.5m

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第14号  
能生小学校トイレ洋式化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年12月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月25日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 2年12月 4日	から	令和 3年 3月18日	まで
変更後	令和 2年12月 4日	から	令和 3年 3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	14,520,000 円
変更後	14,899,500 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	トイレの洋式化工事
	内装改修工事：一式
	電気設備工事：一式
	衛生設備機器工事：一式

  

変更後	トイレ洋式化工事
	内装改修工事：一式
	電気設備工事：一式
	衛生設備機器工事：一式
	天井点検口の設置：4か所
	小便器の取替：1組
	掃除流し用トラップの取替：1組
	換気扇の取替：1台
- ・ 変更理由 配線施工を行うための天井点検口の設置および小便器、掃除流し用トラップ、換気扇の機器故障に伴う取替工事を行う。  
上記工事の増により、13日間の工期延長を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第26号  
三ヶ能生頭首工改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柱道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 2年 2月21日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月26日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 2月21日 から 令和 3年 3月12日 まで  
変更後 令和 2年 2月21日 から 令和 3年 3月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,728,000 円  
変更後 15,006,200 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	土砂吐水路・取水施設改修 エプロン改修工 側壁改修工 取水施設改修工 仮設工	A=61.0㎡ A=37.0㎡ 一式 一式
	水門扉改修 水門扉製作・据付	n=1門
変更後	土砂吐水路・取水施設改修 エプロン改修工 側壁改修工 取水施設改修工 仮設工	A=61.0㎡ A=37.0㎡ 一式 一式
	水門扉改修 水門扉製作・据付	n=1門
- ・ 変更理由
  - ・ 仮締切工の天端を仮設道路として使用するため、仮締切工の土工量を増工する。
  - ・ 既設水門施設の照査の結果、開閉機の規格を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水第2-21号  
工 事 名 須沢地区ガス水道管布設替（その3）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 令和 2年 8月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月26日
- ・ 工 期  
変更前 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 3月15日 まで  
変更後 令和 2年 8月 7日 から 令和 3年 3月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 29,370,000 円  
変更後 29,990,400 円
- ・ 工事の概要  
変更前 <ガス> 本設 φ50mm PE L=381.0m  
供給管 30本  
<水道> 本設 φ50mm PE-W L=382.0m  
給水管 38本  
  
変更後 <ガス> 本設 φ50mm PE L=363.0m  
供給管 30本  
<水道> 本設 φ50mm PE-W L=363.0m  
給水管 40本
- ・ 変更理由 既設管の切替の箇所が当初の想定と違ったため、施工延長を減工する。既設給水管の取り出し位置が想定と違った箇所があったため、給水管の取り出しを増工する。地元との協議の結果、誘導員の配置を変更したため、交通誘導警備員の人数を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教こ第26号  
工事名 大和川小学校トイレ洋式化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所  
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 2月26日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 3月22日 まで  
変更後 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,690,000 円  
変更後 19,690,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 トイレ洋式化改修 多目的便所新設 1箇所  
和風便器撤去 30箇所 洋風便器取付 17箇所  
トイレ乾式化改修 床超防汚性ビニールシート貼り 67.9㎡  
床薄型汚垂陶器板張り 5.9㎡  
壁マシン樹脂化粧板貼り 55.9㎡  
器具類非接触改修 自動水栓取替 8箇所  
センサー式LED照明器具取替 50箇所  
  
変更後 トイレ洋式化改修 多目的便所新設 1箇所  
和風便器撤去 30箇所 洋風便器取付 17箇所  
トイレ乾式化改修 床超防汚性ビニールシート貼り 67.9㎡  
床薄型汚垂陶器板張り 5.9㎡  
壁マシン樹脂化粧板貼り 0.0㎡  
器具類非接触改修 自動水栓取替 8箇所  
センサー式LED照明器具取替 30箇所  
トイレ小便器撤去更新 12箇所
- ・ 変更理由 施工に際し、現地再確認及び学校との協議の結果、仕上げや仕様の変更を行う。  
なお、この変更契約に伴い、工期を9日間延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第13号  
湯川内第2地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平・大字中川原新田・大字北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会  
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和3年2月26日
- ・ 履行期間 変更前 令和2年7月2日 から 令和3年3月12日 まで  
変更後 令和2年7月2日 から 令和3年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,445,000円  
変更後 6,000,500円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 A=19.0ha

変更後 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 A=18.1ha

- ・ 変更理由
  - ・ 地元協議により、ほ場の形状が確定したため、計画面積及び計画勾配を変更する。
  - ・ 水利条件について、ほ場整備計画策定のため、水利計画設計を増工する。
  - ・ 水利計画設計の増工にともない、工期を延長する。