

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第5号
寺地地区公民館改築工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 杉田建築設計事務所
住 所 糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日 平成24年5月8日
- ・ 変更契約日 平成24年10月1日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年5月8日	から	平成24年10月4日	まで
	変更後	平成24年5月8日	から	平成25年2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	2,026,500 円
	変更後	3,080,700 円
- ・ 委託の概要

	変更前	<p>大規模改修設計 寺地地区公民館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物用途 集会場 ・ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建 ・ 床面積 401.82㎡
	変更後	<p>大規模改修設計 寺地地区公民館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物用途 集会場 ・ 構造 鉄筋コンクリート造 2階建 ・ 床面積 401.82㎡ ・ 1階の全面改修
- ・ 変更理由 1階全体の間取りが大幅に変更となることにより、設計業務量が増加したため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教総第20号
糸魚川東中学校校舎改築工事（建築）
- ・ 履行場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又・カネタ特定共同企業体
住所 糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成23年9月21日
- ・ 変更契約日 平成24年10月2日
- ・ 履行期間
変更前 平成23年9月21日 から 平成25年8月30日 まで
変更後 平成23年9月21日 から 平成25年8月30日 まで
- ・ 契約金額（消費税込）
変更前 518,700,000 円
変更後 518,700,000 円
- ・ 委託の概要
変更前
 - ・ 管理棟建築工事 一式
 - ・ 校舎棟建築（Ⅰ期）工事 一式
 - ・ 校舎棟建築（Ⅱ期）工事 一式
 - ・ 渡り廊下改修工事 一式
 - ・ 特別教室改修工事 一式
 変更後
 - ・ 管理棟建築工事 一式
 - ・ 校舎棟建築（Ⅰ期）工事 一式
 - ・ 校舎棟建築（Ⅱ期）工事 一式
 - ・ 渡り廊下改修工事 一式
 - ・ 特別教室改修工事 一式
- ・ 変更理由 給食室厨房機器について再度検討を行い、機器の変更の必要が生じた為、機器の変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教総第21号
糸魚川東中学校校舎改築工事（電気設備）
- ・ 履行場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社松沢電業
住所 糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 平成23年10月25日
- ・ 変更契約日 平成24年10月2日
- ・ 履行期間

変更前	平成23年10月25日	から	平成25年8月30日	まで
変更後	平成23年10月25日	から	平成25年8月30日	まで
- ・ 契約金額（消費税込）

変更前	108,675,000 円
変更後	108,969,000 円
- ・ 委託の概要

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理棟電気設備工事 一式 ・ 校舎棟電気設備1期工事 一式 ・ 校舎棟電気設備2期工事 一式 ・ 特別教室棟電気設備工事 一式
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理棟電気設備工事 一式 ・ 校舎棟電気設備1期工事 一式 ・ 校舎棟電気設備2期工事 一式 ・ 特別教室棟電気設備工事 一式
- ・ 変更理由 外構工事との調整により構内配線ルート変更の必要が生じた為、ケーブル、ハンドボールの数量変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教総第22号
糸魚川東中学校校舎改築工事（機械設備）
- ・ 履行場所 糸魚川市大字梶屋敷地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成23年10月25日
- ・ 変更契約日 平成24年10月2日
- ・ 履行期間
変更前 平成23年10月25日 から 平成25年8月30日 まで
変更後 平成23年10月25日 から 平成25年8月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 111,090,000 円
変更後 115,258,500 円
- ・ 委託の概要
変更前
 - ・ 管理棟機械設備工事 一式
 - ・ 校舎棟機械設備工事（1期） 一式
 - ・ 校舎棟機械設備工事（2期） 一式
 - ・ 既存特別教室棟機械設備工事 一式
 変更後
 - ・ 管理棟機械設備工事 一式
 - ・ 校舎棟機械設備工事（1期） 一式
 - ・ 校舎棟機械設備工事（2期） 一式
 - ・ 既存特別教室棟機械設備工事 一式
- ・ 変更理由 厨房機器のレイアウト調整により排気ファンの変更の必要が生じた為変更を行う。
ガスFF暖房機について再検討した結果、（すばやく部屋を暖める為に）能力を高めにしてある機器を一般的な能力に変更する。
工期短縮のために、給排水の仮配管を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 建委第1号
除雪車両基地実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住所 糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成24年4月26日
- ・ 変更契約日 平成24年10月2日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年4月26日	から	平成25年3月20日	まで
変更後	平成24年4月26日	から	平成25年3月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,980,000 円
変更後	9,802,800 円
- ・ 委託の概要

変更前	除雪車両基地実施設計 1棟 鉄骨造平屋建て 計画床面積 864㎡
変更後	除雪車両基地実施設計 1棟 鉄骨造平屋建て 計画床面積 951㎡ 地盤調査
- ・ 変更理由 敷地状況及び近隣の地盤調査による再検討の結果、建物面積の地盤調査が必要と判断されたため、地盤調査費を計上する。収容車両台数が当初予定より増えたため、計画床面積を87㎡追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第8号
工事名 市道高谷根線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社渋谷建設
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成24年10月 3日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 7月 4日 から 平成24年10月31日 まで
変更後 平成24年 7月 4日 から 平成24年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,557,000 円
変更後 4,996,950 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=226m 幅員 W=3.9m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU-3 250) L=104m
現場打側溝蓋 L=122m
 - ・ 舗装工
オーバーレイ工 (⑫密粒度アスコン13FH改質 I 型) A=309m²
 変更後 道路改良 L=224m 幅員 W=3.9m
 - ・ 側溝工
U型側溝 (PU-3 250) L=126m
現場打側溝蓋 L= 98m
 - ・ 舗装工
オーバーレイ工 (⑫密粒度アスコン13FH改質 I 型) A=301m²
- ・ 変更理由 現場精査の結果、施工延長を2m減工し、側溝布設及び現場打側溝蓋の延長、オーバーレイ面積を変更する。地元からの要望と協議の結果、幅員拡幅のための岩石処理工を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

・ 委託番号 及び委託名	24災建委第1号 市道脇ノ向線土質調査業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字木浦地内				
・ 種別	土質及び基礎				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社村尾技建上越営業所 上越市石橋2-7-30				
・ 当初契約日	平成24年7月25日				
・ 変更契約日	平成24年10月3日				
・ 履行期間	変更前	平成24年7月25日	から	平成24年11月1日	まで
	変更後	平成24年7月25日	から	平成24年12月21日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	4,988,550 円			
	変更後	6,283,200 円			
・ 委託の概要	変更前	調査ボーリング (L=12m) 2孔 標準貫入試験 24回 パイプ式歪計設置・観測 2孔 地下水位観測 2孔 簡易揚水試験 8回 安定解析・対策工法検討 一式 平面測量 0.012km ² 縦断測量 (地すべり方向) 1箇所			
	変更後	調査ボーリング (L=12m) 2孔 標準貫入試験 24回 パイプ式歪計設置・観測 2孔 地下水位観測 2孔 簡易揚水試験 8回 安定解析・対策工法検討 一式 平面測量 0.012km ² 縦断測量 (地すべり方向) 1箇所 路線測量・査定準備作業 0.06km			
・ 変更理由	国・県との打合せで概ねの対策工法等が決定したので、災害査定のための路線測量・道路詳細設計及び査定準備作業を追加し、それに伴い期間を50日間延長する。				

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第12号
 (仮称) 田沢地区公民館設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 本間清一建築研究所
 住 所 糸魚川市大字中浜126-1
- ・ 当初契約日 平成24年6月20日
- ・ 変更契約日 平成24年10月3日
- ・ 履行期間
 変更前 平成24年6月20日 から 平成24年10月31日 まで
 変更後 平成24年6月20日 から 平成24年10月31日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)
 変更前 1,092,000 円
 変更後 1,484,700 円
- ・ 委託の概要
 変更前 下記建物の基本・実施設計、積算、確認申請業務とする。
 ・建物名称：(仮称) 田沢地区公民館
 ・用途：集会場
 ・構造：木造平屋建て 1棟、車寄せ鉄骨造
 ・面積：延べ床面積 230㎡程度
 ・地盤調査：SS10m 5か所

変更後 下記建物の基本・実施設計、積算、確認申請業務とする。
 ・建物名称：(仮称) 田沢地区公民館
 ・用途：集会場
 ・構造：木造平屋建て 1棟、車寄せ鉄骨造
 ・面積：延べ床面積 230㎡程度
 ・地盤調査：SS10m 5か所
 ・地盤調査：SS10m 5か所(再調査)
 ・地盤調査：試掘1.0㎡ 5か所
 ・設計追加 太陽光発電設備(5kw)
- ・ 変更理由 地盤の固さを判断するための再調査と試掘業務の追加。
 太陽光発電設備(5kw)の設計追加

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 下单第24-16号
桂污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社利根川組
住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成24年10月 5日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月20日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成24年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 5,859,000 円
変更後 6,549,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 施工延長 L=94.6m
管渠工(開削) VU◎200 L=92.80m
組立1号マンホール N=2箇所
公共樹及び取付管工 N=1箇所

変更後 施工延長 L=189.6m
管渠工(開削) VU◎200 L=92.80m
管渠工(開削) VU◎150 L=94.25m
組立1号マンホール N=2箇所
小口径マンホール(300型) N=1箇所
公共樹及び取付管工 N=1箇所

- ・ 変更理由 道路の掘り返し防止のため、道路改良予定区間の管渠布設工をL=95.0m増工する。
なお、下水道管渠布設は、既発注水道工事と同時施工で行い経費縮減を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第4号
中央地区公民館耐震補強改修工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体
住所 糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 平成24年6月6日
- ・ 変更契約日 平成24年10月5日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年6月6日 から 平成24年11月2日 まで
変更後 平成24年6月6日 から 平成24年12月3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 3,150,000 円
変更後 3,566,850 円
- ・ 委託の概要
変更前
1 設計委託内容
・ 大規模改修工事設計
・ 耐震補強設計
2 建物概要
・ 建物用途：集会場
・ 構造：RC（鉄筋コンクリート）造 2階建て
一部鉄骨造（鉄骨部分は新耐震基準）
・ 床面積：348.48㎡(RC部分) + 53.68㎡(鉄骨部分) = 402.16㎡

変更後
1 設計委託内容
・ 大規模改修工事設計
・ 耐震補強設計
外壁改修工事、屋根防水工事の追加
2 建物概要
・ 建物用途：集会場
・ 構造：RC（鉄筋コンクリート）造 2階建て
一部鉄骨造（鉄骨部分は新耐震基準）
・ 床面積：348.48㎡(RC部分) + 53.68㎡(鉄骨部分) = 402.16㎡
- ・ 変更理由 地元との改修内容における再協議の結果、当初予定していた外部改修内容の変更があったため（外壁改修工事、屋根防水工事の追加）設計業務量の増加に伴い、工期を31日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第11号
林道福来口線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年10月10日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年10月31日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年10月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,289,000 円
変更後 2,289,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 道路改良 L=48m W=3.6m
土 工 一式
法面保護工 植生マット工 A=449.4m²
排水施設工 L型側溝(250)布設替 L=36m

変更後 道路改良 L=48m W=3.6m~5.1m
土 工 一式
法面保護工 植生マット工 A=461.0m²
排水施設工 L型側溝(250)布施替 L=31.9m

- ・ 変更理由
 - ・ 起点側法面上部で風化の著しい箇所があるため、法面保護面積をA=11.6m²増工する。
 - ・ 崩土を排土したところ、L型側溝(250)が終点側既設と良好に取付くため、L型側溝(250)布設替延長をL=4.1m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第16号
真光寺用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成24年10月11日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月22日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年 8月22日 から 平成25年 1月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,097,500 円
変更後 3,954,300 円
- ・ 工事の概要
変更前 用水改修延長 L=121.6m
土 工 一 式
水路工 L=118.7m
ベンチフォーム布設工(500型) L=102.2m
ベンチフォーム布設替工(500型) L=9.0m
ベンチフォームボックス布設工(500型) L=6.5m
ベンチフォーム分水樹(Ⅲ型) N=1基
付帯工 練石積工 A=12.0㎡ 田区取水栓設置工 N=3箇所

変更後 用水改修延長 L=151.6m (1工区 L=121.6m、2工区 L=30.0m)
土 工 一 式
水路工 【1工区】 L=118.7m BF分水樹(Ⅲ型) N=1基、
BF布設工(500型) L=102.2m、BF布設替工(500型) L=9.0m、
BFボックス布設工(500型) L=6.5m
【2工区】 L=28.5m PE管(ストレート)布設工(φ300mm) L=28.5m、
集水樹,現場打ち 一式
付帯工 練石積工 A=12.0㎡、田区取水栓設置工 N=3箇所
- ・ 変更理由 真光寺用水支流において、既設水路が大きく破損しており、良好な通水ができない状態であることから、当該区間の改修工事を下記のとおり増工する。
・ 改修延長 L=30.0m PE管(ストレート)布設工 L=28.5m、集水樹,現場打ち水路 一式

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第2号
工 事 名 大沢地区公民館改築（建築）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社山岸組
住 所 新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日 平成24年 5月16日
- ・ 変更契約日 平成24年10月11日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月16日 から 平成24年11月 1日 まで
変更後 平成24年 5月16日 から 平成24年11月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 46,725,000 円
変更後 47,048,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 建築工事（地区公民館新築工事）
構造：木造平屋建 建築面積：261.47㎡ 延床面積：245.94㎡
屋根：ガルバリウム鋼板 瓦棒葺き 外壁：中空セメント板
外構工事（敷地内駐車場整備）
上層、下層路盤：561.0㎡ 縁石ブロック：87.1m
地先境界ブロック：11.5m U字側溝、グレーチング：60.2m

変更後 建築工事（地区公民館新築工事）
構造：木造平屋建 建築面積：261.47㎡ 延床面積：245.94㎡
屋根：ガルバリウム鋼板 瓦棒葺き 外壁：窯業系サイディング
外構工事（敷地内駐車場整備）
上層、下層路盤：561.0㎡ 縁石ブロック：101.3m
地先境界ブロック：11.5m U字側溝、グレーチング：22.0m
- ・ 変 更 理 由 発生土処理について、当初設計で想定した運搬距離5.5km内に土置場を確保できず、大字市振地内の旧なみじ荘の西側敷地に置くことになり、運搬距離が増加したため、運搬費を変更増としたい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第5号
大沢地区公民館改築（電気設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年 5月23日
- ・ 変更契約日 平成24年10月11日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 5月23日	から	平成24年11月 1日	まで
変更後	平成24年 5月23日	から	平成24年11月 1日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,087,500 円
変更後	7,863,450 円
- ・ 工事の概要

変更前	電気設備工事 一式（地区公民館新築工事） ・ 幹線工事 ・ 照明設備工事 ・ 弱電設備工事 ・ 太陽光発電設備工事
変更後	電気設備工事 一式（地区公民館新築工事） ・ 幹線工事 ・ 照明設備工事 ・ 弱電設備工事 ・ 太陽光発電設備工事
- ・ 変更理由 電化社との打合せの結果、架空電線との近接工事になり、電線の保護が必要となったため追加計上したい。また、引込柱にとりつけるアンテナが建物より低くなり電波受信に支障が出る可能性があるため、柱の高さを6.3mから8.0mに変更したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第6号
大沢地区公民館改築（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社青海ガス水道公社
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日 平成24年 5月24日
- ・ 変更契約日 平成24年10月11日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 5月24日 から 平成24年11月 1日 まで
変更後 平成24年 5月24日 から 平成24年11月 1日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,705,000 円
変更後 12,871,950 円
- ・ 工事の概要
変更前 機械設備工事 一式（地区公民館新築工事）
・ 給排水設備工事
・ 衛生設備工事
・ ガス設備工事
・ 空調換気設備工事
・ 厨房器具設備工事

変更後 機械設備工事 一式（地区公民館新築工事）
・ 給排水設備工事
・ 衛生設備工事
・ ガス設備工事
・ 空調換気設備工事
・ 厨房器具設備工事
- ・ 変更理由 建築工事の変更に伴い配管ルートを変更し、配管延長が増えたため変更増としたい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

建補委第2号
市道一の宮滝川原線路線測量業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市一の宮3・4丁目地内
- ・ 種別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

有限会社杉本測量
糸魚川市一の宮2-8-19
- ・ 当初契約日

平成24年7月26日
- ・ 変更契約日

平成24年10月12日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年7月26日	から	平成24年11月2日	まで
変更後	平成24年7月26日	から	平成25年3月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,921,500円
変更後	1,921,500円
- ・ 委託の概要

変更前	路線測量 L=0.246km 基準点測量 4級基準点測量 N=9点 TS測量 現地測量 A=0.018km ² 路線測量 中心線・縦横断測量 L=0.246km
変更後	路線測量 L=0.246km 基準点測量 4級基準点測量 N=9点 TS測量 現地測量 A=0.018km ² 路線測量 中心線・縦横断測量 L=0.246km
- ・ 変更理由

改良工事の法線の決定及び地元債権者との協議に時間を要するため、工期を140日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第12号
工 事 名 青海総合グラウンド管理施設改築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺建設株式会社北陸支店
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地170-1
- ・ 当初契約日 平成24年 6月20日
- ・ 変更契約日 平成24年10月15日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月20日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年 6月20日 から 平成25年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 23,520,000 円
変更後 25,320,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 既存管理施設解体工事 一式
構 造：RC造 2階建て
延床面積：143㎡
管理施設新築工事 一式
構 造：RC造 平屋建て
延床面積：93.96㎡
電気設備工事（照明設備、呼出設備）
機械設備工事（給排水設備、換気設備、衛生設備）

変更後 既存管理施設解体工事 一式
構 造：RC造 2階建て
延床面積：143㎡
管理施設新築工事 一式
構 造：RC造 平屋建て
延床面積：93.96㎡
電気設備工事（照明設備、呼出設備）
機械設備工事（給排水設備、換気設備、衛生設備）
- ・ 変 更 理 由 ガス給湯器設置及び建築工事車両通路確保による鉄板敷設

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 商委第1号
企業団地造成地質調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種別 地質調査
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社サンワコン新潟支店
住所 新潟市中央区烏屋野2-14-1
- ・ 当初契約日 平成24年9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年10月15日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年9月12日 から 平成24年11月9日 まで
変更後 平成24年9月12日 から 平成24年11月9日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,449,000 円
変更後 1,879,500 円
- ・ 委託の概要
変更前 調査ボーリング
ノンコアボーリング (φ66mm) L=42.0m (L=7.0m×6孔)
標準貫入試験 N=42回
解析等調査 一式

変更後 調査ボーリング
ノンコアボーリング (φ66mm) (礫混じり土砂) L=14.6m
ノンコアボーリング (φ66mm) (玉石混じり土砂) L=23.1m
ノンコアボーリング (φ66mm) (粘性土) L=5.3m
標準貫入試験 N=43回
解析等調査 一式
- ・ 変更理由 6箇所の調査ボーリングの結果、土質が当初想定していた礫混じり土砂ではなく、玉石混じり土砂の割合が多かったため、土質区分を変更1ヶ所の観測箇所で、N値50以上の安全地盤確認のため、掘進長を変更増

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 教生委第7号
高畑地区公民館改修工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 杉田建築設計事務所
住所 糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年10月18日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年5月30日 から 平成24年10月26日 まで
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年2月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,218,000 円
変更後 1,845,900 円
- ・ 委託の概要
変更前
1 設計委託内容
・ 大規模改修設計
内装の改修 一式
2階集会場のエアコンの設置
2 建物概要
高畑地区公民館
・ 建物用途 集会場
・ 構造 鉄骨造 2階建て
・ 床面積 461.71㎡
変更後
1 設計委託内容
・ 大規模改修設計
内装の改修 一式
2階集会場のエアコンの設置
天井・壁・床張替、畳表替、トイレ内装改修の追加
2 建物概要
高畑地区公民館
・ 建物用途 集会場
・ 構造 鉄骨造 2階建て
・ 床面積 461.71㎡
- ・ 変更理由 地区要望により改修箇所が追加となったことに伴う設計業務量の増加。
設計業務量の増加に伴い、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 農委第5号
大和川漁港海岸侵食対策実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大和川、田伏地内
- ・ 種別 河川、砂防及び海岸・海洋
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社センク 2 1
住 所 東京都中央区日本橋堀留町 2 - 1 0 - 9
- ・ 当初契約日 平成24年6月27日
- ・ 変更契約日 平成24年10月22日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年6月27日	から	平成25年3月22日	まで
変更後	平成24年6月27日	から	平成25年3月22日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	8,820,000 円
変更後	8,886,150 円
- ・ 委託の概要

変更前	潜堤詳細設計 N=9基 深浅測量 L=0.76km (総延長L=4.8km)
変更後	潜堤詳細設計 N=9基 深浅測量 L=3.12km (総延長L=14.8km)
- ・ 変更理由

現状海底地盤の詳細な調査のため、深浅測量の増工を行う。

深浅測量	当初	L=0.76km (総延長L=4.8km)
	変更	L=3.12km (総延長L=14.8km)

公共工事変更契約締結の公表

・ 工事番号	農第6号				
・ 工事名	田中法面復旧工事				
・ 工事場所	糸魚川市大字田中地内				
・ 種別	土木一式工事				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社谷村開発 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16				
・ 当初契約日	平成24年 7月11日				
・ 変更契約日	平成24年10月23日				
・ 工期	変更前	平成24年 7月11日	から	平成24年11月30日	まで
	変更後	平成24年 7月11日	から	平成24年11月30日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	3,045,000 円			
	変更後	3,377,850 円			
・ 工事の概要	変更前	施工延長	L=31m		
		1号箇所	L=20m		
		土 工		一式	
		法面保護工	植生シート工	A=214.6㎡	
		土 留 工	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2~4段	L= 19m	
		2号箇所	L=11m		
		土 工		一式	
		土 留 工	パネル柵工 (H1.0)	L= 11m	
	変更後	施工延長	L=31m (1号箇所 L=20m、2号箇所 L=11m)		
		1号箇所	土 工	一式	
			法面保護工	植生シート工	A=214.6㎡
			土 留 工	フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2~4段	L= 19m
			排水施設工	土側溝工	L= 20m
		2号箇所	土 工	一式	
			土 留 工	パネル柵工 (H1.0)	L= 6m

- ・ 変更理由
 - ・ 2号箇所において、土質が軟弱なため、木杭打を増工する。
 - ・ 1号箇所付近で土水路が埋塞し、地すべり防止のため、土側溝設置工を増工する。
 - ・ 地権者から同意が得られず残土置場を変更するため、残土運搬距離を増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・委託番号及び委託名

農委第4号
林道花立線災害復旧設計業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字釜沢地内
- ・種別
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

国土防災技術株式会社新潟支店
新潟市西区坂井1035-1
- ・当初契約日

平成24年6月19日
- ・変更契約日

平成24年10月23日
- ・履行期間

変更前	平成24年6月19日	から	平成24年10月31日	まで
変更後	平成24年6月19日	から	平成24年12月17日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,680,000円
変更後	1,680,000円
- ・委託の概要

変更前	測量設計業務 平板測量 A=0.014km ² 路線測量(中心線、縦断、横断) L=0.2km 詳細設計 L=0.2km
変更後	測量設計業務 平板測量 A=0.014km ² 路線測量(中心線、縦断、横断) L=0.2km 詳細設計 L=0.2km
- ・変更理由

路線内の災害復旧計画において、新潟県との調整に時間を要したため工期47日間の延伸を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第23号
工 事 名 美山球場バックスクリーン塗装工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年10月24日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,911,000 円
変更後 2,433,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 バックスクリーン塗装 (両面) A=153m²
鉄骨部塗替 一式

変更後 バックスクリーン塗装 (両面) A=153m²
鉄骨部塗替 一式

- ・ 変 更 理 由 再調査及びケレンの結果、鋼板の腐食が激しく、塗装するには鋼板の補修が必要なため、ステンレス板張りを行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

能事第6号
市道鷺尾森本線側溝改良工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社高鳥組
新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日

平成24年 7月 26日
- ・ 変更契約日

平成24年10月 25日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 7月 26日	から	平成24年11月 12日	まで
変更後	平成24年 7月 26日	から	平成24年11月 12日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	3,832,500 円
変更後	3,963,750 円
- ・ 工事の概要

変更前	側溝改良 L=56m
	自由勾配側溝工 (600型) L=55m
	横断工 (φ300) L=5.5m
変更後	側溝改良 L=56m
	自由勾配側溝工 (600型) L=55m
	横断工 (φ300) L=5.1m
- ・ 変更理由

関係者と立会の結果、積雪時を考慮して流雪溝用グレーチング蓋 (600型L=1m) を2枚増工し、コンクリート蓋 (600型L=0.5m) を4枚減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 能事第8号
広域農道修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年10月25日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月12日 から 平成24年11月12日
変更後 平成24年 9月12日 から 平成24年11月12日
まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,362,500 円
変更後 2,592,450 円
- ・ 工事の概要
変更前 広域農道修繕 L=67.0m
アスファルト舗装工A=157.0m²
ガードケーブル撤去設置工 L=68.0m

変更後 広域農道修繕 L=67m
アスファルト舗装工A=173.0m²
ガードケーブル撤去設置工 L=68.0m

- ・ 変更理由 台風及び豪雨によりアスファルト舗装が一部破損したため舗装工16.0m²を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-2号
中浜污水幹線築造（その2）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住所 糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年10月25日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年5月30日	から	平成25年3月15日	まで
	変更後	平成24年5月30日	から	平成25年3月15日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

	変更前	43,260,000 円
	変更後	53,609,850 円
- ・ 委託の概要

	変更前	施工延長 L=346.2m 管渠工（開削）VU φ150mm L=296.3m 管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 77.0m 組立1号マンホール N= 4箇所 組立2号マンホール N= 1箇所 小口径マンホール N=16箇所 公共樹及び取付管 N=23箇所
	変更後	施工延長 L=406.4m 管渠工（開削）VU φ150mm L=334.4m 管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 91.5m 組立1号マンホール N= 1箇所 組立2号マンホール N= 1箇所 小口径マンホール N=26箇所 公共樹及び取付管 N=27箇所
- ・ 変更理由

下水道施設の早期供用開始を図るため、自然流下管路の延長を38.1m 圧送管路の延長を14.5m増工する。
 国土交通省消雪パイプ井戸付近より湧水があるため、水替（常時排水）を計上する。
 他工事で未施工となる付帯工（排水構造物工、消雪パイプ工等）を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-3号
中浜汚水幹線築造（その3）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住所 糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年10月25日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年5月30日 から 平成25年3月15日 まで
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 40,530,000 円
変更後 37,704,450 円
- ・ 委託の概要
変更前 施工延長 L=310.1m
管渠工（開削）VU φ150mm L=299.2m
管渠工（開削）HiVP φ100mm L= 53.0m
組立1号マンホール N= 6箇所
組立2号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール N=13箇所
公共柵及び取付管 N=19箇所

変更後 施工延長 L=342.3m
管渠工（開削）VU φ150mm L=314.1m
管渠工（開削）HiVP φ100mm L= 53.0m
組立1号マンホール N= 6箇所
組立2号マンホール N= 1箇所
小口径マンホール N=18箇所
公共柵及び取付管 N=17箇所
- ・ 変更理由 工事施工に先立ち、地下埋設物（帝石パイプライン）の正確な位置や埋設深を試掘により確認したところ、パイプラインの上越しに下水道本管を埋設することが可能となったため、東側工区L=170.7mの本管埋設深を全体的に約80cm浅くし、管路土工費を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 図第1号
糸魚川市民図書館耐震補強・改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村建設
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年7月4日
- ・ 変更契約日 平成24年10月26日
- ・ 工 期 変更前 平成24年7月4日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年7月4日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,545,000 円
変更後 14,030,100 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強工事 耐震壁新設2箇所 ・ 内装改修工事 階段室 壁塗装改修 和室 壁全面改修 視聴覚室 壁、床仕上改修 各階 縦型ブラインド入替 ・ トイレ洋式化工事 1階、2階男女各1箇所 計4箇所
変更後	<ul style="list-style-type: none"> ・ 耐震補強工事 耐震壁新設2箇所 ・ 内装改修工事 階段室 壁塗装改修 和室 壁全面改修 視聴覚室 壁、床仕上改修 各階 縦型ブラインド入替 ・ トイレ様式化工事 1階、2階男女各1箇所 計4箇所 ・ 防水工事 2階事務室 サッシ水切取替
- ・ 変更理由 2階事務室の窓の水切り部分から雨水が侵入し、内壁が傷んでいたため、水切りの取替え及び内壁の張替作業を追加で行うため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下单第24-16号
 工事名 桂污水枝線築造工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 有限会社利根川組
 住 所 新潟県糸魚川市大字平399-10
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成24年10月26日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月20日	から	平成24年12月21日	まで
変更後	平成24年 9月20日	から	平成25年 2月 1日	まで
- ・ 契約金額
 (消費税込)

変更前	6,549,900 円
変更後	6,549,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=189.6m	
	管渠工 (開削) VU◎200	L=92.80m	
	管渠工 (開削) VU◎150	L=94.25m	
	組立1号マンホール	N=2箇所	
	小口径マンホール (300型)	N=1箇所	
	公共樹及び取付管工	N=1箇所	
変更後	施工延長	L=189.6m	
	管渠工 (開削) VU◎200	L=92.80m	
	管渠工 (開削) VU◎150	L=94.25m	
	組立1号マンホール	N=2箇所	
	小口径マンホール (300型)	N=1箇所	
	公共樹及び取付管工	N=1箇所	
- ・ 変更理由 隣接する敷地造成工事と工程調整した結果、当工事箇所の道路を敷地造成工事用の資材搬入路として随時空ける必要が生じたため、工期を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水 第 46 号
- 及 び 工 事 名 竹ヶ花地区ガス中圧管布設替(その2) 工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字竹ヶ花 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工 事 の 概 要 (ガス)
- (変 更 後) 本設 φ100mm PLP (中圧) L=116.0m

- ・ 契約の相手方
- 商号又は名称 株式会社 猪又鉄工所
- 住 所 糸魚川市大字新町55

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 10 月 19 日から 平成 25 年 1 月 31 日まで	2,887,500 円	平成 24 年 10 月 19 日
変更 (1 回目)	平成 24 年 10 月 19 日から 平成 25 年 1 月 31 日まで	2,458,050 円	平成 24 年 10 月 30 日
変更 (2 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日
変更 (3 回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 ・特記仕様書に記載のとおり、隣接工事 (ガ水第9号) の受注者が同一となったため、諸経費調整による変更減。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教総第12号
糸魚川小学校第Ⅱ期解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年7月11日
- ・ 変更契約日 平成24年10月31日
- ・ 工 期 変更前 平成24年7月11日 から 平成24年11月7日 まで
変更後 平成24年7月11日 から 平成25年2月5日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 84,000,000 円
変更後 101,815,350
- ・ 工事の概要 変更前 校舎解体 RC造3階 A=7,044㎡
仮設渡り廊下解体 木造平屋建 A=120.13㎡
渡り廊下接続工事 一式
北校舎改修 一式

変更後 校舎解体 RC造3階 A=7,044㎡
仮設渡り廊下解体 木造平屋建 A=120.13㎡
渡り廊下接続工事 一式
北校舎改修 一式
モニュメント仮置工 一式
立木処理工 一式
地盤改良工事 A=3,113㎡
既存校舎杭抜工事 N=30本
- ・ 変更理由 既存校舎を解体した結果、基礎杭の存在が確認されたため、新校舎建設に支障となる基礎杭の引抜を行う。また、引抜きの施行に時間を要するため、工期を90日間延長する。