

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第19号
林道高浪線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,870,000 円
変更後 10,004,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=253.0m W=4.0m

1工区	L=40m	表層工(◎密粒度As13F t=4cm)	A=162.7m ²
		上層路盤工(粒度調整碎石M-40 t=10cm)	A=163.0m ²
2工区	L=50m	表層工(◎密粒度As13F t=4cm)	A=241.0m ²
		上層路盤工(粒度調整碎石M-40 t=10cm)	A=243.5m ²
3工区	L=163m	表層工(◎密粒度As13F t=4cm)	A=772.0m ²
		上層路盤工(粒度調整碎石M-40 t=10cm)	A=785.9m ²

 変更後 林道改良 W=4.0m
 L=259.5m(1工区40m、2工区50m、3工区151m、4工区18.5m)
 - ・ 表層工(◎密粒度As13F t=4cm)
1工区 A=163.2m²、2工区 A=241.0m²、3工区 A=721.7m²、
4工区 A=74.0m²
 - ・ 上層路盤工(粒度調整碎石M-40 t=10cm)
1工区 A=163.3m²、2工区 A=243.5m²、3工区 A=735.4m²、
4工区 A=75.0m²
- ・ 変更理由 現場を再精査した結果、以下のように変更する。
 - ・ 3工区 施工延長をL=12m減工する(路面状態が良好であるため)
 - ・ 4工区 施工延長をL=18.5m増工する(舗装路面に段差が生じ、通行に支障があるため)

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第15号
青海中学校暖房設備改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
住 所 新潟県糸魚川市大町2-3-47
- ・ 当初契約日 平成24年 7月11日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月11日 から 平成24年11月 7日 まで
変更後 平成24年 7月11日 から 平成24年11月 7日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 43,365,000 円
変更後 43,365,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 ガスFF暖房機設置 N=60台
エアコン設置 N=13台
除湿機設置 N=2台
ガス配管工事 一式
電気工事 一式
撤去工事 一式

変更後 ガスFF暖房機設置 N=60台
エアコン設置 N=13台
除湿機設置 N=2台
ガス配管工事 一式
電気工事 一式
撤去工事 一式
ステンレス製ガード設置 N=2台
- ・ 変更理由 現地詳細確認により、既存穴を利用しコア抜き箇所数を減ずる。電気工事の制御配線を既存配線ルートを利用し露出配線を隠ぺい配線に変更したことによるビニールモール数量減ひすい教室の暖房機について、生徒の安全確保のためガードを設置する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教生第7号
大沢地区公民館駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷1144-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月27日 から 平成24年11月22日 まで
変更後 平成24年 9月27日 から 平成24年11月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,627,500 円
変更後 1,737,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装工
表層工 (◎密粒度アスコン13F, t=4cm) A=554㎡
区画線工 一式

- 変更後 ○変更前
 - ・ 舗装工
 - 表層工 (◎密粒度アスコン13F, t=4cm) A=554㎡
 - ・ 区画線工 一式
 ○変更後
 - ・ 舗装工
 - 表層工 (◎密粒度アスコン13F, t=4cm) A=598㎡
 - ・ 区画線工 一式
- ・ 変更理由 屋根雪の除雪を行いたいという地元要望により、建物横の舗装面積を増工したい。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 消第2号
横町地内耐震性貯水槽設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市横町4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社谷村開発
住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成24年 6月20日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 1日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 6月20日 から 平成24年12月11日 まで
変更後 平成24年 6月20日 から 平成24年12月11日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,851,500 円
変更後 8,665,650 円
- ・ 工事の概要 変更前 耐震性貯水槽設置 (60m³級) 1基
給水管 (50A) 1箇所
採水管 (80A) 1箇所
オーバーフロー管 (80A) 1箇所

変更後 耐震性貯水槽設置 (60m³級) 1基
給水管 (50A) 1箇所
採水管 (80A) 1箇所
オーバーフロー管 (80A) 1箇所
- ・ 変更理由 公園管理者との協議の結果、表面復旧工を転用土敷き均しに変更することから、植生工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名

建第15号
清崎団地消雪パイプ井戸洗浄工事
- ・工事場所

糸魚川市清崎地内
- ・種別

さく井工事
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

猪又建設株式会社
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・当初契約日

平成24年 9月20日
- ・変更契約日

平成24年11月 5日
- ・工期

変更前	平成24年 9月20日	から	平成24年11月28日	まで
変更後	平成24年 9月20日	から	平成24年11月28日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	1,942,500 円
変更後	2,110,500 円
- ・工事の概要

変更前	井戸洗浄(ブラッシング、ベールリング、スピンリング) 簡易揚水試験(段階・連続揚水試験、回復試験)	一式 一式
変更後	井戸洗浄(ブラッシング、ベールリング、スピンリング) 簡易揚水試験(段階・連続揚水試験、回復試験)	一式 一式
- ・変更理由

現地再精査の結果、井戸の上空に近接する東北電力及び東日本電信電話の線路があり、さく井機械組立・解体時のクレーン作業時の事故防止を図るため、電線防護措置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 まち交第1号
 市道田伏梶屋敷線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社藤木組
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 11日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 6日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月 11日 から 平成24年11月 27日 まで
 変更後 平成24年 7月 11日 から 平成24年11月 27日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 4,725,000 円
 変更後 4,992,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=112.0m 幅員W=8.0m
 ・ 側溝工
 自由勾配側溝 (300×400) L=26m
 自由勾配側溝 (300×500) L=85m
 集水桝 (□500×500) N=1基

 変更後 道路改良 L=118.0m 幅員W=8.0m
 ・ 側溝工
 自由勾配側溝 (300×400) L=26m
 自由勾配側溝 (300×500) L=91m
 集水桝 (□500×500) N=1基
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、既設街路灯は工事の支障とならないため、街路灯撤去復旧工を減工。
 事業進捗のため、施工延長を6m増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第20号
藤崎ほ場農道舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 本間道路株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字竹ヶ花144-1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月12日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月12日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,825,000 円
変更後 7,000,350 円
- ・ 工事の概要

変更前	農道舗装延長 L=512.5m		
	1工区 施工延長 L=218.0m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=355m ²	
	コンクリート舗装工 18-8-40(高炉) t=15cm	A=229m ²	
	2工区 施工延長 L=211.0m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=537m ²	
	3工区 施工延長 L=83.5m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=209m ²	
変更後	農道舗装延長 L=514.0m		
	1工区 施工延長 L=219.5m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=355m ²	
	コンクリート舗装工 18-8-40(高炉) t=15cm	A=234m ²	
	2工区 施工延長 L=211.0m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=537m ²	
	3工区 施工延長 L=83.5m		
	アスファルト舗装工 ㊟密粒度As(13F) t=3cm	A=209m ²	
- ・ 変更理由 試掘した結果、2・3工区において既設砂利舗装厚が想定よりも薄かったため、以下のとおり変更する。
不陸整正工(補足材 RC-40) 【変更前】 t=3cm → 【変更後】 t=5cm

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第12号
市道清崎団地2号線道路新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市清崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 7日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年11月28日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年11月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 6,825,000 円
変更後 7,317,450 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路新設 L=43.0m W=6.0m	
	側溝工 自由勾配側溝(300×300~400)	L= 95m
	路盤工 下層路盤(RC-40, t=25cm)	A=220m ²
	上層路盤(M-40, t=13cm)	A=220m ²
	舗装工 表層(㊟密粒度AS(13F), t=5cm)	A=220m ²
	消雪工 散水管(φ65)	L= 48m
	防護柵工 ガードレール(Gr-C-4E)	L= 42m
変更後	道路新設 L=43.0m W=6.0m	
	側溝工 自由勾配側溝(300×300~400)	L= 95m
	路盤工 下層路盤(RC-40, t=25cm)	A=220m ²
	上層路盤(M-40, t=13cm)	A=220m ²
	舗装工 表層(㊟密粒度AS(13F), t=5cm)	A=220m ²
	消雪工 散水管(φ65)	L= 48m
	防護柵工 ガードレール(Gr-C-4E)	L= 42m
- ・ 変更理由 民間開発事業者の土地区画整理地に残土を運び込む見込が設計の結果盛土不要となったため、残土運搬・処理を増工。掘削後、地盤が良好のため路盤下シートを減工。廃材処理の数量を増工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第10号
 工事名 市道北裏5号線の甲道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村開発
 住 所 新潟県糸魚川市南寺島1-1-16
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 8日
- ・ 工 期
 変更前 平成24年 8月22日 から 平成24年11月29日 まで
 変更後 平成24年 8月22日 から 平成24年11月29日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,436,000 円
 変更後 2,384,550 円
- ・ 工事の概要
 変更前 道路修繕 L=42m 幅員W=2.3~2.8m
 ・側溝工 自由勾配側溝(300*300) L= 6m
 自由勾配側溝(300*400) L=32m
 自由勾配側溝(300*500) L= 2m
 現場打側溝 L= 2m
 ・舗装工
 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 A=89m²
 変更後 道路修繕 L=42m 幅員W=2.3~2.8m
 ・側溝工 自由勾配側溝(300*300) L= 6m
 自由勾配側溝(300*400) L=32m
 自由勾配側溝(300*500) L= 2m
 現場打側溝 L= 2m
 ・舗装工
 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質I型 A=91m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、一部路肩の高さ調整のため現場打擁壁工を増工。道路舗装構成がアスファルトとコンクリートの混合であったため既設舗装・構造物取壊し内容を変更。交通誘導員の配置が交通安全上不要と確認されたため交通誘導員を減工。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

青事第3号
市道福来口線道路修繕工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社山岸組
新潟県糸魚川市大字青海4494-1
- ・ 当初契約日

平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日

平成24年11月 9日
- ・ 工 期

変更前	平成24年 9月12日	から	平成24年12月10日	まで
変更後	平成24年 9月12日	から	平成25年 1月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,806,000 円
変更後	1,806,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=59m W=6.0m	
	舗装打替(⑤密 As 新 20FH:t=5cm)	A=49m ²
	オーバーレイ舗装(⑨密 As13F:t=3cm)	A=366m ²
変更後	施工延長 L=59m W=6.0m	
	舗装打替(⑤密 As 新 20FH:t=5cm)	A=49m ²
	オーバーレイ舗装(⑨密 As13F:t=3cm)	A=366m ²
- ・ 変更理由

糸魚川地域振興局河川砂防課の二級河川田海川護岸修繕(根継工)が完了した後に工事着手する予定であったが、例年より田海川の水量が多く護岸修繕工事の進捗が遅れていることから工期を52日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 23林災第16号
林道組山線4号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 猪又建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年1月24日
- ・ 変更契約日 平成24年11月9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年1月24日 から 平成24年11月23日 まで
変更後 平成24年1月24日 から 平成24年12月13日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,553,000 円
変更後 12,823,650 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=38m W=4.0m
土 工 一式
特殊盛土工 補強盛土工 A=662.9m²
路盤工 ARC-40 A=118.8m²

- 変更後 復旧延長 L=38.0m W=4.0m
土 工 一式
特殊盛土工 補強盛土工 A=662.9m²
路盤工 ARC-40 t=8cm A=118.8m²
排水施設工 U型側溝(320)布設替 L=5.0m
U型側溝(320)設置 L=12.0m

- ・ 変更理由
 - ・ 残土運搬距離について、L=17.8kmからL=2.0mに減工する。
 - ・ 既設GP側溝(320)について、豪雨でL=17.0m破損したため、撤去及び布設替を増工し、工期20日間の延伸を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第14号
土倉用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月22日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年 8月22日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,725,000 円
変更後 4,725,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水改修延長	L=498.7m
	1工区(BF300)	L=21.5m
	2工区(BF300)	L=126.6m
	3工区(BF300)	L=136.6m
	4工区(BF300)	L=214.0m
変更後	用水改修延長	L=498.2m
	1工区(BF300)	L=20.3m
	2工区(BF300)	L=171.1m
	3工区(BF300)	L=135.8m
	4工区(BF300)	L=171.0m
- ・ 変更理由 地元と再協議した結果、下記のとおり用水改修の施工延長を変更する。
(変更前) 施工延長L=498.7m 1工区L=21.5m 2工区L=126.6m 3工区L=136.6m 4工区L=214.0m
(変更後) 施工延長L=498.2m 1工区L=20.3m 2工区L=171.1m 3工区L=135.8m 4工区L=171.0m

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第21号
上イヨリ用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,840,500 円
変更後 5,506,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修 L=310m
第1工区 ベンチフリューム布設工(600型) L= 80m
第2工区 ベンチフリューム布設工(600型) L=230m

変更後 用水改修 L=310m
第1工区 ベンチフリューム布設工(600型) L=108.7m
第2工区 ベンチフリューム布設工(600型) L=251.3m

- ・ 変更理由 用水路改修延長を50m増高し、漏水箇所を改修すると共に維持管理の軽減を図る。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第22号
白滝用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社丸山組
住 所 新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 4,620,000 円
変更後 4,496,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修 L=345m
ベンチフリューム布設工(400型) L=345m

変更後 用水改修 L=345m
ベンチフリューム布設工(400型) L=315.8m
分水樹設置(Ⅱ型下) N=2基
ベンチフリューム蓋設置(コンクリート製) N=40枚
ベンチフリューム蓋設置(グレーチング) N=5枚
- ・ 変更理由
 - ・ 用水路法線を直線的に変更し、施工延長をL=28m減工する。
 - ・ 用水路の直線的な部分L=170.8mで使用するBFを1mの製品から2mの製品に変更する。
 - ・ 泥止用の分水樹2基、雑物流入防止用のコンクリート製蓋40枚、グレーチング蓋5枚を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第33号
市道大原1号線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 株式会社藤木組
新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年 2月 7日
- ・ 変更契約日 平成24年11月 9日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 2月 7日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年 2月 7日 から 平成24年11月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,890,000 円
変更後 1,937,250 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=13.0m W=6.0m	
	側溝工	U型側溝 (PU3-300A)	L=25m
	路盤工	下層路盤 (RC-40, t=12cm)	A=65㎡
		上層路盤 (M-40, t=10cm)	A=65㎡
	舗装工	表層 (⑤密粒度As (新20FH), t=5cm)	A=65㎡
			A=65㎡
	消雪工	散水管 (300×300, φ50)	L=36m
		送水管 (300×300, φ50)	L=4m
変更後	道路改良	L=13.0m W=6.0m	
	側溝工	U型側溝 (PU3-300A)	L=38m
	路盤工	下層路盤 (RC-40, t=12cm)	A=72㎡
		上層路盤 (M-40, t=10cm)	A=72㎡
	舗装工	表層 (⑤密粒度As (新20FH), t=5cm)	A=72㎡
			A=72㎡
	消雪工	散水管 (300×300, φ50)	L=36m
		送水管 (300×300, φ50)	L=4m
- ・ 変更理由 既設舗装版撤去を新潟県発注工事で実施したことにより減工する。瑞穂橋北側の路面排水の処理するためのU型側溝を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第29号
大洞上用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 塗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成24年11月12日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月27日 から 平成24年12月28日 まで
変更後 平成24年 9月27日 から 平成24年12月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,257,500 円
変更後 1,936,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 水管橋改修延長 L=34.0m
塗 装 工 現場塗装(弱溶剤形フッ素樹脂塗料) A=149m²
ボルト交換工 ボルト交換(M20~M22) N=676箇所

変更後 水管橋改修延長 L=34.0m
塗 装 工 現場塗装(弱溶剤形フッ素樹脂塗料) A=149m²

- ・ 変更理由 水管橋のボルトの状況を確認したところ、腐食が進んでいない状態であり再利用が可能であるため、ボルト交換工を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 能事委第1号
鬼伏地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字鬼伏地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社桑原測量社
住所 上越市大字西田中62-14
- ・ 当初契約日 平成24年6月21日
- ・ 変更契約日 平成24年11月12日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年6月21日 から 平成25年3月26日 まで
変更後 平成24年6月21日 から 平成25年3月26日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,940,000 円
変更後 3,417,750 円
- ・ 委託の概要
変更前 調査面積 A=0.24km²
第17計画区 (G、H工程) A=0.07km²
第18計画区 (F I、F II工程) A=0.09km²
第20計画区 (C、D、E工程) A=0.08km²

変更後 調査面積 A=0.25km²
第17計画区 (G、H工程) A=0.07km²
第18計画区 (F I、F II工程) A=0.09km²
第20計画区 (C、D、E工程) A=0.09km²
- ・ 変更理由 第20計画区の事業区域変更に伴い、作業量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第18号
林道入山線法面改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年11月13日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 8月29日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年 8月29日 から 平成25年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 14,385,000 円
変更後 15,230,250 円
- ・ 工事の概要 変更前 林道改良 L=49.0m W=4.0m
法面保護工 簡易吹付法砕工(H150mm)
植生基材吹付 厚5cm
A=1004.8m²

変更後 林道改良 L=52.0m W=4.0m
法面保護工 簡易吹付法砕工(H150mm)
植生基材吹付 厚5cm
A=1070.9m²
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、簡易法砕工について以下の変更を行う。
 - ・ 施工区間について、L=49.0mをL=52.0mに増工する。
 - ・ 施工面積について、A=1004.8m²をA=1070.9m²に増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教総第13号
- ・ 工事名 糸魚川小学校外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 変更契約日 平成24年11月14日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 8日 から 平成24年12月 5日 まで
変更後 平成24年 8月 8日 から 平成25年 1月 4日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 12,180,000 円
変更後 11,474,400 円
- ・ 工事の概要
変更前 北側校庭整備
土工 一式
縁石工 歩車道境界ブロック、地先境界ブロック他 L=190m
広場工 A=588㎡
舗装工
アスファルト舗装工 A=400㎡
コンクリート舗装工 A=72㎡
付帯工 一式

変更後 北側校庭整備
土工 一式
縁石工 歩道境界ブロック、地先境界ブロック他 L=190m
広場工 A=588㎡
舗装工
アスファルト舗装工 A=400㎡
コンクリート舗装工 A=72㎡
付帯工 一式
- ・ 変更理由 広場に時計台を設置(新設)することによる増。また、時計台が受注生産であるため、工期を30日間延長する。今年度は、市道拡幅工事に伴い新しいゴミ集積所を設置できないため、既存のゴミ集積所を使用することによるゴミストッカーの減

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能事第9号
工事名 源泉送泉管洗浄工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字柵口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高鳥組
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成24年11月15日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月20日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年 9月20日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,350,000 円
変更後 7,290,150 円
- ・ 工事の概要 変更前 送泉管洗浄 φ65mm L=550m

変更後 送泉管洗浄 φ65mm L=520m

- ・ 変更理由 送泉管の位置を調査した結果、開削位置及び箇所数を5箇所から4箇所に変更する。
上記に伴い送泉管洗浄延長を550mから520mに変更する。
送泉管内の汚れを確認した結果、洗浄薬品を塩化水素から過酸化水素に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第5号
山ノ井保育園（仮称）外構工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 8日
- ・ 変更契約日 平成24年11月15日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 8月 8日 から 平成24年12月25日 まで
変更後 平成24年 8月 8日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 26,985,000 円
変更後 28,969,500 円
- ・ 工事の概要
変更前 外構工事 一式
・ 囲障工事
・ プール設置工事
・ 遊具設置工事
・ 植栽工事

変更後 外構工事 一式
・ 囲障工事
・ プール設置工事
・ 遊具設置工事
・ 植栽工事
・ 屋外給排水設備
- ・ 変更理由 各工事との工程調整の結果、開園に支障となる敷地南側園庭部分の工事を施工する必要があるため工期を90日間延長する。
屋外給排水設備工事の敷地南側園庭部分を追加し変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第23号
山ノ井保育園（仮称）新築工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 1丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 カネタ・猪又・後藤特定共同企業体
- ・ 当初契約日 平成23年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成24年11月15日
- ・ 工 期 変更前 平成23年 8月29日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成23年 8月29日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 353,620,050
変更後 353,620,050
- ・ 工事の概要 変更前 保育所
構造：木造平屋建て 建築面積：2,000.59㎡ 延床面積
：1,853.71㎡
キュービクル棟
構造：木造平屋建て 建築面積：18.33㎡
延床面積：18.33㎡

変更後 保育所
構造：木造平屋建て
建築面積：1990.68㎡
延床面積：1853.71㎡
キュービクル棟
構造：木造平屋建て
建築面積：18.33㎡
延床面積：18.33㎡
- ・ 変更理由 構造集成材の調達について、条件に見合う製作工場の数が少なく、工場の稼働状況の関係で当初想定していたより時間を要するため、工期を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第24号
山ノ井保育園（仮称）新築工事（電気設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上刈1丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社ユアテック糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市横町5-5-27
- ・ 当初契約日 平成23年 9月 7日
- ・ 変更契約日 平成24年11月15日
- ・ 工 期
変更前 平成23年 9月 7日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成23年 9月 7日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 58,450,350 円
変更後 58,450,350 円
- ・ 工事の概要
変更前 電気設備工事 一式
(受変電設備、幹線設備、動力設備、電灯設備、非常照明・誘導灯設備、電話設備、情報設備、拡声設備、インターホン設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備、空調機電源設備、太陽光発電設備)

- 変更後 電気設備工事 一式
(受変電設備、幹線設備、動力設備、電灯設備、非常照明・誘導灯設備、電話設備、情報設備、拡声設備、インターホン設備、テレビ共同受信設備、自動火災報知設備、空調機電源設備、太陽光発電設備)

- ・ 変更理由 建築工事の工期変更に伴い、工期を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工 事 名 教総第25号
山ノ井保育園（仮称）新築工事（機械設備）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字上刈1丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成23年 9月 6日
- ・ 変更契約日 平成24年11月15日
- ・ 工 期

変更前	平成23年 9月 6日	から	平成24年11月30日	まで
変更後	平成23年 9月 6日	から	平成24年12月20日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	77,719,950 円
変更後	84,257,250 円
- ・ 工事の概要

変更前	機械設備工事 一式 (衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、給湯設備工事、消火設備、空調機器設備、温水暖房設備工事、電気床暖房設備工事、換気機器設備、ガス設備工事)
変更後	機械設備工事 一式 (衛生器具設備工事、給水設備工事、排水設備工事、給湯設備工事、消火設備、空調機器設備、電気床暖房設備工事、換気機器設備、ガス設備工事、雨水排水設備工事)
- ・ 変更理由 外構工事で施工予定であった雨水排水設備工事のうち、開園に支障となる部分について、当該工事に追加し変更増とする。現場精査の結果、衛生器具の見直しや空調方式の変更等があったため、変更増とする。建築工事の工期変更に伴い工期を20日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
及び委託名

教総委第4号
山ノ井保育園（仮称）新築工事監理業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社クレイズプラン
新潟市中央区米山2-7-4
- ・ 当初契約日

平成23年9月9日
- ・ 変更契約日

平成24年11月15日
- ・ 履行期間

変更前	平成23年9月9日	から	平成24年12月17日	まで
変更後	平成23年9月9日	から	平成25年3月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,665,000 円
変更後	7,665,000 円
- ・ 委託の概要

変更前	山ノ井保育園（仮称）新築工事監理業務 一式 (対象工事) 教総第23号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（建築） 教総第24号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（電気設備） 教総第25号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（機械設備） 教総第27号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（外構）
変更後	山ノ井保育園（仮称）新築工事監理業務 一式 (対象工事) 教総第23号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（建築） 教総第24号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（電気設備） 教総第25号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（機械設備） 教総第27号 山ノ井保育園（仮称）新築工事（外構）
- ・ 変更理由

監理する工事の工期延長に伴い、工期を平成25年3月29日まで延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第28号
鬼舞崎用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鬼舞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社川合重機建設
住 所 新潟県糸魚川市大字鬼伏131-11
- ・ 当初契約日 平成24年10月9日
- ・ 変更契約日 平成24年11月16日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月9日 から 平成24年11月30日 まで
変更後 平成24年10月9日 から 平成25年3月22日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,465,000 円
変更後 3,792,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修延長 L=300.0m
ベンチフリューム300型布設工 L=290.0m
ベンチフリューム250型布設工 L=9.0m
分水樹設置工 N= 2基

変更後 用水改修延長 L=325.0m
ベンチフリューム300型布設工 L=315.0m
ベンチフリューム250型布設工 L=9.0m
分水樹設置工 N= 2基
- ・ 変更理由
 - ・ 用水路上流部において劣化の著しい部分があったため、施工延長を増す。
BF300型 [当初]L=290.0m → [変更後]L=315.0m 25.0mの増
 - ・ 使用する資材が入手困難となったこと及び上記理由により、工期を112日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第18号
南能生体育館解体工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字楨地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年 7月26日
- ・ 変更契約日 平成24年11月19日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 7月26日 から 平成24年12月27日
変更後 平成24年 7月26日 から 平成24年12月27日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 18,081,000 円
変更後 18,294,150 円
- ・ 工事の概要 変更前 解体工事
プール解体 一式
更衣室解体 (CB造) 1棟
倉庫解体 (木造) 1棟
ポンプ室解体 (RC造) 1棟
外構解体 一式

変更後 解体工事
プール解体 一式
更衣室解体 (CB造) 1棟
倉庫解体 (木造) 1棟
ポンプ室解体 (RC造) 1棟
外構解体 一式
整地工事 (H=10cm) A=414m²
- ・ 変更理由 地元と協議の結果、跡地利用のためゲートボール用に整地を行う。
整地工事に時間を要するため工期を35日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 青事第2号
林道岡倉谷線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社高村工務所
住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年11月21日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月 3日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月 3日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,444,000 円
変更後 3,585,750 円
- ・ 工事の概要 変更前 落石防止網復旧 (H=10m*L=18m) A=180m²
変更後 落石防止網復旧 (H=10m*L=18m) A=180m²
崩土掘削処理工 V=20m³
- ・ 変更理由 当初設定したより落石防護網支柱設置箇所の不陸が著しいことから支柱高さを変更する。
現況防護網内の崩土掘削処理工を計上する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第35号
工 事 名 広域農道平牛上覚線舗装修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年10月31日
- ・ 変更契約日 平成24年11月21日
- ・ 工 期
変更前 平成24年10月31日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年10月31日 から 平成24年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,780,000 円
変更後 3,859,800 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装修繕延長 L=563.0m
オーバーレイ工 ⑨密粒度As13F t=30mm A=2,010㎡

変更後 舗装修繕延長 L=553.8m
オーバーレイ工 ⑨密粒度As13F t=30mm A=1,920㎡
舗装打ち換え工 ⑨密粒度As13F t=50mm A=44㎡
- ・ 変更理由 既設横断用側溝とAs舗装との段差を解消するため、オーバーレイ工A=44㎡を舗装打ち換え工に変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第21号
ミニ艇庫壁面修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月12日
- ・ 変更契約日 平成24年11月22日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月12日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年 9月12日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,140,000 円
変更後 7,556,850 円
- ・ 工事の概要

変更前	外壁張替	A = 100m ²	
	外壁塗装	A = 100m ²	
	建具塗装	A = 15m ²	
	建具取替 (引違い窓)		N = 5箇所
	建具取替 (片開き戸)		N = 1箇所
	縦樋取替	L = 6m	
	箱樋取替	L = 12.6m	
変更後	外壁張替	A = 100m ²	
	外壁塗装	A = 100m ²	
	建具塗装	A = 15m ²	
	建具取替 (引違い窓)		N = 5箇所
	縦樋取替	L = 6m	
	箱樋取替	L = 12.6m	
	板金工事	一式	
	給湯器入替		N = 1台
- ・ 変更理由 外壁撤去の結果、屋根軒先の板金に腐食が確認された。本工事足場を利用し取替を行う。
給湯器について、排気筒の腐食及び老朽により取替を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 簡水委第24-1号
能生谷簡易水道 水道施設整備実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大王、鷲尾、柱道、中野口、下倉、柵口地内
- ・ 種別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社国土開発センター新潟支店
住所 新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成24年11月22日
- ・ 履行期間
変更前 平成24年5月30日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年2月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 10,080,000 円
変更後 10,551,450 円
- ・ 委託の概要
変更前 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式
・ 取水施設設(1箇所)
・ 導水管布設(φ100mm L=310m)
・ 配水管布設替(φ150mm以下 L=7,330m)
・ 配水管橋梁添架(φ100mm 1箇所)
・ 測量業務(路線測量L=5,050m・現地測量・基準点測量)

変更後 水道施設整備実施設計(詳細設計) 一式
・ 取水施設設(1箇所)
・ 導水管布設(φ100mm L=310m)
・ 配水管布設替(φ150mm以下 L=7,880m)
・ 配水管橋梁添架(φ100mm 1箇所)
・ 測量業務(路線測量L=5,400m・現地測量・基準点測量)
- ・ 変更理由
・ 詳細設計により埋設ルート再検討の結果、一部計画ルートを変更したことや実測延長の伸びにより、配水管布設替の設計延長を550m延長し、併せて測量延長も350m延長する。
・ 設計及び測量業務の延長により、工期を平成25年2月28日(70日間)に延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第12号
工事名 林道福来口線舗装その2工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 1日
- ・ 変更契約日 平成24年11月26日
- ・ 工期
変更前 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年 8月 1日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込)
変更前 16,347,450 円
変更後 17,872,050 円
- ・ 工事の概要
変更前
舗装新設 L=608.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,831.4m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,270.6m²
横断工 林道用横断側溝(300A) L=10.0m
安全施設工 カーブミラー(φ800)耐雪型 N=9基
視線誘導 N=41基

変更後
舗装新設 L=608.0m W=3.6m
上層路盤工 粒度調整碎石25mm t=7cm A=2,955.5m²
表層工 ⑨密粒度アスコン13F t=4cm A=2,962.3m²
横断工 林道用横断側溝(300A) L=10.0m
安全施設工 カーブミラー(φ800)耐雪型 N=9基
視線誘導 N=41基
駒止ブロック N=107基
- ・ 変更理由 設計書及び現場精査の結果、下記について増工する。
 - ・ 表層工 A=2,270.6m²→A=2,962.3m² ・ 上層路盤工 A=2,831.4m²→A=2,955.5m²
 - ・ 不陸整正工A=1,427.6m²→不陸整正工(ARC40平均t=2cm)A=2,899.3m² ・ 駒止ブロック 107基

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第32号
林道入山線防災対策工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年10月 3日
- ・ 変更契約日 平成24年11月28日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月 3日 から 平成25年 1月15日 まで
変更後 平成24年10月 3日 から 平成25年 1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,394,000 円
変更後 2,484,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 落石防止工
ロープ伏工 (金網併用) A=64.0m²

変更後 落石防止工
ロープ伏工 (金網併用) A=68.0m²

- ・ 変更理由 現場再精査の結果、法面の状態が悪く落石の危険も有ることから、下記の増工を行う。
 - ・ ロープ状工(金網併用) [変更前]A=64m² → [変更後]A=68m²

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 浄槽第24-12号
合併処理浄化槽設置（その12）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社小滝建材
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成24年11月28日
- ・ 工 期
変更前 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月20日 まで
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成24年12月20日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 22,575,000 円
変更後 23,181,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 浄化槽設置（300人槽） 1基
放流管 一式

変更後 浄化槽設置（300人槽） 1基
放流管 一式
- ・ 変更理由
 - ・ 建築工事計画の変更に伴い浄化槽位置を変更、併せてブロワ配管等の延長を増工する。
 - ・ 舗装保護用の仮設敷鉄板を増工する。
 - ・ 地元運営協議会との調整により、ブロワーボックス防護施設を変更増する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号及び工事名 ガ水 第 39 号
中宿地区 水道管布設替 工事
- ・ 工事場所 糸魚川市 大字中宿 地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 工事の概要
(変更後)
 - (水道)
 - 本設 Φ200mm DCIP (K形) L= 9.0m
 - 給水管 11本
 - 仮設 給水管 1本
 - モルタル充填工 Φ200mm L=182.0m
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社 カネカ
住 所 糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 8 月 8 日から 平成 24 年 11 月 5 日まで	2,992,500 円	平成 24 年 8 月 8 日
変更 (1回目)	平成 24 年 8 月 8 日から 平成 24 年 12 月 6 日まで	2,992,500 円	平成 24 年 10 月 2 日
変更 (2回目)	平成 24 年 8 月 8 日から 平成 24 年 12 月 6 日まで	2,543,100 円	平成 24 年 11 月 28 日
変更 (3回目)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	円	平成 年 月 日

- ・ 変 更 理 由 地域振興局と協議の結果、海岸保全区域における既設水道管占用箇所が当該区域の対象外であったことが判明し、占用廃止の手続きがなされたことにより、当初、廃止管残置処置として予定していた「モルタル充填工」の施工延長を363mから182mに変更減するもの。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

建委第11号
道路台帳補正業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市一円
- ・ 種別

一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所
糸魚川市蓮台寺1-9-5
- ・ 当初契約日

平成24年9月12日
- ・ 変更契約日

平成24年11月28日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年9月12日	から	平成24年12月20日	まで
変更後	平成24年9月12日	から	平成25年2月28日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	4,357,500 円
変更後	5,216,400 円
- ・ 委託の概要

変更前	道路台帳補正	48路線	L=5,672.9m
	道路台帳補正(経年変化)	6路線	L= 571.3m
	橋梁調査	2箇所	
	県管理台帳補正	2箇所	
変更後	道路台帳補正	48路線	L=5,720.9m
	道路台帳補正(経年変化)	6路線	L= 703.4m
	橋梁調査	4箇所	
	県管理台帳補正	2箇所	
	除雪路線網図更新	一式	
	橋梁台帳及び交差台帳修正	一式	
	橋梁台帳耐震項目追加	118箇所	
- ・ 変更理由

本業務の実施により影響する路線があるため、加除修正対象路線の延長を変更する。
橋梁長寿命化計画策定により点検を行った橋梁台帳及び交差台帳の修正並びに道路施設現況調査項目を追加。
新規認定路線の追加を行うため、工期分の期間を延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第16号
市道八久保中脇線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所 北川ヒューテック株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字梶屋敷 1 1 4 4 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年10月 3日
- ・ 変更契約日 平成24年11月30日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月 3日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年10月 3日 から 平成24年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 3,570,000 円
変更後 3,759,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装改修 L=260.0m W=3.5~6.0m
舗装打替工
舗装打替工 ⑨密粒度アスコン(13F) A= 126m²
オーバーレイ工
オーバーレイ工 ⑨密粒度アスコン(13F) A=1,100m²

変更後 舗装改修 L=200.0m W=3.0~6.0m
舗装打替工
舗装打替工 ⑨密粒度アスコン(13F) A=253m²
オーバーレイ工
オーバーレイ工 ⑨密粒度アスコン(13F) A=557m²

- ・ 変更理由 現場精査の結果、現状舗装の損傷状況が著しいため舗装構成を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第18号
市道真光寺線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真光寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 アイワ建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-25
- ・ 当初契約日 平成24年10月4日
- ・ 変更契約日 平成24年11月30日
- ・ 工 期 変更前 平成24年10月4日 から 平成24年12月21日 まで
変更後 平成24年10月4日 から 平成24年12月21日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,995,000 円
変更後 1,995,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=251.0m
現場打型側溝工 (A断面) L=108.0m
現場打型側溝工 (B断面) L= 58.0m
現場打型側溝工 (C断面) L= 50.0m
現場打型側溝工 (D断面) L= 35.0m

変更後 側溝修繕 L=261.0m
現場打型側溝工 (A断面) L=108.0m
現場打型側溝工 (B断面) L= 58.0m
現場打型側溝工 (C断面) L= 64.0m
現場打型側溝工 (D断面) L= 31.0m

- ・ 変更理由 地元関係者との調整により、施工箇所と延長を変更。

