

# 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
及び工事名                    ガ水 第 30 号  
   寺地地区水道管布設替 工事
- ・ 工事場所                    糸魚川市 大字寺地 地内
- ・ 種 別                        管工事
- ・ 工事の概要  
  ( 変 更 後 )                    <水道>  
   本設    φ 150mm PE-W                    L=300.0m  
    φ 75mm PE-W                    L= 5.0m  
    φ 50mm PE-W                    L= 11.0m  
    φ 25mm PE-W                    L= 6.0m  
    給水管                                32本  
   仮設    φ 100mm以下 REPECS            L=402.0m  
    給水管                                29本
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                    田辺工業株式会社 青海支店  
  住 所                                糸魚川市大字青海 1 6 5 0

	工 期	契約金額	契 約 日
当初	平成 24 年 9 月 27 日から 平成 25 年 2 月 22 日まで	22,155,000 円	平成 24 年 9 月 27 日
変更 (1回目)	平成 24 年 9 月 27 日から 平成 25 年 3 月 22 日まで	26,233,200 円	平成 25 年 2 月 1 日
変更 (2回目)	平成        年        月        日から 平成        年        月        日まで	円	平成        年        月        日
変更 (3回目)	平成        年        月        日から 平成        年        月        日まで	円	平成        年        月        日

- ・ 変 更 理 由
  - ・ 道路管理者(県)との工程調整・協議により、工事期間の延長。
  - ・ 道路管理者占用条件(県)により舗装本復旧面積の増。
  - ・ 住民要望及び生活動線再検討により、仮設配管位置の変更。
  - ・ 道路管理者指示による、道路構造復旧方法の変更。
  - ・ 道路管理者(市)協議による、道路構造の変更。
  - ・ 既設管との接続方法変更(角度調整による継手の増減)。
  - ・ 既設管接続方法変更及び需要家申出により給水管本数変更。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 商第1号  
 工事名 企業団地造成工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笹川建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初契約日 平成24年 9月20日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月 6日
- ・ 工 期  
 変更前 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで  
 変更後 平成24年 9月20日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 26,250,000 円  
 変更後 27,228,600 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 造成工事  
     造成土工 路床盛土 V=3,300m<sup>3</sup>  
     擁壁工 L型擁壁 (H=1.25~2.0m) L=166.0m  
     側溝工 自由勾配側溝 (300型) L=165.9m  
           横断用自由勾配側溝 (300型) L= 20.0m  
     貯留施設工 雨水貯留槽 (V=102?) N=1基  
  
 変更後 造成工事  
     造成土工 路床盛土 V=3,500m<sup>3</sup>  
     擁壁工 L型擁壁 L=166.0m  
     側溝工 自由勾配側溝 (300型) L=165.9m  
           横断用自由勾配側溝 (300型) L=20.0m  
     貯留施設工 雨水貯留槽 (V=103m<sup>3</sup>) N=1基
- ・ 変更理由
  - ・ 砂埃等、隣接食品会社への影響に対処するため、散水車による路面清掃工の増工
  - ・ 既設L型擁壁の基礎コンクリート厚が厚かったため、コンクリート廃材の数量増
  - ・ 雨水貯水槽付近の土砂搬出作業が必要となったため、残土処理工の増工

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 簡水委第24-3号  
(仮称) 姫川簡易水道事業経営変更認可申請書作成業
- ・ 履行場所 糸魚川市大字根小屋・大谷内・中谷内・西川原・西中
- ・ 種 別 上水道及び工業用水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新日本設計株式会社上越営業所  
住 所 新潟県上越市木田 1-8-17
- ・ 当初契約日 平成24年 8月22日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月 7日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 8月22日 から 平成25年 3月25日 まで  
変更後 平成24年 8月22日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,145,000 円  
変更後 4,358,550 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 ・ (仮称) 姫川簡易水道事業経営変更認可申請書 1式  
(市営根小屋今井簡易水道・組合営大野中央簡易水道・組合営上向  
小規模水道の統合)
  
- 変更後 ・ (仮称) 姫川簡易水道事業経営変更認可申請書 1式  
(市営根小屋今井簡易水道・組合営大野中央簡易水道・組合営上向  
小規模水道の統合)
  
- ・ 変更理由 ・ 変更認可申請に必要な井戸揚水試験を予定していたが、大野中央簡易水道組合の認可更新(平成24年2月認可済)時に行った揚水試験結果があることから、今回の揚水試験を省略出来ることとなり、揚水試験費を減額するもの。(井戸揚水試験費2箇所分→0箇所分)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第39号
- ・ 工事名 大明神用水改修第1次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺221-8
- ・ 当初契約日 平成24年11月29日
- ・ 変更契約日 平成25年2月15日
- ・ 工期  
変更前 平成24年11月29日 から 平成25年3月29日 まで  
変更後 平成24年11月29日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,700,000 円  
変更後 16,340,100 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水路改修延長 L=247.2m  
土工 一式  
舗装工 下層路盤工 A=332.9m<sup>2</sup>  
側溝工 BF据付工 L=239.8m、BFホックス据付工 L=5.0m  
付帯工 第4号分水工 1箇所、嵩上工 1箇所、  
田区取水工 9箇所、田区排水工 8箇所、  
自由勾配側溝工 L=244.3m、第1種田区進入路工 8箇所  
構造物撤去工 一式  
  
変更後 水路改修延長 L=265.2m  
土工 一式  
舗装工 下層路盤工 A=357.5m<sup>2</sup>  
側溝工 BF据付工 L=203.7m、BFホックス据付工 L=5.0m  
付帯工 第4号分水工 1箇所、嵩上工 1箇所、田区取水工 10箇所  
田区排水工 9箇所、田区取水管水路工 L=36.0m  
自由勾配側溝工 L=262.3m、第2種田区進入路工 8箇所  
構造物撤去工 一式
- ・ 変更理由 以下について変更し、関係受益地の利便性向上及び用水維持管理負担の軽減を図る。
  - ・ 施工延長L=18.0mの増
  - ・ 第4号分水工の構造寸法変更及び簡易ゲート1基の計上
  - ・ 管水路工 (VP φ 150) L=36mを新規計上
  - ・ 田区進入路を第2種(舗装タイプ)に変更

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第45号  
工事名 大明神用水改修第2次工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東海地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年12月5日
- ・ 変更契約日 平成25年2月15日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年12月5日 から 平成25年3月29日 まで  
変更後 平成24年12月5日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,920,000 円  
変更後 13,514,550 円
- ・ 工事の概要  
変更前 水路改修延長 L=180.0m  
土 工 一式  
舗 装 工 下層路盤工 A=253.4m<sup>2</sup>  
側 溝 工 BF据付工 L=174.0m、BFB据付工 L=5.0m  
付 帯 工 第3号分水工 1箇所、自由勾配側溝工 L=178.5m、  
田区取水工 5箇所、田区排水工 4箇所、  
第1種田区進入路工 4箇所  
構造物撤去工 一式  
  
変更後 水路改修延長 L=222.6m  
土 工 一式  
舗 装 工 下層路盤工 A=290.1m<sup>2</sup>  
側 溝 工 BF据付工 L=132.0m、BFB据付工 L=5.0m  
付 帯 工 第3号分水工 1箇所、自由勾配側溝工 L=221.1m、  
田区取水工 4箇所、田区排水工 4箇所、  
第2種田区進入路工 3箇所  
構造物撤去工 一式
- ・ 変更理由 隣接する第1次工事の施工延長の増に伴い、起工地点をL=18.0m移動する。  
また、以下を変更し、関係受益地の利便性向上及び用水維持管理負担の軽減を図る。  
・ 施工延長L=42.6mの増 ・ 第3号分水工の構造寸法変更及び簡易ゲート1基の計上

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都第3号  
 工事名 北陸新幹線沿線道路整備（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町1・2丁目、南寺町2・3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社谷村建設  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 8月 3日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月15日
- ・ 工 期  
 変更前 平成24年 8月 3日 から 平成25年 3月 8日 まで  
 変更後 平成24年 8月 3日 から 平成25年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 29,400,000 円  
 変更後 33,207,300 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 道路整備 L=280m W=6.0m  
 ・側溝工 自由勾配側溝(300~500型) L=521m  
 土留自由勾配側溝(300、500型) L=130m  
 横断自由勾配側溝(300、500型) L=32m  
 集水枡(□600、700) N=12基  
 コンクリート台付管(φ500) L=116m  
 ・路盤工 下層路盤(RC-40、T=12cm) A=1550㎡  
 下層路盤(RC-40、T=17cm) A=67㎡  
 変更後 道路整備 L=280m W=6.0m  
 ・側溝工 自由勾配側溝(300~500型) L=512m  
 土留自由勾配側溝(300、500型) L=130m  
 横断自由勾配側溝(300、500型) L=44m  
 集水枡(□600、700) N=9基  
 コンクリート台付管(φ500) L=119m  
 ・路盤工 下層路盤(RC-40、T=12cm) A=920㎡
- ・ 変更理由 ・運輸機構との協議により融雪基地等、機構発注工事により傷んだ別系統部の舗装復旧範  
 を広げる。・当初は埋戻しに掘削土を転用する予定だったが不良土のため、購入土に変更  
 する。土工の増。 ほか

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 都第6号
- ・ 工事名 北陸新幹線沿線道路舗装（その6）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町1・2丁目、南寺町2・3丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月15日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 3月 8日 まで  
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 3月 8日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,080,000 円  
変更後 11,172,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装新設 L=515.3m W=6.0m  
・ 舗装工  
上層路盤 (M-40、t=10cm) A=1600㎡  
表層 (⑤密粒度As新20FH、t=5cm) A=2770㎡  
  
変更後 舗装新設 L=515.3m W=6.0m  
・ 舗装工  
上層路盤 (M-40、t=10cm) A=1630㎡  
表層 (⑤密粒度As新20FH、t=5cm) A=2983㎡  
表層 (⑤密粒度As13F、t=3cm) A=24㎡
- ・ 変更理由  
・ 沿線道路整備（その6）工事の側溝布設（別系統部）による掘削影響幅分の舗装を増工する。  
・ 現場再精査の結果、仮舗装取壊し、不陸整正を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 簡水第24-10号  
市振簡易水道玉ノ木地区水道管布設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 田辺工業株式会社青海支店  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日 平成24年 9月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月18日
- ・ 工 期 変更前 平成24年 9月27日 から 平成25年 3月15日 まで  
変更後 平成24年 9月27日 から 平成25年 3月15日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,476,000 円  
変更後 7,476,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 本設 φ100mm PE-W L=220.0m  
φ 75mm PE-W L= 7.0m  
給水管 7本

変更後 本設 φ100mm PE-W L=218.0m  
φ 75mm PE-W L= 5.0m  
給水管 7本

- ・ 変更理由
  - ・ 既設管との接続方法変更に伴う、本管 (PE-W φ100) 延長の減。
  - ・ 既設水路の下越方法の見直しによる、支管 (PE-W φ75) 延長の減
  - ・ 既設給水管の現地状況により、給水管工法の変更。 ・ 上記に伴う、土工数量の変更。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教文委第4号  
道保遺跡発掘調査支援業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市上刈1丁目地内
- ・ 種 別 埋蔵文化財発掘調査・調査支援業務
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年 8月29日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月18日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 8月29日 から 平成25年 2月28日 まで  
変更後 平成24年 8月29日 から 平成25年 3月12日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 16,957,500 円  
変更後 23,507,400 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 発掘調査対象面積(遺物包含層遺存範囲) 1,550㎡  
・ 表土掘削及び残土整形(機械力で仮置き)  
・ 遺物包含層掘削(人力掘削) 3,100㎡  
包含層掘削Ⅱ×2層 厚さ平均20cm 下層の第3層目包含層掘削  
・ 遺構検出及び遺構掘削×2面 厚さ平均5cm  
・ 遺構掘削(内部精査)の条件は平地立地 厚さ平均5cm  
・ 整理等作業(調査所見等文章化等)  
遺構・遺物出土 状況10頁程度  
変更後 発掘調査対象面積(遺物包含層遺存範囲) 1,550㎡  
・ 表土掘削及び残土整形(機械力で仮置き)  
・ 遺物包含層掘削(人力掘削) 3,100㎡  
包含層掘削Ⅱ×2層 厚さ平均20cm 下層の第3層目包含層掘削  
・ 遺構検出及び遺構掘削×2面 厚さ平均5cm  
・ 遺構掘削(内部精査)の条件は平地立地 厚さ平均5cm  
・ 整理等作業(デジタル図化) 土層図トレース 遺物100点  
(※追加本調査が生じた場合は設計変更する)
- ・ 変更理由 用地買収の進行により発掘調査対象面積が1,550㎡から1,800㎡に増加し、作業量が増えたため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第15号
- ・ 工事名 大野地区公民館増築・改修工事（建築）
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック・カネタ特定共同企業体  
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 7月 4日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月19日
- ・ 工期  
変更前 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで  
変更後 平成24年 7月 4日 から 平成25年 3月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 88,322,850 円  
変更後 89,191,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 増築工事（別棟新築部分）  
建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡  
構造：鉄骨造平屋建て  
屋根：ステンレス鋼板(溶接工法) 外壁：ラムダサイディング張り  
改修工事（既存部分）  
建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡  
構造：鉄筋コンクリート造、一部木造2階建て  
耐震壁の増設：2ヶ所 1階居室の内装改修：1式  
  
変更後 増築工事(新築部分)建築面積：316.22㎡ 延べ床面積：293.30㎡  
構造：鉄骨造平屋建て  
屋根：ステンレス鋼板(溶接工法) 外壁：ラムダサイディング張り  
改修工事(既存部分)建築面積：297.59㎡ 延べ床面積：466.53㎡  
構造：鉄筋コンクリート造、一部木造2階建て  
耐震壁の増設：2ヶ所 1階居室の内装改修：1式  
追加工事  
外周部コンクリート、屋外階段の設置、フェンスの撤去
- ・ 変更理由 工事期間中、地元との再協議の結果、給油タンクの位置や作業動線が決定したため、外周部コンクリート、屋外階段の設置を行う。  
外構のフェンスに錆等の老朽化が見られたため撤去する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第20号
- ・ 工事名 大野地区公民館駐車場造成工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年 9月 5日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月19日
- ・ 工期  
変更前 平成24年 9月 5日 から 平成25年 3月28日 まで  
変更後 平成24年 9月 5日 から 平成25年 3月31日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
変更前 13,440,000 円  
変更後 14,521,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 駐車場整備 A=1,532㎡  
排水構造物工 U型側溝(PU3-300B) L=16m  
自由勾配側溝(横断用300\*600) L=16m  
集水桝(500\*500\*600) N=1基  
擁壁工 L型擁壁(H750~H2500) L=49m  
安全施設工 転落防止柵(パネル式 H1200) L=44m  
横断防止柵(門型 H800 L2000・1500) N=35基  
アスファルト舗装工 路盤(再生クラッシャーラン t=16cm) A=1,531㎡  
変更後 駐車場整備 A=1,504㎡ 軟弱地盤処理工 土木安定シート A=1,804㎡  
排水構造物工 U型側溝(PU3-300B) L=15m  
自由勾配側溝(横断用300\*600) L=16m  
集水桝(500\*500\*600) N=1基  
擁壁工 L型擁壁(H750~H2500) L=49m  
安全施設工 転落防止柵(パネル式 H1200) L=43m  
横断防止柵(門型 H800 L2000・1500) N=35基  
アスファルト舗装工 路盤(再生クラッシャーラン t=16cm) A=1,510㎡
- ・ 変更理由 市道側法面の除草時の作業性・安全性を考慮し、法面中間に小段を設置する。それに伴い駐車場整備面積を減ずる。  
現地盤の土質が不良であったことから、土木安定シート敷設を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第24号  
工事名 大野地区公民館駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日 平成24年11月14日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月19日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年11月14日 から 平成25年 3月28日 まで  
変更後 平成24年11月14日 から 平成25年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,672,500 円  
変更後 4,621,050 円
- ・ 工事の概要  
変更前 駐車場整備 A=1,532m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工  
表層工 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=1,520m<sup>2</sup>  
区画線工 一式
  
- 変更後 駐車場整備 A=1,504m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工  
表層工 (㊟密粒度アスコン(13F) t=4cm) A=1,500m<sup>2</sup>  
区画線工 一式
  
- ・ 変更理由 市道側法面の除草時の作業性・安全性を考慮し、法面中間に小段を設置したことに伴い  
駐車場整備面積を減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第25号  
工事名 大野地区公民館太陽光発電設備設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 平成24年10月18日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月20日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年10月18日 から 平成25年 3月29日 まで  
変更後 平成24年10月18日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,090,000 円  
変更後 6,491,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 太陽光発電設備：約10kw

変更後 太陽光発電設備：約10kw  
追加工事  
制御盤の更新：1式

- ・ 変更理由 太陽光発電設備の接続に伴い制御盤等の既設機器の老朽化が認められたため新規に取替えしたい

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第28号  
 工事名 市道田伏団地中央線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田伏地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社藤木組  
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月21日
- ・ 工 期 変更前 平成24年11月21日 から 平成25年 3月15日 まで  
 変更後 平成24年11月21日 から 平成25年 3月15日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 1,344,000 円  
 変更後 1,495,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路修繕 L=38.0m W=7.0m  
 排水構造物工  
 U型側溝 (PU3-300A) L= 8m  
 U型側溝 (PU3-300B) L=26m  
 U型側溝 (PU3-300C) L= 4m

変更後 道路修繕 L=38.0m W=7.0m  
 排水構造物工  
 U型側溝 (PU3-300A) L= 8m  
 U型側溝 (PU3-300B) L=30m
- ・ 変更理由 掘削時、コンクリート構造物があったため、構造物取壊し・運搬・処分を増工。現場再精査の結果、U型側溝PU300Cを300Bへ変更。地元との協議によりグレーチング蓋を3枚増工。既設側溝の水量が多いため、水替工を増工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能事第17号  
市道白山線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成25年 1月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月22日
- ・ 工 期  
変更前 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月22日 まで  
変更後 平成25年 1月24日 から 平成25年 3月22日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,024,000 円  
変更後 3,206,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 側溝修繕 L=63.0m  
自由勾配側溝 (普通型300×300) L=47.0m  
自由勾配側溝 (横断型300×300) L=16.0m

変更後 側溝修繕 L=78.0m  
自由勾配側溝 (普通型300×300) L=42.0m  
自由勾配側溝 (横断型300×400) L=18.0m  
自由勾配側溝 (普通型300×400) L=18.0m

- ・ 変更理由 1 市道側掘削に当り、消雪パイプ送水管が布設されていたため、復旧をAsオーバーレイA=34m<sup>2</sup>にする。  
2 No.2以降道路側溝縦断勾配が緩く排水が悪いため、側溝延長L=15.0mを増工する。







## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能事第15号  
 工事名 浜徳合避難路整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社村井建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 平成24年12月27日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月25日
- ・ 工 期 変更前 平成24年12月27日 から 平成25年 3月 6日 まで  
 変更後 平成24年12月27日 から 平成25年 3月22日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,680,000 円  
 変更後 1,680,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 避難路工 1.0箇所  
 階段工 一式  
 仮設工 一式

変更後 避難路工 1.0箇所  
 階段工 一式  
 仮設工 一式
- ・ 変更理由 転落防止柵の踊り場のコーナ部等において詳細再寸による製作が必要となり  
 工期を16日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第12号  
市道榎能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口1-1
- ・ 当初契約日 平成24年11月14日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月25日
- ・ 工 期 変更前 平成24年11月14日 から 平成25年 3月28日 まで  
変更後 平成24年11月14日 から 平成25年 3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,615,000 円  
変更後 7,147,350 円
- ・ 工事の概要 変更前 暫定改良(BC. 1~BC. 2) L=90m W=5.5(9.5)m  
側溝工(自由勾配側溝) L=58m  
法止工(L型擁壁) L=26m

変更後 暫定改良(BC. 1~BC. 2) L=90m W=5.5(9.5)m  
側溝工(自由勾配側溝) L=61m  
法止工(L型擁壁) L=24m  
舗装工(乗入舗装) A=40m<sup>2</sup>  
復旧工(土間復旧) A=24m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 補償物件(倉庫)の移設後の土間改良と乗入舗装を増工。事業進捗のため側溝工を3m増工。現場精査の結果、法止工を2m減工。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-1号  
中浜污水幹線築造（その1）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住所 糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年2月25日
- ・ 履行期間  
変更前 平成24年5月30日 から 平成25年3月29日 まで  
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 39,900,000 円  
変更後 38,022,600 円
- ・ 委託の概要  
変更前 施工延長 L=302.6m  
管渠工（開削）VU φ150mm L=293.0m  
管渠工（開削）HiVP φ100mm L=213.8m  
管渠工（橋梁添架）SUS φ100×NFP φ200 L=23.6m  
組立1号マンホール N= 7箇所  
小口径マンホール（300型） N=7箇所  
公共柵及び取付管 N=15箇所  
  
変更後 施工延長 L=295.8m  
管渠工（開削）VU φ150mm L=287.0m  
管渠工（開削）HiVP φ100mm L=216.2m  
管渠工（橋梁添架）SUS φ100×NFP φ200 L=23.6m  
組立1号マンホール N= 6箇所  
小口径マンホール（300型） N=7箇所  
公共柵及び取付管 N=13箇所
- ・ 変更理由 試掘により地下埋設物の正確な位置や埋設深を確認したところ、パイプラインの上越しに下水道本管を埋設することが可能となったため、本管埋設深を全体的に浅くし、管路土工費を減工する。これにより隣接家屋への影響が無くなった部分の埋殺矢板を引抜に変更。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

下補第24-3号  
中浜污水幹線築造（その3）工事
- ・ 履行場所

糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社藤木組  
糸魚川市大字梶屋敷280
- ・ 当初契約日

平成24年5月30日
- ・ 変更契約日

平成25年2月25日
- ・ 履行期間

変更前	平成24年5月30日	から	平成25年3月29日	まで
変更後	平成24年5月30日	から	平成25年3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	37,704,450 円
変更後	40,611,900 円
- ・ 委託の概要

変更前	<p>施工延長 L=342.3m                      管渠工（開削）VU φ150mm L=314.1m                      管渠工（開削）HiVP φ100mm L= 53.0m                      組立1号マンホール N= 6箇所                      組立2号マンホール N= 1箇所                      小口径マンホール N=18箇所                      公共柵及び取付管 N=17箇所</p>
変更後	<p>施工延長 L=370.5m                      管渠工（開削）VU φ150mm L=327.2m                      管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 29.2m                      管渠工（開削）HiVP φ100mm L= 52.3m                      組立1・2号マンホール N= 8箇所                      小口径マンホール N=18箇所                      公共柵及び取付管 N=17箇所</p>
- ・ 変更理由

自転車道の占用協議が整ったことに伴い、事業進捗のため施工延長L=28.2mを増工する。管路布設の支障となる旧海岸護岸の基礎コンクリート取壊し工を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能事第12号  
市道榎能生線舗装改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口・大字柱道地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 平成24年10月24日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年10月24日 から 平成25年 3月25日 まで  
変更後 平成24年10月24日 から 平成25年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,560,000 円  
変更後 7,996,800 円
- ・ 工事の概要  
変更前 舗装改修 L=691.0m  
切削オーバーレイ工 (◎密粒度AS13F) T=3cm A=2480.0m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装改修 L=712.0m  
切削オーバーレイ工 (◎密粒度AS13F) T=3cm A=2630.0m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 1、起点側、H25年度に水道管布設工事が入るため、舗装延長1m減とする。  
2、冬季間に舗装ひび割れが進み、新たに舗装工L=22.0mの改修が必要となった。  
3、当初延長L=691m 変更延長L=712m 舗装面積当初A=2480m<sup>2</sup> 変更面積A=2630m<sup>2</sup>

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名

下補第24-4号  
中浜污水幹線築造（その4）工事
- ・ 履行場所

糸魚川市大字中浜・大字間脇地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

猪又建設株式会社  
糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

平成24年5月30日
- ・ 変更契約日

平成25年2月26日
- ・ 履行期間

	変更前	平成24年5月30日	から	平成25年3月15日	まで
	変更後	平成24年5月30日	から	平成25年3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	45,276,000円
	変更後	45,100,650円
- ・ 委託の概要

	<p>変更前</p> <p>施工延長 L=389.3m            管渠工（開削）VU φ150mm L=355.95m            管渠工（開削）HiVP φ75mm L=7.00m            管渠工（橋梁添架）SUS φ80×NFP φ200 L=10.70m            組立1号マンホール N=6箇所            小口径マンホール N=25箇所            公共枿及び取付管 N=26箇所</p>
	<p>変更後</p> <p>施工延長 L=399.6m            管渠工（開削）VU φ150mm L=339.75m            管渠工（開削）HiVP φ75mm L=19.54m            管渠工（開削）HiVP φ50mm L=17.85m            管渠工（橋梁添架）SUS φ80×NFP φ200 L=10.71m            組立1号マンホール N=3箇所            小口径マンホール N=23箇所            公共枿及び取付管 N=24箇所</p>
- ・ 変更理由

試掘調査の結果、NTTケーブルが支障となるため、1号マンホール3箇所を小型マンホールに変更し、終点位置を12.5m延長する。42工区は地盤が悪いため工法を変更する。舗装圧が厚いため舗装撤去費を増工する。工期を16日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 下補第24-6号  
 工事名 中浜第4マンホールポンプ設置工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社猪又鉄工所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 平成24年11月29日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月26日
- ・ 工 期
 

変更前	平成24年11月29日	から	平成25年 3月15日	まで
変更後	平成24年11月29日	から	平成25年 3月15日	まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)
 

変更前	8,904,000 円
変更後	9,160,200 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	機械・電気設備工事	
	水中汚水ポンプ (φ65mm×0.173m <sup>3</sup> /min×0.4kw)	2台
	ポンプ動力制御盤	1面
変更後	機械・電気設備工事	
	水中汚水ポンプ (φ65mm×0.173m <sup>3</sup> /min×0.4kw)	2台
	ポンプ動力制御盤	1面
- ・ 変更理由 既設圧送管との接続において、ゴム輪型鋳鉄製曲管を2個変更増し、ポンプ吐出管法線の調整を図る。それに伴い、ゴム輪受口継手工および塩ビ用被覆工を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教総第11号  
磯部小学校既存校舎解体撤去工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字筒石地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 平成24年11月21日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月26日
- ・ 工 期  
変更前 平成24年11月21日 から 平成25年 3月29日 まで  
変更後 平成24年11月21日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 24,465,000 円  
変更後 28,910,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 1. 磯部小学校既存校舎解体撤去 一式  
2. 磯部小学校外構解体撤去 一式  
  
変更後 1. 磯部小学校既存校舎解体撤去 一式  
2. 磯部小学校外構解体撤去 一式  
  
追加工事 近隣家屋調査 1件  
煙突部のアスベスト除去 一式
- ・ 変更理由 既存校舎解体撤去工事において振動・搬入搬出による近隣家屋への影響が考えられるため  
事前事後の家屋調査を実施する。  
既存校舎煙突部分よりアスベストが発見されたため除去工事を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第1号  
除雪車両基地実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ・ライフ経常共同企業体  
住 所 新潟県新潟県糸魚川市新鉄 2-4-3
- ・ 当初契約日 平成24年 4月26日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月26日
- ・ 履行期間 変更前 平成24年 4月26日 から 平成25年 3月20日 まで  
変更後 平成24年 4月26日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,802,800 円  
変更後 9,802,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 除雪車両基地実施設計 1棟  
鉄骨造平屋建て  
計画床面積 951㎡  
地盤調査 一式  
  
変更後 除雪車両基地実施設計 1棟  
鉄骨造平屋建て  
計画床面積 951㎡  
地盤調査 一式
- ・ 変更理由 建築確認申請審査が当初予定していた期間より時間を要するため、履行期間を9日間延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 市館委第1号  
糸魚川市民会館リニューアル工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社細貝建築事務所  
住 所 新潟県長岡市西津町3811-2
- ・ 当初契約日 平成23年10月19日
- ・ 変更契約日 平成25年 2月27日
- ・ 履行期間 変更前 平成23年10月19日 から 平成25年 3月 7日 まで  
変更後 平成23年10月19日 から 平成25年 3月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 14,490,000 円  
変更後 14,490,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建て  
延べ面積 4,074㎡  
①耐震補強設計：1式  
②増築工事設計：1式  
③改修工事設計：1式  
  
変更後 鉄骨鉄筋コンクリート造 4階建て  
延べ面積 4,074㎡  
①耐震補強設計：1式  
②増築工事設計：1式  
③改修工事設計：1式

- ・ 変更理由 庁内での調整に時間を費やしたため

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 委託番号及び委託名 下補第24-2号  
中浜汚水幹線築造（その2）工事
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 平成24年5月30日
- ・ 変更契約日 平成25年2月28日
- ・ 履行期間  
変更前 平成24年5月30日 から 平成25年3月15日 まで  
変更後 平成24年5月30日 から 平成25年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 53,609,850 円  
変更後 56,059,500 円
- ・ 委託の概要  
変更前 施工延長 L=406.4m  
管渠工（開削）VU φ150mm L=334.4m  
管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 91.5m  
組立1号マンホール N= 1箇所  
組立2号マンホール N= 1箇所  
小口径マンホール N=26箇所  
公共柵及び取付管 N=27箇所  
  
変更後 施工延長 L=417.4m  
管渠工（開削）VU φ150mm L=332.9m  
管渠工（開削）HiVP φ75mm L= 93.3m  
組立1号マンホール N= 1箇所  
組立2号マンホール N= 1箇所  
小口径マンホール N=25箇所  
公共柵及び取付管 N=26箇所
- ・ 変更理由 隣接工区で未施工となる付帯工（排水構造物工、消雪パイプ工等）を11m増工する。  
現場精査の結果、小口径マンホール、汚水柵及び取付管工をそれぞれ1箇所減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建第30号  
 工事名 駅前海望公園遊具更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 平成24年11月29日
- ・ 変更契約日 平成25年2月28日
- ・ 工 期  
 変更前 平成24年11月29日 から 平成25年3月29日 まで  
 変更後 平成24年11月29日 から 平成25年3月29日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 4,200,000 円  
 変更後 4,722,900 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 遊具更新  
     遊具撤去  
     ・ 遊具・植込撤去 一式  
     遊具設置  
     ・ スライダー遊具設置 N=1基  
     ・ クラム遊具設置 N=1基  
     ・ フィットネ器具設置 N=1基  
  
 変更後 遊具更新  
     遊具撤去  
     ・ 遊具・植込撤去 一式  
     遊具設置  
     ・ スライダー遊具設置 N=1基  
     ・ クラム遊具設置 N=1基  
     ・ フィットネ器具設置 N=2基
- ・ 変更理由 事業促進のため、フィットネ器具を1基増工する。