

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

商委第4号  
本町通り雁木整備（その3）設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別

一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社西野設計事務所  
新潟県糸魚川市大町2-4-43
- ・ 当初契約日

平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日

令和元年 6月 7日
- ・ 履行期間

変更前 平成31年 2月22日                      から    令和元年 6月27日                      まで  
 変更後 平成31年 2月22日                      から    令和元年 7月16日                      まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前                      2,462,400 円  
 変更後                      2,462,400 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	建物名称	雁木
	用途	公共用歩廊
	構造	木造平屋 1棟
	延べ面積	約44㎡
	地質調査	行わない（地質調査資料を貸与する）
	その他	設備あり、確認申請業務あり 敷地内に別建物の計画あり
変更後	建物名称	雁木
	用途	公共用歩廊
	構造	木造平屋 1棟
	延べ面積	約44㎡
	地質調査	行わない（地質調査資料を貸与する）
	その他	設備あり、確認申請業務あり 敷地内に別建物の計画あり
- ・ 変更理由

同一敷地で別途設計委託しているB2建物の建築確認申請の影響により、本業務に必要な工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第25号  
工 事 名 市道大神堂上沢線大神堂橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大神堂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 平成31年 2月28日
- ・ 変更契約日 令和元年 6月18日
- ・ 工 期  
変更前 平成31年 2月28日 から 令和元年 6月28日 まで  
変更後 平成31年 2月28日 から 令和元年 6月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,744,000 円  
変更後 14,081,040 円
- ・ 工事の概要  
変更前 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m  
水平ひび割れ補修工 A=208.9m<sup>2</sup>  
  
変更後 橋梁修繕 L=70.0m W=3.0m  
水平ひび割れ補修工 A=208.9m<sup>2</sup>
- ・ 変 更 理 由  
  - ・ 橋上歩行者の安全確保のため、交通誘導員(B)1人×4日を増工する。
  - ・ 床版内の水平ひび割れ空隙体積が想定よりも多かったことによる使用材料の増。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名            ガ水簡第31-17号  
                         早川簡易水道 水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所            糸魚川市大字大平地内
- ・ 種            別            管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称        株式会社栄進設備工業  
  住            所        新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日        平成31年 4月15日
- ・ 変更契約日        令和元年 6月21日
- ・ 工            期        変更前 平成31年 4月15日            から 令和元年 7月10日            まで  
                         変更後 平成31年 4月15日            から 令和元年 9月20日            まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)        変更前            5,292,000 円  
                         変更後            5,292,000 円
- ・ 工事の概要        変更前 本設    φ150mm PE-W    L=27.0m

変更後 本設    φ150mm PE-W    L=27.0m

- ・ 変更理由    県道改良工事との工程の調整により、工期を72日間（完成期限9月20日）延長するもの。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 復まち交第1号  
にぎわい創出広場駐車場整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 平成31年 2月22日
- ・ 変更契約日 令和元年 6月27日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月22日 から 平成31年 3月31日 まで  
変更後 平成31年 2月22日 から 令和元年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 13,716,000 円  
変更後 12,038,760 円
- ・ 工事の概要 変更前 駐車場整備 A=648m<sup>2</sup>  
・L型擁壁工 L=35m  
・フェンス設置 L=98m  
・アスファルト舗装工 A=611m<sup>2</sup>  
  
変更後 駐車場整備 A=648m<sup>2</sup>  
・L型擁壁工 L=36m  
・フェンス設置 L=71m  
・アスファルト舗装工 A=571m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・無電柱化関連工事との調整の結果、フェンス設置工・アスファルト舗装工を減工する。  
・駐車場入口箇所の看板は、雁木工事で設置することになったため、看板設置N=1基減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-0002号  
中野口農道災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社丸山組  
新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日 平成31年 2月15日
- ・ 変更契約日 令和元年 6月27日
- ・ 工 期 変更前 平成31年 2月15日 から 令和元年 7月18日 まで  
変更後 平成31年 2月15日 から 令和元年 7月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,732,400 円  
変更後 1,987,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=4m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控35cm 裏コン35cm) A=19.4m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=6m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=4m  
土 工 一式  
コンクリートブロック積 (控25cm 裏コン35cm) A=16.0m<sup>2</sup>  
盛土法面整形工 (人工芝) A=6m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 ブロック積基礎を隣接する既設ブロックに合わせることによる面積の減工を行うため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教文第1号  
工 事 名 名勝 親しらず整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市振地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社伊藤建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢 2 6 3 7 番地
- ・ 当初契約日 令和元年 6月21日
- ・ 変更契約日 令和元年 6月28日
- ・ 工 期 変更前 令和元年 6月21日 から 令和元年 9月18日 まで  
変更後 令和元年 6月21日 から 令和元年 9月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 9,720,000 円  
変更後 10,155,240 円
- ・ 工事の概要 変更前 防護柵設置 L=90m

変更後 防護柵設置 L=90m→94.5m

- ・ 変 更 理 由 事業進捗を図るため、防護柵の整備延長を増工する。