

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農林災第2号  
林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

森田建設株式会社  
新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日

令和2年11月13日
- ・ 変更契約日

令和3年8月2日
- ・ 工 期

変更前	令和2年11月13日	から	令和3年11月30日	まで
変更後	令和2年11月13日	から	令和3年11月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	5,335,000 円
変更後	6,913,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=17m W=5.0(4.0m)m 土工 法面保護工(植生基材吹付工)	一式 A=344.4m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=17m W=5.0(4.0m)m 土工 法面保護工(植生基材吹付工)	一式 A=370.3m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

  - ・ 起工測量により、法面クラックが拡大していたため、切土法面整形及び法面保護工を変更増する。
  - ・ 残土処理地が近くに確保できないため、運搬距離を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第8号  
工事名 市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 2年11月 4日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 3日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月 4日 から 令和 3年 8月31日 まで  
変更後 令和 2年11月 4日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 22,550,000 円  
変更後 25,613,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路改良 L=68.0m  
【1工区】 L=34.0m  
簡易吹付法砕工 A=337m<sup>2</sup>  
【4工区】 L=15.0m  
簡易吹付法砕工 A=234m<sup>2</sup>  
【7工区】 L=19.0m  
簡易吹付法砕工 A=249m<sup>2</sup>  
  
変更後 道路改良 L=55.6m  
【1工区】 L=22.6m  
簡易吹付法砕工 A=384m<sup>2</sup>  
【4工区】 L=14.3m  
簡易吹付法砕工 A=277m<sup>2</sup>  
【7工区】 L=18.7m  
簡易吹付法砕工 A=356m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 融雪後の現場精査の結果、法面の不安定箇所が確認されたため、簡易法砕吹付工の面積を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

復街かん第1号  
市道横町大町線電線共同溝整備工事
- ・ 工事場所

糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

猪又建設株式会社  
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和2年5月12日
- ・ 変更契約日

令和3年8月3日
- ・ 工期

変更前	令和2年5月12日	から	令和3年8月31日	まで
変更後	令和2年5月12日	から	令和3年8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	131,450,000 円
変更後	137,353,700 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=333.0m
	電線共同溝 一式
	排水構造物 L=308m
変更後	施工延長 L=333.0m
	電線共同溝 一式
	排水構造物 L=331m
- ・ 変更理由

  - ・ 既設舗装が想定よりも厚かったため、処理費を増工する。
  - ・ 電力引込管の配管経路において既設壁が支障となったため、削孔費を増工する。
  - ・ 公共樹取付管が共同溝の支障となったため、取付管切下げの土工費を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第3号  
工事名 林道道山線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社山伸  
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋 8 1 6 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月27日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 3日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 5月27日 から 令和 3年 8月31日 まで  
変更後 令和 3年 5月27日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,707,000 円  
変更後 3,368,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=78.6m  
コンクリート路面工 A=209m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A= 38m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=70.5m  
コンクリート路面工 A=179m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A= 38m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 ・起工測量と現地立会の結果、コンクリート路面工の施工範囲を見直し、施工延長L=8.1m  
を変更減する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第6号  
林道岡倉谷線改良（その1）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5 - 3 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 4日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 8月 31日 まで  
変更後 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 8月 31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,573,000 円  
変更後 1,268,300 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=6m W=5.0m  
土工 一式  
法面保護工 A=77.3m<sup>2</sup>  
舗装工 A=7.6m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=15.3m W=5.0m  
土工 一式  
法面保護工 A=68.5m<sup>2</sup>  
舗装工 A=19.0m<sup>2</sup>  
フトン籠設置工 L=7.0m
- ・ 変更理由
  - ・ 現地再調査の結果、路体盛土工をV=108m<sup>3</sup>減工する。
  - ・ 現地再調査の結果、舗装の損傷が拡大していたため、舗装工をA=11.4m<sup>2</sup>増工する。
  - ・ 法面の再崩壊を防止するため、フトン籠設置工をL=7m計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第22号  
白山大橋耐震補強工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大王・大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和2年9月10日
- ・ 変更契約日 令和3年8月5日
- ・ 工 期 変更前 令和2年9月10日 から 令和3年9月30日 まで  
変更後 令和2年9月10日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 124,740,000 円  
変更後 124,707,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋長 L=142m 幅員 W=9.5m  
耐震補強工  
橋脚RC巻立工 N=1基  
上部工炭素繊維シート接着工 A=572m<sup>2</sup>  
落橋防止工  
下部工縁端拡幅工 N=4箇所  
  
変更後 橋長 L=142m 幅員 W=9.5m  
耐震補強工  
橋脚RC巻立工 N=1基  
上部工炭素繊維シート接着工 A=536m<sup>2</sup>  
落橋防止工  
下部工縁端拡幅工 N=4箇所
- ・ 変更理由
  - ・ 炭素繊維シート接着工の施工面積をA=56m<sup>2</sup>を減工する。
  - ・ 農道管理者と協議した結果、敷鉄板設置工をA=506m<sup>2</sup>増工する。
  - ・ 快適トイレ設置をN=2基計上する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第19号  
蓮台寺大橋用地測量業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社荒井測量設計  
住 所 新潟県糸魚川市大字田海5 1 4 0
- ・ 当初契約日 令和 3年 1月22日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 8月31日 まで  
変更後 令和 3年 1月22日 から 令和 3年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,783,000 円  
変更後 2,875,400 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 用地測量業務  
4級基準点設置 4点  
境界復元測量 A=6,000m<sup>2</sup>  
用地調査業務  
立竹木調査算定 A=4,500m<sup>2</sup>  
  
変更後 用地測量業務  
4級基準点設置 N=4点  
境界復元測量 A=6,300m<sup>2</sup>  
面積計算 A=2,100m<sup>2</sup>  
用地調査業務 立竹木調査算定 A=3,200m<sup>2</sup>  
河川測量  
法線・縦断測量 L=0.2km  
横断測量 N=15本
- ・ 変更理由
  - ・ 工事実施にあたり、河川占用許可申請が必要となったため、河川縦横断測量を変更増する。
  - ・ 用地測量の面積計算、立竹木調査算定を変更減する。



## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第1号 赤岩用水1災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字槇地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町542-1				
・当初契約日	令和3年4月5日				
・変更契約日	令和3年8月5日				
・履行期間	変更前	令和3年4月5日	から	令和3年8月21日	まで
	変更後	令和3年4月5日	から	令和3年8月21日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	1,760,000 円			
	変更後	1,034,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長	L=280m (工区数	2工区)	
		測量 縦断測量	L=280m		
		横断測量	N=16本		
		写真撮影	N=11枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		
	変更後	測量、設計延長	L=200m (工区数	1工区)	
		測量 縦断測量	L=200m		
		横断測量	N=15本		
		写真撮影	N=37枚		
		設計 復旧計画図作成	一式		

- ・変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第2号  
榎農地1災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字榎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月 5日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 4月 5日 から 令和 3年 8月21日 まで  
変更後 令和 3年 4月 5日 から 令和 3年 8月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 990,000 円  
変更後 495,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計面積 L=50m (工区数 7工区)  
測量 現地測量 A=10,000㎡  
写真撮影 N=11枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計面積 L=32m (工区数 2工区)  
測量 縦断測量 L=32m  
横断測量 N=8本  
写真撮影 N=10枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・ 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第3号  
槇農地2災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字槇地内
- ・ 種別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和3年4月5日
- ・ 変更契約日 令和3年8月5日
- ・ 履行期間  
変更前 令和3年4月5日 から 令和3年8月21日 まで  
変更後 令和3年4月5日 から 令和3年8月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 990,000 円  
変更後 682,000 円
- ・ 委託業務の概要  
変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=30m  
横断測量 N=4本  
写真撮影 N=11枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=14m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=14m  
横断測量 N=5本  
写真撮影 N=10枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・ 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名

農災委第4号  
中野農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字中野地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社北伸技術  
新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・当初契約日

令和 3年 5月 7日
- ・変更契約日

令和 3年 8月 5日
- ・履行期間

変更前	令和 3年 5月 7日	から	令和 3年 9月 1日	まで
変更後	令和 3年 5月 7日	から	令和 3年 9月 1日	まで
- ・契約金額  
(消費税込)

変更前	825,000 円
変更後	621,500 円
- ・委託業務  
の概要

変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=10m
	横断測量 N= 5本
	写真撮影 N=18枚
	設計 復旧計画図作成 一式
変更後	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=10m
	横断測量 N= 4本
	写真撮影 N= 9枚
	設計 復旧計画図作成 一式

- ・変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第5号  
釜沢用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間
 

変更前	令和 3年 5月 7日	から	令和 3年 9月 1日	まで
変更後	令和 3年 5月 7日	から	令和 3年 9月 1日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	1,078,000 円
変更後	902,000 円
- ・ 委託業務  
の概要
 

変更前	測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L=10m
	横断測量 N= 5本
	写真撮影 N=18枚
	設計 復旧計画図作成 一式
変更後	測量、設計延長 L=7m (工区数 1工区)
	測量 縦断測量 L= 7m
	横断測量 N= 4本
	写真撮影 N=12枚
	設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第6号  
分堂平農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和3年5月7日
- ・ 変更契約日 令和3年8月5日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年5月7日 から 令和3年9月1日 まで  
変更後 令和3年5月7日 から 令和3年9月1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 869,000 円  
変更後 858,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=15m  
横断測量 N=5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=8m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=8m  
横断測量 N=4本  
写真撮影 N=9枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第7号  
コウチ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで  
変更後 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 935,000 円  
変更後 671,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=10m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=10m  
横断測量 N= 5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=9m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=9m  
横断測量 N=4本  
写真撮影 N=8枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・ 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第8号  
クサフズ農地災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで  
変更後 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 792,000 円  
変更後 1,166,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=15m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=15m  
横断測量 N= 5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- 変更後 測量、設計延長 L=32m (工区数 2工区)  
測量 縦断測量 L=32m  
横断測量 N= 8本  
写真撮影 N=17枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。



## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第9号 宮田用水災害測量設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字中野地内				
・種別	一般測量				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町542-1				
・当初契約日	令和3年5月7日				
・変更契約日	令和3年8月5日				
・履行期間	変更前	令和3年5月7日	から	令和3年9月1日	まで
	変更後	令和3年5月7日	から	令和3年9月1日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	704,000 円			
	変更後	561,000 円			
・委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=5m	
			横断測量	N=3本	
			写真撮影	N=16枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長 L=3m (工区数 1工区)			
		測量	縦断測量	L=3m	
			横断測量	N=3本	
			写真撮影	N=8枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第10号  
ミナミノ農道災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和3年5月7日
- ・ 変更契約日 令和3年8月5日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年5月7日 から 令和3年9月1日 まで  
変更後 令和3年5月7日 から 令和3年9月1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,023,000 円  
変更後 803,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=30m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=30m  
横断測量 N=7本  
写真撮影 N=20枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=24m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=24m  
横断測量 N=6本  
写真撮影 N=11枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第11号  
東側用水災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町542-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 7日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 5日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで  
変更後 令和 3年 5月 7日 から 令和 3年 9月 1日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 704,000 円  
変更後 693,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 測量、設計延長 L=5m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L= 5m  
横断測量 N= 3本  
写真撮影 N=16枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=3m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L= 3m  
横断測量 N= 3本  
写真撮影 N= 7枚  
設計 復旧計画図作成 一式

- ・ 変更理由 ・災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農災委第12号 広域農道西頸城線災害測量設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字高倉地内				
・ 種別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社北伸技術 新潟県上越市大字寺町542-1				
・ 当初契約日	令和3年5月14日				
・ 変更契約日	令和3年8月5日				
・ 履行期間	変更前	令和3年5月14日	から	令和3年9月1日	まで
	変更後	令和3年5月14日	から	令和3年9月1日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	979,000 円			
	変更後	781,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	測量、設計延長	L=10m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=10m	
			横断測量	N= 5本	
			写真撮影	N=18枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	
	変更後	測量、設計延長	L=9m (工区数 1工区)		
		測量	縦断測量	L=9m	
			横断測量	N=4本	
			写真撮影	N=7枚	
		設計	復旧計画図作成	一式	

- ・ 変更理由 ・ 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第21号  
工事名 中川原用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中川原新田地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和2年9月8日
- ・ 変更契約日 令和3年8月6日
- ・ 工期  
変更前 令和2年9月8日 から 令和3年8月31日 まで  
変更後 令和2年9月8日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 22,467,500 円  
変更後 22,467,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=97.0m  
コンクリートフォーム設置工  
B1400×H800 L=90.0m  
法止工 H500×L1000 L=34.0m  
落差部土留工(7トン籠工) n=4箇所  
天端コンクリート W500~1000 A=101.5㎡  
  
変更後 施工延長 L=97.0m  
コンクリートフォーム設置工  
B1400×H800 L=90.0m  
法止工 H500×L1000 L=34.0m  
落差部土留工(7トン籠工) n=4箇所  
天端コンクリート W500~1000 A=101.5㎡

- ・ 変更理由 豪雨により、現場施工に手戻りが生じたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                   ガ水下第2-92号  
                              青海浄化センター水処理施設付帯工事
- ・ 工事場所               糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種                   別               土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称       株式会社山岸組  
  住                   所       新潟県糸魚川市大字青海4 4 9 4 - 1
- ・ 当初契約日           令和 3年 5月27日
- ・ 変更契約日           令和 3年 8月 6日
- ・ 工                   期               変更前 令和 3年 5月27日               から   令和 4年 1月14日               まで  
                              変更後 令和 3年 5月27日               から   令和 4年 1月14日               まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)           変更前               36,784,000 円  
                              変更後               39,824,400 円
- ・ 工事の概要           変更前 水処理施設付帯工  
                              アスファルト舗装 (⑤密粒度As (新20FH) )   A=892㎡  
                              アスファルト舗装 (⑨密粒度As (13F) )       A=102㎡  
                              自由勾配側溝 (300×300)                       L=136.5m  
                              縁石設置 (A種ブロック・地先ブロック)       L=480m  
                              電灯設置工                                       N=3基  
                              道路復旧工                                       一式  
  
                              変更後 水処理施設付帯工  
                              アスファルト舗装 (⑤密粒度As (新20FH) )   A=889㎡  
                              アスファルト舗装 (⑨密粒度As (13F) )       A=105㎡  
                              自由勾配側溝 (300×300)                       L=133.7m  
                              縁石設置 (A種ブロック・地先ブロック)       L=474m  
                              電灯設置工                                       N=3基  
                              道路復旧工                                       一式
- ・ 変更理由           残土処理工において、残土処分地に応じた運搬距離等の変更を行う。  
                              道路復旧工において、既設道路との摺付修正のため、舗装復旧面積を増工する。  
                              上記主な理由により変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第13号  
湯川内第2地区調査設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大平・大字中川原新田・大字北山地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟県土地改良事業団体連合会  
住 所 新潟県新潟市中央区長潟138
- ・ 当初契約日 令和2年7月2日
- ・ 変更契約日 令和3年8月6日
- ・ 履行期間
 

変更前	令和2年7月2日	から	令和3年8月31日	まで
変更後	令和2年7月2日	から	令和3年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	6,000,500円
変更後	6,000,500円
- ・ 委託業務  
の概要
 

変更前	調査設計業務 N=1地区 ほ場整備設計 A=18.1ha
-----	---------------------------------

変更後 調査設計業務 N=1地区  
ほ場整備設計 A=18.1ha

- ・ 変更理由 想定するファームポンドの施設規模拡大に伴い、現況調査と境界確認に不測の日数を要したため、完了工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-1040号  
 工 事 名 釜沢用水災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字粟倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 猪又建設株式会社  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 2年11月 6日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年11月 6日 から 令和 3年11月30日 まで  
 変更後 令和 2年11月 6日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込) 変更前 65,780,000 円  
 変更後 66,683,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=49m  
 高密度ポリエチレン管(φ400)布設 L=12.9m  
 高密度ポリエチレン管(φ400)  
 再利用撤去・設置 L=48.5m  
 植生マット工(t=30mm) A=3,614m<sup>2</sup>  
 仮設工 一式

変更後 復旧延長 L=49m  
 高密度ポリエチレン管(φ400)布設 L=12.9m  
 高密度ポリエチレン管(φ400)  
 再利用撤去・設置 L=48.5m  
 植生マット工(t=30mm) A=3,614m<sup>2</sup>  
 仮設工 一式
- ・ 変更理由 ・落石の恐れがあるため、搬入路の位置変更を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教こ第1号  
大和川保育園外壁改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤木組  
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月10日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 6月 3日 から 令和 3年 8月31日 まで  
変更後 令和 3年 6月 3日 から 令和 3年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,430,000 円  
変更後 12,910,700 円
- ・ 工事の概要  
変更前 防水改修工事 一式  
建具改修工事 一式  
外壁改修工事  
外壁：複層仕上塗材 390㎡  
パラペット部：カラーGL鋼板 t=0.35 3㎡  
竪樋：91.9m  
電気設備工事 一式  
機械設備工事 一式  
  
変更後 防水改修工事 一式  
建具改修工事 一式  
外壁改修工事  
外壁：複層仕上塗材 405㎡  
パラペット部：カラーGL鋼板 t=0.35 3㎡  
竪樋：94.6m  
電気設備工事 一式  
機械設備工事 一式
- ・ 変更理由 仕上げ材撤去後の外壁調査の結果、下地のうきや剥離箇所があったため増工する。  
また玄関ポーチタイルのうきの箇所が多いため全面撤去する。  
以上の変更に伴い、工期を30日延長するもの。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 復街かん第5号  
工 事 名 市道仲道線ほか道路照明灯設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町1丁目・大町2丁目地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社松沢電業  
住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和3年3月25日
- ・ 変更契約日 令和3年8月11日
- ・ 工 期  
変更前 令和3年3月25日 から 令和3年8月31日 まで  
変更後 令和3年3月25日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,318,000 円  
変更後 11,070,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 道路照明灯設置 N=17基

変更後 道路照明灯設置 N=17基

- ・ 変 更 理 由 道路照明灯の引込線が地上高不足となる区間があるため、道路照明灯の高さを5mから6mに変更し、工期を9月30日まで延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第1号  
 工 事 名 糸魚川海水浴場南側駐車場乗入改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和3年6月3日
- ・ 変更契約日 令和3年8月16日
- ・ 工 期 変更前 令和3年6月3日 から 令和3年9月10日 まで  
 変更後 令和3年6月3日 から 令和3年9月10日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 2,849,000 円  
 変更後 2,809,400 円
- ・ 工事の概要

変更前	車両乗入部改良 W=6m 自由勾配側溝据付 縦断用600×700 L=8m 自由勾配側溝据付 横断用600×600 L=6m 表層工 ⑦密粒度As (新20FH) 改質I型 A=17m <sup>2</sup> 表層工 ⑨密粒度As (13F) A=30m <sup>2</sup>
変更後	糸魚川海水浴場南側駐車場乗入改良 車両乗入部改良 W=6m 自由勾配側溝 縦断用500×800 L=4m 自由勾配側溝 縦断用500×700 L=4m 自由勾配側溝 縦断用500×600 L=6m 表層工 ⑧密粒度As (13) A=17m <sup>2</sup> 表層工 ⑨密粒度As (13F) A=30m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現地再調査の結果を基に、横断側溝グレーチング蓋の仕様・数量を変更する。







## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第21号  
鷺尾ほ場地すべり災害調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 森林土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社日さく上越支店  
住 所 新潟県上越市新光町3-14-15
- ・ 当初契約日 令和3年3月29日
- ・ 変更契約日 令和3年8月18日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年3月29日 から 令和3年8月31日 まで  
変更後 令和3年3月29日 から 令和3年12月21日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 847,000 円  
変更後 1,274,900 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 地すべり調査業務  
伸縮計による調査 一式

変更後 地すべり調査業務  
伸縮計による調査 一式

- ・ 変更理由 地すべり変位を観測したため、調査期間を延長する。  
(調査期間：4か月→8か月)



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第1号  
青海中学校体育館大規模改修実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 令和3年5月27日
- ・ 変更契約日 令和3年8月24日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年5月27日 から 令和3年9月17日 まで  
変更後 令和3年5月27日 から 令和3年10月17日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,580,000 円  
変更後 8,580,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 青海中学校体育館大規模改修実施設計業務 一式

変更後 青海中学校体育館大規模改修実施設計業務 一式  
(委託期間の延長)

- ・ 変更理由 既存電気設備について、図面と現状が異なる部分が多く、調査及び確認に期間を要するため、30日間工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第13号  
林道不動滝線改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 9月30日 まで  
変更後 令和 3年 5月12日 から 令和 3年 9月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,694,000 円  
変更後 1,465,200 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=6m W=4.0m  
土工 一式  
法面保護工 A=54.6m<sup>2</sup>  
舗装工 A=6.0m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=13.0m W=4.0m  
土工 一式  
法面保護工 A=27.9m<sup>2</sup>  
舗装工 A=9.7m<sup>2</sup>  
フトン籠設置工 L=14.0m
- ・ 変更理由
  - ・ 現地再調査の結果、路体盛土工をV=65m<sup>3</sup>減工する。
  - ・ 現地再調査の結果、舗装の損傷が拡大していたため、舗装工をA=3.7m<sup>2</sup>増工する。
  - ・ 法面の再崩壊を防止するため、フトン籠設置工をL=14m計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第22号  
大洞地区排水路復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年6月24日
- ・ 変更契約日 令和3年8月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和3年6月24日 から 令和3年10月29日 まで  
変更後 令和3年6月24日 から 令和3年10月29日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,881,000 円  
変更後 1,881,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 施工延長 L=38m  
排水施設工 L=37.5m  
集水柵工 N=1基  
  
変更後 施工延長 L=38m  
排水施設工 L=37.3m  
集水柵工 N=1基

- ・ 変更理由 縦断勾配の変更に伴い、排水施設工をL=0.2m減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 環第1号  
工 事 名 青海地内空き家解体工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社伊藤建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地
- ・ 当初契約日 令和3年6月3日
- ・ 変更契約日 令和3年8月25日
- ・ 工 期  
変更前 令和3年6月3日 から 令和3年8月31日 まで  
変更後 令和3年6月3日 から 令和3年8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,750,000 円  
変更後 2,581,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 木造2階建て住宅 解体処分 155㎡

変更後 木造2階建て住宅 解体処分 155㎡

- ・ 変 更 理 由 設計処分量と、実績処分量に差が生じたため変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水下第3-23号  
                                 小見地区污水幹線舗装工事
- ・ 工事場所                    糸魚川市大字小見地内
- ・ 種別                        舗装工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                株式会社上越道路糸魚川営業所  
  住所                         新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日                 令和3年6月3日
- ・ 変更契約日                 令和3年8月26日
- ・ 工期                        変更前 令和3年6月3日                    から 令和3年11月19日                    まで  
                                 変更後 令和3年6月3日                    から 令和3年11月19日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                 変更前                    7,832,000 円  
                                 変更後                    7,893,600 円
- ・ 工事の概要                 変更前 舗装復旧工  
                                 アスファルト舗装工  
                                 市道区間 (⑤密粒度As・t=5cm)                    A=927 m<sup>2</sup>  
                                 農道区間 (⑤密粒度As・t=5cm)                    A=136 m<sup>2</sup>  
                                 コンクリート舗装工  
                                 農道区間 (t=12cm)                                    A= 88 m<sup>2</sup>  
  
                                 変更後 舗装復旧工  
                                 アスファルト舗装工  
                                 市道区間 (⑤密粒度As・t=5cm)                    A=917 m<sup>2</sup>  
                                 農道区間 (⑤密粒度As・t=5cm)                    A=124 m<sup>2</sup>  
                                 コンクリート舗装工  
                                 農道区間 (t=12cm)                                    A= 96 m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由                    道路管理者との協議により、アスファルト舗装及びコンクリート舗装範囲の見直しに伴う変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 教生第5号  
 工事名 糸魚川東小学校グラウンド照明増設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社エアテック糸魚川営業所  
 住所 新潟県糸魚川市南寺島1丁目4番17号
- ・ 当初契約日 令和3年6月10日
- ・ 変更契約日 令和3年8月27日
- ・ 工期  
 変更前 令和3年6月10日 から 令和3年9月17日 まで  
 変更後 令和3年6月10日 から 令和3年9月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 16,500,000 円  
 変更後 17,697,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	既存投光器	取替	16か所
	コンクリート柱	新設	1か所
	投光器	新設	4か所
変更後	既存投光器	取替	16か所
	コンクリート柱	新設	1か所
	投光器	新設	4か所
	取付架台 大型プレート		20枚
	既設コンクリートポール柱頭部	ポールキャップ	4枚
- ・ 変更理由 設計照査の結果、既設投光器の取付架台の仕様を変更する。  
 柱頭部の補修処理を行うため、柱頭部の補修工事を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 教生第4号  
市民総合体育館駐車場舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 新潟道路株式会社糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字羽生 4 6 2 - 1 1
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月 27日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 9月 18日 まで  
変更後 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 9月 18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,870,000 円  
変更後 12,679,700 円
- ・ 工事の概要 変更前
  - ・ 舗装打換え (北工区)
  - アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=391m<sup>2</sup>
  - アスファルト舗装工 (⑨密粒度AS13F t=4cm) A=1250m<sup>2</sup>
  - アスファルト舗装工 (⑮開粒度AS13 t=4cm) A=251m<sup>2</sup>
  - ・ 舗装新設 (南工区)
  - アスファルト舗装工 (⑨密粒度AS13F t=4cm) A=1620m<sup>2</sup>
 変更後
  - ・ 舗装打換え (北工区)
  - アスファルト舗装工 (⑤密粒度AS新20FH t=5cm) A=367m<sup>2</sup>
  - アスファルト舗装工 (⑨密粒度AS13F t=4cm) A=1240m<sup>2</sup>
  - アスファルト舗装工 (⑮密粒度AS13 t=4cm) A=250m<sup>2</sup>
  - ・ 舗装新設 (南工区)
  - アスファルト舗装工 (⑨密粒度AS13F t=4cm) A=1590m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現地再調査の結果を基に、舗装面積、区画線の数量を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名 消第1号  
上早川分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字土塩地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 2年 7月 2日
- ・ 変更契約日 令和 3年 8月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年11月30日 まで  
変更後 令和 2年 7月 2日 から 令和 3年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 27,614,400 円  
変更後 27,646,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟  
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡  
屋根 GL鋼板瓦棒葺き  
外壁 窯業系サイディング張り  
敷地面積 531.45㎡  
電気工事 一式 機械設備工事 一式  
外構工事 一式 (アスファルト舗装撤去復旧増)  
撤去処分工事 一式  
  
変更後 消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟  
延べ面積 113.47㎡ 建築面積 58.94㎡  
屋根 GL鋼板瓦棒葺き  
外壁 窯業系サイディング張り  
敷地面積 531.45㎡  
電気工事 一式 機械設備工事 一式  
外構工事 一式 (アスファルト舗装撤去復旧増)  
撤去処分工事 一式
- ・ 変更理由 現場再精査の結果、コンクリート埋設物撤去に伴い、舗装撤去範囲が増えたため、アスファルト舗装の数量を89.3㎡に増工する。