

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

復街かん第4号
市道藪西通線舗装改修工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大町1丁目地内
- ・ 種別

舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

新潟道路株式会社糸魚川営業所
新潟県糸魚川市大字羽生462-11
- ・ 当初契約日

令和3年3月25日
- ・ 変更契約日

令和3年9月3日
- ・ 工期

変更前	令和3年3月25日	から	令和3年10月29日	まで
変更後	令和3年3月25日	から	令和3年10月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,765,000 円
変更後	7,064,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	舗装改修	W=5.0m	L=90.0m
	表面仕上げ(ショットプラスチック・カッター目地)	A=117m ²	
	半たわみ性舗装(ポースAs(13)・セメントミルク浸透)	t=5cm	A=117m ²
	表層工 ⑦密粒度As(新20FH・改質I型)	t=5cm	A=326m ²
変更後	舗装改修	W=5.0m	L=89.9m
	表面仕上げ(ショットプラスチック・カッター目地)	A=115m ²	
	半たわみ性舗装(ポースAs(13)・セメントミルク浸透)	t=5cm	A=115m ²
	表層工 ⑦密粒度As(新20FH・改質I型)	t=5cm	A=326m ²
- ・ 変更理由

 - ・ 即日の交通開放の要望を受け、4分割での施工により、作業日数が増加するため交通警備員を増工する。
 - ・ 舗装版の撤去厚が、想定より厚かったため、As殻の運搬費及び処分費を増工する。

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名

建補委第3号
糸魚川市橋梁定期点検（その2）業務委託
- ・履行場所

糸魚川市糸魚川地域
- ・種別

鋼構造及びびコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称
住所

株式会社谷村建設
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・当初契約日

令和3年4月26日
- ・変更契約日

令和3年9月3日
- ・履行期間

変更前	令和3年4月26日	から	令和4年3月25日	まで
変更後	令和3年4月26日	から	令和4年3月25日	まで
- ・契約金額
(消費税込)

変更前	2,750,000 円
変更後	2,824,800 円
- ・委託業務
の概要

変更前	橋梁定期点検 ・小規模橋梁点検 N=17橋
変更後	橋梁定期点検 ・小規模橋梁点検 N=17橋
- ・変更理由

現地踏査の結果、道路改良工事等により、2橋の面積に変更が生じていたため、点検面積を変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建補委第2号
糸魚川市橋梁定期点検（その1）業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市能生地域
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 3年 4月 28日
- ・ 変更契約日

令和 3年 9月 3日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 4月 28日	から	令和 4年 3月 25日	まで
変更後	令和 3年 4月 28日	から	令和 4年 3月 25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,310,000 円
変更後	2,560,800 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	橋梁定期点検 ・小規模橋梁点検 N=12橋
変更後	橋梁定期点検 ・小規模橋梁点検 N=15橋
- ・ 変更理由

事業進捗のため、点検橋数を増す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

ガ水下第3-33号
大谷内地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

有限会社戸田組
新潟県糸魚川市横町2-3-31
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月 17日
- ・ 変更契約日

令和 3年 9月 9日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 6月 17日	から	令和 3年 9月 30日	まで
変更後	令和 3年 6月 17日	から	令和 3年 9月 30日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	2,178,000 円
変更後	2,393,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=16.4m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=16.1m
	小型マンホール(300型)		N= 1箇所
	公共樹及び取付管		N= 1箇所
変更後	施工延長	L=16.4m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=16.1m
	小型マンホール(300型)		N= 1箇所
	公共樹及び取付管		N= 1箇所

- ・ 変更理由 既設舗装が当初見込みより厚かったため、廃材処分量を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第1号
工 事 名 大和川保育園外壁改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大和川地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社藤木組
住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷 2 8 0
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月 3日
- ・ 変更契約日 令和 3年 9月 9日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 6月 3日 から 令和 3年 9月30日 まで
変更後 令和 3年 6月 3日 から 令和 3年10月25日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 12,910,700 円
変更後 13,381,500 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 防水改修工事 一式
建具改修工事 一式
外壁改修工事
外壁：複層仕上塗材 405m²
パラペット部：カラーGL鋼板 t=0.35 3m²
竪樋：94.6m
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式

変更後 防水改修工事 一式
水切部のシーリング打替・ウレタン塗膜防水の追加
建具改修工事 一式
外壁改修工事
外壁：複層仕上塗材 405m²
パラペット部：カラーGL鋼板 t=0.35 3m²
竪樋：94.6m
機械設備工事 一式、電気設備工事 一式
- ・ 変 更 理 由 水切部の劣化による腐食が見られたため、防水措置を行うもの。
あわせて工期延長（25日）を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建第5号
市道糸魚川押上線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和3年7月1日
- ・ 変更契約日 令和3年9月10日
- ・ 工 期 変更前 令和3年7月1日 から 令和3年9月28日 まで
変更後 令和3年7月1日 から 令和3年9月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 1,254,000 円
変更後 1,273,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=16m
自由勾配側溝(300*400) L=16m

変更後 側溝修繕 L=16m
自由勾配側溝(300*400) L=16m

- ・ 変更理由 施工済区間との整合を図るため、グレーチング蓋を並目から細目に変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建補委第9号
藤崎地区地籍調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 南海測量設計株式会社新潟営業所
住 所 新潟県新潟市中央区下大川前通五ノ町2230-16
- ・ 当初契約日 令和3年6月3日
- ・ 変更契約日 令和3年9月13日
- ・ 履行期間 変更前 令和3年6月3日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年6月3日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,580,000 円
変更後 10,439,000 円
- ・ 委託業務
の概要 変更前 第26計画区 (F II-2、G、H複図) A=0.22km²
第27計画区 (E 2、F I、F II-1) A=0.13km²

変更後	変更前	第26計画区 (F II-2、G、H複図)	A=0.22km ²
		第27計画区 (E 2、F I、F II-1)	A=0.13km ²
	変更後	第26計画区 (F II-2、G、H複図)	A=0.22km ²
		第27計画区 (E 2、F I、F II-1)	A=0.15km ²
		伐採 A=2,850m ²	

- ・ 変更理由 令和3年度実施の地籍調査事業 (令和2年度繰越) について、計画の変更に伴い第27計画区の調査面積を変更増する、また、同計画区内においてカヤ、竹及びツル等が密集して生い茂り、筆界を調査し測量することが困難であるため、伐採費用を追加する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

建補委第6号
まがたま跨線橋補修設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市寺町4丁目地内
- ・ 種別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住所

ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社北陸支店
石川県金沢市広岡1-1-18
- ・ 当初契約日

令和2年10月20日
- ・ 変更契約日

令和3年9月16日
- ・ 履行期間

変更前	令和2年10月20日	から	令和3年9月30日	まで
変更後	令和2年10月20日	から	令和4年3月25日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	7,645,000 円
変更後	7,645,000 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	橋長 L=68.5m	幅員 W=1.5m
	橋梁補修設計	一式
	塗膜調査	一式
変更後	橋長 L=68.5m	幅員 W=1.5m
	橋梁補修設計	一式
	塗膜調査	一式
- ・ 変更理由

仮設工と工事実施年度の事前協議に時間を要したため、委託日数を176日間付与し、522日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 ガ水下第3-7号
 工 事 名 復興まちづくり版マンホール蓋取替（その2）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 アイワ建設株式会社
 住 所 新潟県糸魚川市大字梶屋敷25-11
- ・ 当初契約日 令和3年7月15日
- ・ 変更契約日 令和3年9月17日
- ・ 工 期 変更前 令和3年7月15日 から 令和3年12月15日 まで
 変更後 令和3年7月15日 から 令和3年12月15日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 3,289,000 円
 変更後 3,395,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋取替 N=15箇所

変更後 マンホール蓋取替 N=14箇所

- ・ 変 更 理 由 市道舗装工事業者との工程調整により、一部で先行施工を行うため、舗装取壊し、仮復旧を増工する。事業箇所調整のため、マンホール蓋取替1箇所を減工する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第2号				
・工事名	市営須沢公園住宅トップライト改修工事				
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内				
・種別	建築一式工事				
・契約の相手方	創和ジャステック建設株式会社				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大町1-5-29				
住所					
・当初契約日	令和3年7月16日				
・変更契約日	令和3年9月21日				
・工期	変更前	令和3年7月16日	から	令和3年10月13日	まで
	変更後	令和3年7月16日	から	令和3年10月13日	まで
・契約金額	変更前	16,720,000円			
(消費税込)	変更後	17,006,000円			
・工事の概要	変更前	鉄骨解体工事		一式	
		鉄骨改修工事		一式	
		トップライト改修工事		一式	
	変更後	鉄骨解体工事		一式	
		鉄骨改修工事		一式	
		塗装上塗工事		一式 (追加)	
		トップライト改修工事		一式	

- ・変更理由 鉄骨上屋を撤去したところ、錆による汚れが確認されたため、塗装上塗工事を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 能第5号
工事名 シャルマン火打スキー場山頂リフト小屋改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字西飛山地内
- ・ 種別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネカ
住所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和3年9月17日
- ・ 変更契約日 令和3年9月21日
- ・ 工期
変更前 令和3年9月17日 から 令和3年11月25日 まで
変更後 令和3年9月17日 から 令和3年11月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 7,480,000 円
変更後 7,797,900 円
- ・ 工事の概要
変更前 屋根改修：馳折板（ア）0.8mmカラーGL鋼板 140㎡
外壁改修：横葺（ア）0.4mmカラーGL鋼板 162㎡

変更後 屋根改修：馳折板（ア）1.0mmカラーGL鋼板 140㎡
外壁改修：横葺（ア）0.4mmカラーGL鋼板 162㎡
- ・ 変更理由 屋根板金の厚みの変更
山頂の積雪による過酷な気象条件を考慮し、屋根板金の厚さを0.8mmから1.0mmに変更する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名 建3災委第3号
来海沢地区地すべり災害設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社キタック北信越事業所
住 所 新潟県上越市大字五智国分 3 1 2 1 - 4
- ・ 当初契約日 令和 3年 4月16日
- ・ 変更契約日 令和 3年 9月22日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 4月16日	から	令和 3年10月29日	まで
変更後	令和 3年 4月16日	から	令和 3年10月29日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	1,166,000 円
変更後	1,247,400 円
- ・ 委託業務
の概要

変更前	土砂撤去数量算出	一式
変更後	土砂撤去数量算出	一式
- ・ 変更理由 公共土木施設災害復旧事業の国庫負担申請において、業務委託内容が確定したため、決定内容に基づき、変更を行う。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第3号
- ・ 工 事 名 市民総合体育館駐車場整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道 7 3 4 - 4
- ・ 当初契約日 令和 3年 5月 12日
- ・ 変更契約日 令和 3年 9月 24日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 10月 8日 まで
変更後 令和 3年 5月 12日 から 令和 3年 10月 8日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,228,000 円
変更後 8,613,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 駐車場整備工事
横断防止柵設置工 L=24m
歩車道境界ブロック設置 L=12m
集水柵改修工 N=6箇所

変更後 駐車場整備工事
横断防止柵設置工 L=24m
歩車道境界ブロック設置 L=12m
集水柵改修工 N=7箇所
- ・ 変更理由 起工測量結果を基に、土工量と柵蓋の仕様を変更する。
車道内の路面水を処理するため、歩道内の集水柵まで導く排水管設置を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第23号
工 事 名 山寺ため池改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山寺地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社横川建設
住 所 新潟県糸魚川市大字根小屋140-1
- ・ 当初契約日 令和 3年 6月24日
- ・ 変更契約日 令和 3年 9月29日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 6月24日 から 令和 3年10月29日 まで
変更後 令和 3年 6月24日 から 令和 3年10月29日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,805,000 円
変更後 3,093,200 円
- ・ 工事の概要
変更前 ため池改修
遮水工 A=374m²

変更後 ため池改修
遮水工 A=225m²
既設シート接合工 L=238m

- ・ 変 更 理 由
 - ・ 地元関係者との立会いにより、遮水シートの施工面積を149m²減工する。
 - ・ 既設シート接合箇所からの漏水を防止するため、シート接合工を238m増工する。