

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第2号
工 事 名 ヒスイ海岸看板整備工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市押上2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社大黒組
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和3年10月18日
- ・ 変更契約日 令和4年1月4日
- ・ 工 期 変更前 令和3年10月18日 から 令和4年1月15日 まで
変更後 令和3年10月18日 から 令和4年1月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,464,000 円
変更後 2,626,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 既存看板デザイン変更 2面

変更後 既存看板デザイン変更2面

- ・ 変更理由 デザイン変更対応：一式

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第5号
 工事名 市道南寺町1号線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 森田建設株式会社
 住所 新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日 令和3年9月27日
- ・ 変更契約日 令和4年1月5日
- ・ 工期
 変更前 令和3年9月27日 から 令和4年1月18日 まで
 変更後 令和3年9月27日 から 令和4年1月18日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 2,618,000円
 変更後 2,544,300円
- ・ 工事の概要
 変更前 側溝修繕 L=20.0m
 自由勾配側溝(800×700)布設 L=20m

 変更後 側溝修繕 L=20.0m
 自由勾配側溝(800×700)布設 L=20m
- ・ 変更理由 既設水路取壊しの結果、無筋コンクリートであったため、廃材処分費単価等を鉄筋コンクリートから無筋コンクリートへ変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第9号
工事名 青海総合福祉会館LED化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和 3年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 4年 1月 5日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年12月10日 から 令和 4年 3月29日 まで
変更後 令和 3年12月10日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 17,820,000 円
変更後 18,123,600 円
- ・ 工事の概要 変更前 照明器具のLED化：一式

変更後 照明器具のLED化：一式
照明器具の追加：一式

- ・ 変更理由 照明器具の追加：一式
非居室部分についても以後の施設管理を考慮し取り替える。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第24号
能生北部地区畦畔補強整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社笠原建設
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和3年7月1日
- ・ 変更契約日 令和4年1月7日
- ・ 工 期 変更前 令和3年7月1日 から 令和4年3月28日 まで
変更後 令和3年7月1日 から 令和4年3月28日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 13,750,000 円
変更後 13,222,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m, H=0.3m) L=2,417m

変更後 畦畔補強工
畦畔補強工(W=0.7m, H=0.3m) L=2,470m

- ・ 変更理由
 - ・ 当初想定していたよりも既存畦畔の土質が良質だったため、残土処理工V=63m³、不足土運搬工V=133m³を減工する。
 - ・ 地権者の意向により、施工位置を変更することに伴い、畦畔補強工をL=53m増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 農第37号
西山用水改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和3年9月9日
- ・ 変更契約日 令和4年1月7日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月9日 から 令和4年3月15日 まで
変更後 令和3年9月9日 から 令和4年3月15日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 2,288,000 円
変更後 2,267,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 用水改修工事 L=65.5m
角型U字溝設置(300型) L=65.5m
板柵工(柵高0.8m) L=4.0m

変更後 用水改修工事 L=64.1m
角型U字溝設置(300型) L=64.1m
板柵工(柵高0.8m) L=4.0m

- ・ 変更理由 既設水路に擦り付けるため、角型U字溝設置をL=1.4m減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第6号
 工 事 名 シーサイドバレースキー場機械設備改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字山口地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社
 住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 5日
- ・ 変更契約日 令和 4年 1月11日
- ・ 工 期
 変更前 令和 3年10月 5日 から 令和 4年 2月 1日 まで
 変更後 令和 3年10月 5日 から 令和 4年 2月 1日 まで
- ・ 契 約 金 額
 (消費税込) 変更前 20,031,000 円
 変更後 20,111,300 円
- ・ 工事の概要
 変更前 受水槽の取替：1基
 受水槽室の耐震補強：1式
 揚湯ポンプの交換：1台
 水位センサーの交換：1台

 変更後 受水槽の取替：1基
 受水槽室の耐震補強：1式
 揚湯ポンプの交換：1台
 水位センサーの交換：1台

 タイマーの削除：1台
 仮設トイレの設置：2台
- ・ 変 更 理 由 タイマー制御を予定していたが、水が出ない時間帯が生じることの対応について
 スキー場と雪やどり両者と協議し、タイマーを設置しないこととしたため。
 工事中、施設のトイレが使用できなることから仮設トイレが必要となったため。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 教生第8号
青海地域支館LED化(その2)工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字今村新田地内ほか1箇所
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和3年12月24日
- ・ 変更契約日 令和4年1月12日
- ・ 工 期
変更前 令和3年12月24日 から 令和4年3月23日 まで
変更後 令和3年12月24日 から 令和4年3月23日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 9,460,000 円
変更後 7,084,000 円
- ・ 工事の概要
変更前 青海地域支館のLED化：2館
今村新田支館、大沢支館

変更後 青海地域支館のLED化：2館
今村新田支館
大沢支館
- ・ 変更理由 非常灯の削除：2館
大沢支館：水銀灯の削除
照明の使用頻度等を見直した結果、工事から削除する。

委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号
委託業務名

都補委第3号
駅北子育て支援施設整備基本計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市内
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社アール・アイ・エー東京本社
東京都港区港南1-2-70
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月24日
- ・ 変更契約日

令和 4年 1月18日
- ・ 履行期間

変更前	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 3月31日	まで
変更後	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 3月31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	5,720,000 円
変更後	7,227,000 円
- ・ 委託業務
の 概 要

変更前	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
変更後	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
- ・ 変更理由

屋内遊戯施設を広げるとともに、敷地内駐車台数を確保するため、予定地東側に隣接する建物を解体して事業用地を拡大する。(約800㎡⇒1500㎡)
それに伴い、本年度の業務を見直す。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第6号
市道榎能生線舗装新設工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社上越道路糸魚川営業所
住 所 新潟県糸魚川市寺島2-9-27
- ・ 当初契約日 令和3年9月2日
- ・ 変更契約日 令和4年1月20日
- ・ 工 期
変更前 令和3年9月2日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年9月2日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 8,239,000 円
変更後 8,927,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 舗装新設 L=166.9m W=5.5(9.5)m
路盤工 上層路盤 A=1,209m²
表層工 アスファルト舗装 A=1,393m²
区画線工 L=413m

変更後 舗装新設 L=166.9m W=5.5(9.5)m
路盤工 不陸整正 A=707m²
上層路盤 A=1,320m²
表層工 アスファルト舗装 A=1,461m²
区画線工 L=465m
- ・ 変更理由 道路改良工事の擁壁工延長に伴い、仮舗装部の路盤工、表層工を増工する。
現場再精査により、既設舗装部の不陸整正を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第1号
市道楨能生線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社平建設
住 所 新潟県糸魚川市大字柱道734-4
- ・ 当初契約日 令和3年7月1日
- ・ 変更契約日 令和4年1月20日
- ・ 工 期 変更前 令和3年7月1日 から 令和4年3月25日 まで
変更後 令和3年7月1日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 24,970,000 円
変更後 29,243,500 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良	L=166.9m	W=5.5(9.5)m
	側溝工	自由勾配側溝300型	L=241m
		L型側溝	L=120m
	擁壁工	プレキャストL型擁壁	L=72m
	舗装工	下層路盤	A=638m ²
変更後	道路改良	L=166.9m	W=5.5(9.5)m
	側溝工	自由勾配側溝300型	L=241m
		L型側溝	L=120m
	擁壁工	プレキャストL型擁壁	L=72m
	舗装工	下層路盤	A=638m ²
- ・ 変更理由 地元協議、現場再精査により、付帯工、交通誘導員を増工する。
事業促進を図るため、擁壁工を28m延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第7号
竹ヶ花消雪パイプ取水施設更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社猪又鉄工所
住 所 新潟県糸魚川市大字新町5 5
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月27日
- ・ 変更契約日 令和 4年 1月20日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年 9月27日 から 令和 4年 2月28日 まで
変更後 令和 3年 9月27日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 20,130,000 円
変更後 18,415,100 円
- ・ 工事の概要
変更前 消雪パイプ水中ポンプ更新 N=1箇所
取水施設 水中ポンプ 150mm-45.0KW N=1基
散水工 HIVP φ125 L=13.3m
送水工 HIVP φ150 L=4.4m

変更後 消雪パイプ水中ポンプ更新 N=1箇所
取水施設 水中ポンプ 150mm-37.0KW N=1基
散水工 HIVP φ125 L=13.3m
送水工 HIVP φ150 L=4.4m
- ・ 変更理由 取水施設の能力の見直しにより、水中ポンプ及び組入制御盤の仕様を変更する。
工事箇所付近の幅員が狭く、見通しが悪いことから歩行者等を誘導するため、交通誘導警備員(B)を増工する。仕様等の変更に伴い、工事日数を31日間付与し、186日間とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 青第9号
工 事 名 青海総合福祉会館LED化工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和 3年12月10日
- ・ 変更契約日 令和 4年 1月28日
- ・ 工 期
変更前 令和 3年12月10日 から 令和 4年 3月31日 まで
変更後 令和 3年12月10日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契 約 金 額
(消費税込) 変更前 18,123,600 円
変更後 18,235,800 円
- ・ 工 事 の 概 要
変更前 照明器具のLED化：一式
照明器具の追加：一式

変更後 照明器具のLED化：一式
照明器具の追加：一式
- ・ 変 更 理 由 非常灯の変更：一式
足場設置後の現地調査の結果、非常灯の照度不足のある箇所があり、変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 ガ水下第2-24号
 青海処理区マンホール蓋更新（その4）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字田海地内ほか3箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社高村工務所
 住 所 新潟県糸魚川市大字寺地171-35
- ・ 当初契約日 令和3年10月28日
- ・ 変更契約日 令和4年1月31日
- ・ 工 期 変更前 令和3年10月28日 から 令和4年3月25日 まで
 変更後 令和3年10月28日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額
 (消費税込) 変更前 5,390,000 円
 変更後 5,782,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ900×φ600) N=1箇所
 マンホール蓋更新 (φ600) N=7箇所

 変更後 マンホール蓋更新
 マンホール蓋更新 (φ900×φ600) N=1箇所
 マンホール蓋更新 (φ600) N=10箇所

- ・ 変更理由 事業促進のため、マンホール蓋更新 (φ600) を3箇所増工とする。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 建補第5号
大道消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和3年8月6日
- ・ 変更契約日 令和4年1月31日
- ・ 工 期
変更前 令和3年8月6日 から 令和4年2月21日 まで
変更後 令和3年8月6日 から 令和4年3月31日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 29,700,000 円
変更後 31,136,600 円
- ・ 工事の概要
変更前 消雪パイプ井戸掘替 N=1 箇所
さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度96m N=1 本
取水工 水中ポンプ 125mm-37.0KW-5段 N=1 基
送水工 VPφ125 L=86m

変更後 消雪パイプ井戸掘替 N=1 箇所
さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度96m N=1 本
取水工 水中ポンプ 125mm-37.0KW-5段 N=1 基
送水工 VPφ125 L=91m
- ・ 変更理由 受電設備の高圧受電を回避するため、既設受電設備を活用し埋設電設管を増工する。
さく井の土質区分を現況に合わせて変更する。
既設水中ポンプの絶縁抵抗値が悪いため、水中ポンプを更新する。