

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水第3-9号  
                                 上刈地区水道管布設工事
- ・ 工事場所                糸魚川市大字上刈地内
- ・ 種                        別                            管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称            創和ジャステック建設株式会社  
  住                        所                            新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日             令和 3年11月 5日
- ・ 変更契約日             令和 4年 3月 2日
- ・ 工                        期                            変更前 令和 3年11月 5日                    から 令和 4年 3月25日                    まで  
                                 変更後 令和 3年11月 5日                    から 令和 4年 3月31日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    34,210,000 円  
                                 変更後                    34,210,000 円
- ・ 工事の概要             変更前 <水道>  
                                 本設    φ400mm DCIP(GX) L=202.0m

変更後 <水道>  
本設    φ400mm DCIP(GX) L=202.0m

- ・ 変更理由                日本水道協会の認証取得に伴い、水道管材料の出荷が自粛されたことにより、不測の日数を要したため、工期を3月31日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 消第7号  
消防本部訓練棟ドア修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺島2丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈5-3-1
- ・ 当初契約日 令和3年12月16日
- ・ 変更契約日 令和4年3月2日
- ・ 工 期 変更前 令和3年12月16日 から 令和4年3月25日 まで  
変更後 令和3年12月16日 から 令和4年3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,070,000 円  
変更後 4,247,100 円
- ・ 工事の概要 変更前 建具の取替：7か所

変更後 建具の取替：7か所  
建具の塗替：3か所

- ・ 変更理由 今後の塩害の影響を考慮し、やや錆が進行している別個所の建具の塗装改修を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第 4号  
工 事 名 市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市南寺町 2 丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央 2 - 4 - 2
- ・ 当初 契 約 日 令和 3年 8月 19日
- ・ 変 更 契 約 日 令和 4年 3月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 8月 19日 から 令和 4年 3月 25日 まで  
変更後 令和 3年 8月 19日 から 令和 4年 3月 25日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 37,290,000 円  
(消費税込) 変更後 38,296,500 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 道路改良 L=72.5m W=4.0(6.0)m  
ボックスカルバート据付 (B2000× H900) L=72.5m  
  
変更後 道路改良 L = 74.0m W=4.0(6.0)m  
ボックスカルバート据付 (B2000 × H900) L=72.0m  
ボックスカルバート据付 (B2000 × H1000) L=2.0m

- ・ 変 更 理 由 事業促進のため、ボックスカルバート据付を L=1.5mを増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水下第3-83号  
                             青海浄化センター機械設備改修工事
- ・ 工事場所                糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種                        別                            機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称            田辺工業株式会社青海支店  
  住                        所                            新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日              令和 3年11月19日
- ・ 変更契約日              令和 4年 3月 4日
- ・ 工                        期                            変更前 令和 3年11月19日                    から 令和 4年 3月29日                    まで  
                             変更後 令和 3年11月19日                    から 令和 4年 5月31日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    14,190,000 円  
                             変更後                    16,682,600 円
- ・ 工事の概要              変更前 機械設備改修  
                                 最初沈殿池設備撤去 (2系)                    一式  
                                 回転円板設備撤去 (1系・2系)                一式  
                                 最終沈殿池設備撤去 (2系)                    一式  
  
                             変更後 機械設備改修  
                                 最初沈殿池設備撤去 (2系)                    一式  
                                 回転円板設備撤去 (1系・2系)                一式  
                                 最終沈殿池設備撤去 (2系)                    一式
- ・ 変更理由                回転円板体の撤去における樹脂廃棄物量が多かったため、産業廃棄物処理工を増工する。最初及び最終沈殿池において、底部コンクリートの状況が良好で撤去が不要と判断したためはつり工を減工する。関連する電気設備改修工事との工程調整により工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第13号  
能生海洋公園整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 3年11月26日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年11月26日 から 令和 4年 3月25日 まで  
変更後 令和 3年11月26日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,270,000 円  
変更後 6,217,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 展望台撤去工 一式  
築山工 V=340m<sup>3</sup>

変更後 展望台撤去工 一式  
築山工 V=340m<sup>3</sup> 【変更前】  
築山工 V=122m<sup>3</sup> 【変更後】

- ・ 変更理由
  - ・ 関係者立会、現場再精査により、廃材処分費及び交通誘導員を減工する。
  - ・ 築山工において既存の形を活用することが出来たため、整形土量を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	ガ水下第3-84号							
工事名	青海浄化センター電気設備改修工事							
・工事場所	糸魚川市大字須沢地内							
・種別	電気工事							
・契約の相手方	田辺工業株式会社青海支店							
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字青海1650							
住所								
・当初契約日	令和4年2月3日							
・変更契約日	令和4年3月4日							
・工期	変更前	令和4年2月3日	から	令和4年3月31日	まで			
	変更後	令和4年2月3日	から	令和4年7月29日	まで			
・契約金額	変更前	5,720,000 円						
(消費税込)	変更後	5,720,000 円						
・工事の概要	変更前	電気設備改修						
		電気設備機能増設			一式			
		制御ケーブル・電線管類撤去			一式			
	変更後	電気設備改修						
		電気設備機能増設			一式			
		制御ケーブル・電線管類撤去			一式			

- ・変更理由 繰越承認が得られたため、工期を令和4年7月29日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第8号  
 工 事 名 市道東海線早川大橋橋梁修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字東川原地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 3年10月15日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで  
 変更後 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 26,125,000 円  
 変更後 27,288,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m  
 ひび割れ注工 N=1構造物  
 断面修復工 N=1構造物  
 表面含浸塗付工 A=959m<sup>2</sup>

変更後 橋梁修繕 L=79.2m W=4.0m  
 ひび割れ注工 N=1構造物  
 断面修復工 N=1構造物  
 表面含浸塗付工 A=959m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現地再調査結果に基づき、ひび割れ注工と断面修復工の数量を変更する。  
 施工計画を再検討した結果、一部の施工を除き、交通規制が不要となるため、交通誘導警備員の配置人員を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名            ガ水第3-22号  
                     田海地区ガス水道管布設替（その2）工事
- ・ 工事場所            糸魚川市大字田海地内
- ・ 種            別            管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称      田辺工業株式会社青海支店  
  住            所            新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日            令和 3年10月 4日
- ・ 変更契約日            令和 4年 3月 8日
- ・ 工            期            変更前 令和 3年10月 4日            から 令和 4年 3月25日            まで  
                     変更後 令和 3年10月 4日            から 令和 4年 3月25日            まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)            変更前            36,300,000 円  
                             変更後            36,384,700 円
- ・ 工事の概要            変更前            <ガス>                            <水道>  
                             本設 φ200mm PE L= 18.0m            本設 φ150mm PE-W L= 15.0m  
                                         φ100mm PE L=103.0m                            φ100mm PE-W L= 99.0m  
                                         φ 75mm PE L= 92.0m                            φ 75mm PE-W L=103.0m  
                                         φ 50mm PE L= 75.0m                            φ 50mm PE-W L= 96.0m  
                                         供給管 25本                                            給水管 27本
- 変更後            <ガス>                            <水道>  
                             本設 φ200mm PE L= 18.0m            本設 φ150mm PE-W L= 15.0m  
                                         φ100mm PE L=103.0m                            φ100mm PE-W L= 99.0m  
                                         φ 75mm PE L= 92.0m                            φ 75mm PE-W L=103.0m  
                                         φ 50mm PE L= 78.0m                            φ 50mm PE-W L= 96.0m  
                                         供給管 25本                                            給水管 27本
- ・ 変更理由            道路管理者との協議により舗装本復旧面積を減する。工事場所は地下水が多く施工日数が増えたため誘導員を増やす。青海通線のガス水道管に溶剤浸透防護スリーブを施工する。既設管接続箇所の精査によりガス管φ50mmを延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 青第8号  
親不知交流センターまるたん坊LED化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所  
住 所 新潟県糸魚川市大字青海1 1 2 6 - 5
- ・ 当初契約日 令和 3年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 8日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月24日 から 令和 4年 4月20日 まで  
変更後 令和 3年12月24日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,090,000 円  
変更後 2,090,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 照明器具取替 36台

変更後 照明器具取替 36台

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られていないため、工期を3月31日に短縮する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水下第3-21号  
南寺町地区污水幹線築造工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町2丁目地内ほか2箇所
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社カネタ建設  
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日

令和 3年 9月 16日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月 8日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 9月 16日	から	令和 4年 3月 25日	まで
変更後	令和 3年 9月 16日	から	令和 4年 4月 28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	9,405,000 円
変更後	8,685,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長	L=111.5m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=108.8m
	組立1号マンホール		N= 1箇所
	小型マンホール(300型)		N= 2箇所
変更後	施工延長	L=108.5m	
	管渠工(開削) VU◎150		L=105.8m
	組立1号マンホール		N= 1箇所
	小型マンホール(300型)		N= 2箇所
- ・ 変更理由

道路改良工事の施工に伴い、水路横断位置を変更したことにより、施工延長を減工する。他工事との施工調整により、ベンチフリューム撤去・据付け延長を減工する。他工事との工程調整により、令和4年4月28日まで工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水下第3-31号  
                                 蓮台寺地区污水枝線築造工事
- ・ 工事場所                    糸魚川市蓮台寺1丁目・南寺町3丁目地内
- ・ 種                    別                    土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                株式会社カネタ建設  
  住                    所                    新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日                    令和 3年 9月16日
- ・ 変更契約日                    令和 4年 3月 8日
- ・ 工                    期                    変更前 令和 3年 9月16日                    から 令和 4年 3月25日                    まで  
                                 変更後 令和 3年 9月16日                    から 令和 4年 3月25日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                    変更前                    5,060,000 円  
                                 変更後                    5,233,800 円
- ・ 工事の概要                    変更前 施工延長                    L=79.5m  
                                 管渠工(開削) VU◎150                    L=78.9m  
                                 小型マンホール(300型)                    N= 2箇所  
                                 公共柵及び取付管                    N= 2箇所  
  
                                 変更後 施工延長                    L=83.0m  
                                 管渠工(開削) VU◎150                    L=81.9m  
                                 小型マンホール(300型)                    N= 2箇所  
                                 公共柵及び取付管                    N= 2箇所

- ・ 変更理由 道路改良工事の施工に伴い、水路横断位置を変更したことにより、施工延長を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第12号  
美山多目的集会施設改修（建築）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 3年12月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 9日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月30日 まで  
変更後 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 18,920,000 円  
変更後 26,917,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 内装改修 457㎡  
木製建具 木製ドア 5か所  
男女トイレブース 一式

変更後 内装改修 457㎡  
床 クラック補修 Uカットソー材充填工法 152m  
床 クラック補修 アンカーピンニング 球 樹脂注入117m  
パーゴラ設置 一式  
木製建具 木製ドア 5か所 (変更なし)  
男女トイレブース 一式 (変更なし)

- ・ 変更理由 本工事において、内装を解体したところ、コンクリートスラブ床にクラックが確認されたため、クラック繕工事を増とする。また、可動式パーゴラを予定したが、床に固定することから、パーゴラ設置工事を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水第3-21号  
                                 田海地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所                    糸魚川市大字田海地内
- ・ 種                    別                    管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称                    有限会社青海ガス水道公社  
  住                    所                    新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日                    令和3年9月27日
- ・ 変更契約日                    令和4年3月10日
- ・ 工                    期                    変更前 令和3年9月27日                    から                    令和4年3月25日                    まで  
                                 変更後 令和3年9月27日                    から                    令和4年3月25日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                    変更前                    30,800,000 円  
                                 変更後                    31,831,800 円
- ・ 工事の概要                    変更前 <ガス>  
                                 本設                    φ100mm PE L= 54.0m  
                                                    φ 75mm PE L=252.0m  
                                                    供給管 20本  
                                 <水道>  
                                 本設                    φ100mm PE-W L= 54.0m  
                                                    φ 50mm PE-W L=260.0m  
                                                    給水管 26本  
  
                                 変更後 <ガス>  
                                 本設                    φ100mm PE L= 53.0m  
                                                    φ 75mm PE L=256.0m  
                                                    供給管 21本  
                                 <水道>  
                                 本設                    φ100mm PE-W L= 56.0m  
                                                    φ 50mm PE-W L=258.0m  
                                                    給水管 27本
- ・ 変更理由                    地権者の申込みによる供給管本数の増。空き地に給水施設があることが判明したことによる給水管本数の増。市道八久保線の既設舗装厚が想定より厚かったことによる施工費の増。道路管理者の指示による舗装復旧面積の減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                   ガ水第3-24号  
                              今村新田地区ガス水道管布設替（その2）工事
- ・ 工事場所               糸魚川市大字今村新田地内
- ・ 種                   別               管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称        有限会社青海ガス水道公社  
  住                   所        新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日            令和3年8月19日
- ・ 変更契約日            令和4年3月10日
- ・ 工                   期               変更前 令和3年8月19日                   から   令和4年3月25日                   まで  
                              変更後 令和3年8月19日                   から   令和4年3月25日                   まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)            変更前                26,730,000 円  
                              変更後                27,858,600 円
- ・ 工事の概要            変更前                <ガス>                                        <水道>  
                              本設 φ100mm PE L=151.0m                本設 φ150mm DCIP(GX) L= 6.0m  
                                              φ75mm PE L= 15.0m                        φ100mm PE-W            L=159.0m  
                                              供給管 3本                                   φ75mm PE-W            L= 65.0m  
                              仮設 φ50mm SGP L= 8.0m                   給水管 4本
- 変更後                <ガス>                                        <水道>  
                              本設 φ100mm PE L=146.0m                本設 φ150mm DCIP(GX) L= 5.0m  
                                              φ75mm PE L= 20.0m                        φ100mm PE-W            L=160.0m  
                                              供給管 3本                                   φ75mm PE-W            L= 58.0m  
                              仮設 φ50mm SGP L= 8.0m                   給水管 4本
- ・ 変更理由            既設管と接続するための継手を変更。道路管理者との立会により舗装面積を変更。田沢雨水幹線の最上レベルを貫通させるため鋳鉄継手を変更、φ150mmの延長を減とする。Cラインにおいて既設管との接続位置の変更によりφ75mmの延長を減とする。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                    ガ水第3-4号  
                             南寺町地区ガス水道管布設工事
- ・ 工事場所                糸魚川市南寺町2丁目地内ほか2箇所
- ・ 種                        別                            管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称            田辺工業株式会社青海支店  
  住                        所                            新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日              令和 3年 9月16日
- ・ 変更契約日              令和 4年 3月10日
- ・ 工                        期                            変更前 令和 3年 9月16日                    から 令和 4年 3月25日                    まで  
                             変更後 令和 3年 9月16日                    から 令和 4年 3月25日                    まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)                変更前                    10,450,000 円  
                             変更後                    10,963,700 円
- ・ 工事の概要              変更前                    <ガス>  
                                    本設    φ100mm PLP(中圧) L=128.0m  
                                                  φ100mm PE                    L=201.0m  
                                                  φ 75mm PE                    L= 11.0m  
                                    <水道>  
                                    本設    φ100mm PE-W L=201.0m  
                                                  φ 50mm PE-W L= 11.0m  
  
                             変更後                    <ガス>  
                                    本設    φ100mm PLP(中圧) L=125.0m  
                                                  φ100mm PE                    L=210.0m  
                                                  φ 75mm PE                    L= 12.0m  
                                    <水道>  
                                    本設    φ100mm PE-W L=209.0m  
                                                  φ 50mm PE-W L= 12.0m
- ・ 変更理由                関連する他工事の変更に伴い、迂回と下越し用の曲管を増工し、配管延長を変更する。現地精査の結果、既設管との接続箇所曲管を増工する。道路管理者との立会の結果、本復旧面積及び区画線工を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                   ガ水第3-21号  
                          田海地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所               糸魚川市大字田海地内
- ・ 種                   別               管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称       有限会社青海ガス水道公社  
  住                   所       新潟県糸魚川市大字須沢3354
- ・ 当初契約日           令和3年9月27日
- ・ 変更契約日           令和4年3月10日
- ・ 工                   期           変更前 令和3年9月27日           から 令和4年3月25日           まで  
                          変更後 令和3年9月27日           から 令和4年3月25日           まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)           変更前           30,800,000 円  
                          変更後           31,831,800 円
- ・ 工事の概要           変更前 <ガス>  
                          本設   φ100mm PE L= 54.0m  
                          φ 75mm PE L=252.0m  
                          供給管 20本  
                          <水道>  
                          本設   φ100mm PE-W L= 54.0m  
                          φ 50mm PE-W L=260.0m  
                          給水管 26本  
  
                          変更後 <ガス>  
                          本設   φ100mm PE L= 53.0m  
                          φ 75mm PE L=256.0m  
                          供給管 21本  
                          <水道>  
                          本設   φ100mm PE-W L= 56.0m  
                          φ 50mm PE-W L=258.0m  
                          給水管 27本
- ・ 変更理由           地権者の申込みによる供給管本数の増。空き地に給水施設があることが判明したことによる給水管本数の増。市道八久保線の既設舗装厚が想定より厚かったことによる施工費の増。道路管理者の指示による舗装復旧面積の減。





## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名  
ガ水簡 第3-7号  
早川簡易水道 流量計設置工事
- ・ 工事場所  
糸魚川市 大字日光寺 地内
- ・ 種 別  
電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所  
田辺工業株式会社青海支店  
新潟県糸魚川市大字青海 1 6 5 0
- ・ 当初契約日  
令和 3年10月15日
- ・ 変更契約日  
令和 4年 3月10日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで  
変更後 令和 3年10月15日 から 令和 4年 3月25日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)  
変更前 3,806,000 円  
変更後 4,456,100 円
- ・ 工事の概要  
変更前 ランプ 式超音波流量計 φ150mm 1基  
電気工事 一式  
変更後 ランプ 式超音波流量計 φ150mm 1基  
電気工事 一式
- ・ 変更理由  
・ 流量を計装盤で確認するために流量指示計を追加する。  
・ 流量計の保護のため、流量計ボックスの排水管を追加する。  
・ 地権者との協議により電気ケーブルのルートを変更し、舗装復旧面積を増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第14号  
美山多目的集会施設改修（機械設備）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社栄進設備工業  
新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日 令和 3年12月 2日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月10日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月 2日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 3年12月 2日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 15,950,000 円  
変更後 16,464,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 空気調和設備 12台  
換気設備 13台  
衛生器具設備（洋式便器） 5組  
  
変更後 空気調和設備 12台  
換気設備 13台  
衛生器具設備（洋式便器） 5組（オストメイト付き1台）  
外部ベントキャップ追加16個
- ・ 変更理由 現地調査の結果、既設のFRP製フードの破損が発見されたので、既設のFRP製フードを強度の高いSUS製フードへの取換工事を増工する。  
多目的トイレをオストメイト仕様に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水第3-16号  
桂地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字桂地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社カネカ  
新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日

令和 3年11月26日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月10日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年11月26日	から	令和 4年 3月25日	まで
変更後	令和 3年11月26日	から	令和 4年 3月25日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	16,500,000 円
変更後	19,171,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ガス>	本設	φ 100mm PE L=136.0m φ 75mm PE L= 11.0m 供給管 3本
	<水道>	本設	φ 100mm PE-W L=144.0m φ 75mm PE-W L= 5.0m φ 50mm PE-W L= 8.0m 給水管 3本
変更後	<ガス>	本設	φ 100mm PE L=158.0m φ 75mm PE L= 12.0m 供給管 3本
	<水道>	本設	φ 100mm PE-W L=166.0m φ 75mm PE-W L= 4.0m φ 50mm PE-W L= 10.0m 給水管 3本
- ・ 変更理由

経年管の入替えを完了すべく増工したことによる施工費の増。道路管理者の指示による舗装復旧面積の増。配水管の状況により断水の調整がつかないため既設管接続工法を変更したことによる施工費の増。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 商第 13号  
 工 事 名 美山多目的集会施設改修（電気設備）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社松沢電業  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町 3 - 9 - 2 8
- ・ 当初契約日 令和 3年 12月 2日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 11日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 12月 2日 から 令和 4年 3月 31日 まで  
 変更後 令和 3年 12月 2日 から 令和 4年 3月 31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 8,558,000 円  
 変更後 8,776,900 円
- ・ 工事の概要 変更前 照明器具 取替え 21か所  
 LED電球 取替え 27か所  
 コンセント取替え・新設 23か所

変更後 照明器具 取替え 21か所  
 LED電球 取替え 27か所  
 コンセント取替え・新設 23か所
- ・ 変更理由 以下の増工によるもの  
 ・ LAN設置工事・天井点検口設置工事・分電盤内の系統を利用した仮設対応工の増工  
 ・ 照明器具の取外し再取付け工の増工

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名                   ガ水第3-3号  
                                竹ヶ花地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所                   糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種                   別                   管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称           株式会社栄進設備工業  
  住                   所                   新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日               令和 3年10月22日
- ・ 変更契約日               令和 4年 3月14日
- ・ 工                   期                   変更前 令和 3年10月22日               から   令和 4年 3月25日               まで  
                                変更後 令和 3年10月22日               から   令和 4年 3月31日               まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)               変更前               17,380,000 円  
                                変更後               17,337,100 円
- ・ 工事の概要               変更前                   <ガス>  
                                        本設   φ50mm PE L=154.0m  
                                        供給管 23本  
                                <水道>  
                                        本設   φ50mm PE-W L=150.0m  
                                        給水管 22本  
  
                                変更後                   <ガス>  
                                        本設   φ50mm PE L=155.0m  
                                        供給管 23本  
                                <水道>  
                                        本設   φ50mm PE-W L=153.0m  
                                        給水管 22本
- ・ 変更理由               横断水路を伏せ越しするため、継手を変更するもの。道路管理者との立会により、舗装面積を変更するもの。付近住民との調整により、舗装工程に遅れが生じたため、工期を延長するもの。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号           ガ水第3-9号  
  工 事 名             上刈地区水道管布設工事
- ・ 工 事 場 所           糸魚川市大字上刈地内
- ・ 種           別           管工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称        創和ジャステック建設株式会社  
  住           所        新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日           令和 3年11月 5日
- ・ 変更契約日           令和 4年 3月15日
- ・ 工           期           変更前 令和 3年11月 5日           から 令和 4年 3月31日           まで  
                          変更後 令和 3年11月 5日           から 令和 4年 3月31日           まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)           変更前           34,210,000 円  
                          変更後           31,617,300 円
- ・ 工事の概要           変更前   <水道>  
                                  本設   φ 400mm DCIP (GX) L=202.0m  
  
                          変更後   <水道>  
                                  本設   φ 400mm DCIP (GX) L=193.0m
- ・ 変更理由           インペックスパイプライン及び道路管理者との協議により、インペックスの配管と離隔をとるため、埋設深を変更する。埋設深の変更に伴う土工費の減。配管ルート  
の精査により配管延長を減する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号               ガ水第3-23号  
 工事名                 今村新田地区ガス水道管布設替（その1）工事
- ・ 工事場所               糸魚川市大字田海・大字今村新田地内
- ・ 種                 別               管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称         田辺工業株式会社青海支店  
 住                 所         新潟県糸魚川市大字青海1650
- ・ 当初契約日             令和3年8月6日
- ・ 変更契約日             令和4年3月15日
- ・ 工                 期             変更前   令和3年8月6日                            から   令和4年3月25日                        まで  
 変更後   令和3年8月6日                            から   令和4年3月25日                        まで
- ・ 契約金額  
 （消費税込）           変更前           34,100,000 円  
 変更後           34,100,000 円
- ・ 工事の概要

	<p>変更前 &lt;ガス&gt;</p> <p>本設 φ200mm PE L=30.0m                           φ100mm PE L=75.0m                           φ 75mm PE L=26.0m                           φ 50mm PE L=13.0m                      供給管 6本</p>	<p>&lt;水道&gt;</p> <p>本設 φ150mm DCIP(GX) L= 33.0m                           φ150mm PE-W         L= 69.0m                           φ100mm PE-W         L=142.0m                           φ 50mm PE-W         L= 38.0m                      給水管 11本</p>
	<p>変更後 &lt;ガス&gt;</p> <p>本設 φ200mm PE L=23.0m                           φ100mm PE L=77.0m                           φ 75mm PE L=21.0m                           φ 50mm PE L=13.0m                      供給管 6本</p>	<p>&lt;水道&gt;</p> <p>本設 φ150mm DCIP(GX) L= 32.0m                           φ150mm PE-W         L= 68.0m                           φ100mm PE-W         L=146.0m                           φ 50mm PE-W         L= 35.0m                      給水管 12本</p>
- ・ 変更理由   既設管の状況が当初想定と違っため、配管延長・継手構造を変更する。水路横断箇所  
 の曲管を減工する。給水管・供給管の取り出し箇所を追加・変更する。本復旧の  
 舗装面積を減工する。想定外の作業等により工事日数を要したため、交通誘導員  
 を増工する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3029号  
向田用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 3年12月23日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月15日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月23日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 3年12月23日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,113,000 円  
変更後 1,064,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=5.0m  
ベンチフリューム布設替 L=7.0m

変更後 復旧延長 L=5.0m  
ベンチフリューム布設替 L=8.0m

- ・ 変更理由
  - ・ 積雪が多く、雪足場での乗入ができたため、仮設道路工を減工する。
  - ・ 既設ベンチフリュームとの取付により、布設替えを7mから8mに変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号     ガ水第3-13号
- 工 事 名       能生小泊地区ガス水道管布設替（その1）工事
  
- ・ 工 事 場 所     糸魚川市大字能生小泊地内
  
- ・ 種        別     管工事
  
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称     株式会社カネカ  
  住        所     新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
  
- ・ 当初契約日     令和 3年 7月15日
  
- ・ 変更契約日     令和 4年 3月15日
  
- ・ 工        期     変更前 令和 3年 7月15日            から   令和 4年 3月30日            まで  
                  変更後 令和 3年 7月15日            から   令和 4年 3月30日            まで
  
- ・ 契 約 金 額     変更前         30,470,000 円  
                  (消費税込)     変更後         31,619,500 円
  
- ・ 工 事 の 概 要   変更前   <ガス>                            <水道>  
                  本設 φ75mm PE L=125.0m        本設 φ75mm PE-W L=131.0m  
                  φ50mm PE L= 65.0m             φ50mm PE-W L= 46.0m  
                  供給管 29本                     φ25mm PE-W L= 30.0m  
                  仮設 φ50mm以下 REPCS L=199.0m 給水管 28本  
                  供給管 28本                     仮設 φ80mm以下 REPCS L=231.0m  
                                                                          給水管 27本
  
- 変更後   <ガス>                            <水道>  
                  本設 φ75mm PE L=120.0m        本設 φ75mm PE-W L=130.0m  
                  φ50mm PE L= 67.0m             φ50mm PE-W L= 44.0m  
                  供給管 28本                     φ25mm PE-W L= 30.0m  
                  仮設 φ50mm以下 REPCS L=199.0m 給水管 27本  
                  供給管 28本                     仮設 φ80mm以下 REPCS L=231.0m  
                                                                          給水管 27本
  
- ・ 変 更 理 由     Aラインルートに精査により配管の延長減。需要家への確認によりガス水道の取出が不要  
                  となった。道路管理者等との協議によりコンクリート舗装の増。Bラインルートに精査によ  
                  り配管の延長増。Bライン終点の既設管の状態から接続を行わないため配管の延長減。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第9号  
本町通り雁木路面舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社カネタ建設  
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和3年9月16日
- ・ 変更契約日 令和4年3月16日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月16日 から 令和4年3月25日 まで  
変更後 令和3年9月16日 から 令和4年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,835,000 円  
変更後 10,835,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 石張舗装工 平板床石 A=172m<sup>2</sup>

変更後 石張舗装工 平板床石 A=172m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 民間の雁木床整備工事に併せて施工するため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 健第1号  
糸魚川市健康づくりセンターサウナ改修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・ 種 別 大工工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和4年1月21日
- ・ 変更契約日 令和4年3月18日
- ・ 工 期 変更前 令和4年1月21日 から 令和4年3月30日 まで  
変更後 令和4年1月21日 から 令和4年3月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,420,000 円  
変更後 3,150,400 円
- ・ 工事の概要 変更前 男子サウナ室 壁改修工事 一式  
男子サウナ室 ベンチ座板改修工事 一式

変更後 男子サウナ室 壁改修工事 一式 (追加・補修)  
男子サウナ室 ベンチ座板改修工事 一式 (追加)  
照明器具等の配置変更

- ・ 変更理由 解体後の段階検査において、新たな不良箇所が確認され、追加工事・補修をするもの。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第3号  
糸魚川中学校トイレ改修実施設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市上刈4丁目地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社SD建築研究所糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市京ヶ峰2-13-35
- ・ 当初契約日 令和4年1月21日
- ・ 変更契約日 令和4年3月22日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年1月21日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年1月21日 から 令和4年4月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,728,000 円  
変更後 2,728,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 糸魚川中学校トイレ改修実施設計業務委託 一式  
  
変更後 糸魚川中学校トイレ改修実施設計業務委託 一式  
工期延長

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、履行期間を令和4年4月20日まで延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

都補委第3号  
駅北子育て支援施設整備基本計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市内
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社アール・アイ・エー東京本社  
東京都港区港南1-2-70
- ・ 当初契約日

令和 3年 6月24日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月22日
- ・ 履行期間

	変更前	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 3月31日	
	変更後	令和 3年 6月24日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	7,227,000 円			
	変更後	7,227,000 円			
- ・ 委託業務  
の 概 要

	変更前	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
	変更後	計画準備 一式 基本構想及び基本計画の策定 一式 地元説明会等への運営支援 一式 打ち合わせ協議 一式
- ・ 変更理由

事業用地拡大に伴う計画内容の変更により、時間を要するため繰越予算に関する議会承認が得られたため、履行期限を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

商委第2号  
蓮華温泉駐車場保安林解除等申請書作成業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別

補償関連
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社ナカノアイシステム糸魚川事業所  
新潟県糸魚川市押上2-12-33
- ・ 当初契約日

令和3年8月19日
- ・ 変更契約日

令和4年3月24日
- ・ 履行期間

	変更前	令和3年8月19日	から	令和4年3月25日	まで
	変更後	令和3年8月19日	から	令和4年7月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	7,267,700 円
	変更後	7,267,700 円
- ・ 委託業務  
の概要

	<p>変更前 蓮華温泉駐車場整備に伴う各種申請書作成 一式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国有保安林解除申請書</li> <li>国有林野変更貸付申請書</li> <li>保安林内作業行為の実施に関する同意書交付申請書</li> <li>保安林内土地の形質変更許可申請書</li> <li>国立公園事業の内容変更同意申請書</li> <li>レクリエーションの森管理経営方針変更申請書</li> </ul>
	<p>変更後 蓮華温泉駐車場整備に伴う各種申請書作成 一式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>国有保安林解除申請書</li> <li>国有林野変更貸付申請書</li> <li>保安林内作業行為の実施に関する同意書交付申請書</li> <li>保安林内土地の形質変更許可申請書</li> <li>国立公園事業の内容変更同意申請書</li> <li>レクリエーションの森管理経営方針変更申請書</li> </ul>
- ・ 変更理由

関係機関との調整・協議に時間を要するため、委託日数を126日間付与する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 青第8号  
 工事名 親不知交流センターまるたん坊LED化工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字外波地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社小野崎電気工業所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字青海1126-5
- ・ 当初契約日 令和 3年12月24日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年12月24日 から 令和 4年 3月31日 まで  
 変更後 令和 3年12月24日 から 令和 4年 4月20日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 2,090,000 円  
 変更後 2,090,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 照明器具取替 36台

変更後 照明器具取替 36台

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

都委第3号  
都市計画道路見直し業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市都市計画区域内
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和 4年 3月25日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月25日
- ・ 履行期間

	変更前	令和 4年 3月25日	から	令和 4年 3月31日	まで
	変更後	令和 4年 3月25日	から	令和 5年 3月24日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	1,298,000 円
	変更後	1,298,000 円
- ・ 委託業務  
の概要

	<p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画道路見直し方針の検討</li> <li>・ 青海大和川線 (都決変更図書案作成) 一式</li> <li>・ 港南明星線 (第一段階評価) 一式</li> <li>関係機関協議資料作成 一式</li> <li>協議打合せ 一式</li> <li>報告書作成 一式</li> </ul>
	<p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>都市計画道路見直し方針の検討</li> <li>・ 青海大和川線 (都決変更図書案作成) 一式</li> <li>・ 港南明星線 (第一段階評価) 一式</li> <li>関係機関協議資料作成 一式</li> <li>協議打合せ 一式</li> <li>報告書作成 一式</li> </ul>
- ・ 変更理由

当初は松糸・今井道路の法線が決まることを見込んで、関係する都市計画道路を見直す予定だったが、県が法線決定に時間を要し決定されないため、見直し可能な路線のみとし進めることとしたが、年度内の業務履行は難しく、次年度まで履行期限を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第33号  
能生北部地区畦畔補強（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鶉石・大字桂地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月28日
- ・ 工 期  
変更前 令和 3年10月 4日 から 令和 4年 3月28日 まで  
変更後 令和 3年10月 4日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,558,000 円  
変更後 19,558,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=3,527m

変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=3,527m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第35号  
来海沢ほ場橋梁災害測量設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術  
住 所 新潟県上越市大字寺町5 4 2-1
- ・ 当初契約日 令和 3年12月 1日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 3年12月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 17,661,600 円  
変更後 7,965,100 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 調査・測量・設計 N=2橋  
調査 φ66mmコアボ-リンク 27m×1孔  
標準貫入試験 27回  
測量 縦断測量 L=240m 横断測量 N=2本  
写真撮影 N=5枚  
設計 復旧計画図作成 N=2橋  
  
変更後 調査・測量・設計 N=2橋  
調査 φ66mmコアボ-リンク 27m×1孔  
標準貫入試験 27回  
測量 縦断測量 L=230m 横断測量 N=2本  
写真撮影 N=5枚  
設計 復旧計画図作成 N=2橋  
(設計条件の確認まで)
- ・ 変更理由 輻輳する工事との工程調整の結果、工期内完了が困難となったため、河川内土砂撤去後に行う予定であった業務を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

消第8号  
根知分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種別

建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

株式会社小田島建設  
新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日

令和 4年 3月25日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月29日
- ・ 工期

変更前	令和 4年 3月25日	から	令和 4年 3月31日	まで
変更後	令和 4年 3月25日	から	令和 4年 7月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	29,700,000 円
変更後	29,700,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡ 屋根 GL鋼板瓦棒葺き 外壁 窯業系サイディング張り 敷地面積 788.15㎡ 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変更後	消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡ 屋根 GL鋼板瓦棒葺き 外壁 窯業系サイディング張り 敷地面積 788.15㎡ 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、履行期間を令和4年7月29日まで延長する。  
(工期延長のみ)

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

建3災第4号  
市道来海沢西線西川橋災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住所

猪又建設株式会社  
新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日

令和4年2月18日
- ・ 変更契約日

令和4年3月29日
- ・ 工期

変更前	令和4年2月18日	から	令和4年3月31日	まで
変更後	令和4年2月18日	から	令和4年7月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	7,040,000 円
変更後	7,040,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=7.6m W=5.0m (6.2m)
	上部工 N=1式
	断面修復工 N=1構造物
変更後	復旧延長 L=7.6m W=5.0m (6.2m)
	上部工 N=1式
	断面修復工 N=1構造物
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を令和4年7月29日までとする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

消委第1号  
浦本分団拠点化格納庫地質調査業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字中浜地内
- ・ 種 別

地質調査
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社興和上越支店  
新潟県上越市大字藤野新田字大割371
- ・ 当初契約日

令和 4年 2月25日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月30日
- ・ 履行期間

変更前 令和 4年 2月25日                      から    令和 4年 3月31日                      まで  
 変更後 令和 4年 2月25日                      から    令和 4年 3月31日                      まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前                      484,000 円  
 変更後                      233,200 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前 地質調査業務  
スクリーウエイト貫入試験  
N=5箇所, L=50.0m

変更後 地質調査業務  
スクリーウエイト貫入試験  
N=6箇所, L=2.5m
- ・ 変更理由

実績に基づき、調査数量を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 建補第 7号  
 工事名 竹ヶ花消雪パイプ取水施設更新工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字竹ヶ花地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社猪又鉄工所  
 住 所 新潟県糸魚川市大字新町 5 5
- ・ 当初契約日 令和 3年 9月 27日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月 31日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年 9月 27日 から 令和 4年 3月 31日 まで  
 変更後 令和 3年 9月 27日 から 令和 4年 5月 31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 18,415,100 円  
 変更後 19,572,300 円
- ・ 工事の概要

変更前	消雪パイプ水中ポンプ更新 N=箇所	
	取水施設 水中ポンプ 150mm -37.0KW N=基	
	散水工 HIVP 125	L=13.3m
	送水工 HIVP 150	L=4.4m
変更後	消雪パイプ水中ポンプ更新 N=箇所	
	取水施設 水中ポンプ 150mm -37.0KW N=基	
	散水工 HIVP 125	L=24.4m
	送水工 HIVP 150	L= 4.0m
- ・ 変更理由 既設消雪パイプ散水管を撤去したところ、管理台帳上の散水管口径と現地に差異があったため、散水工の施工延長L=11.1mを増工する。  
 この増工に伴い、工事日数を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農第28号  
蓮台寺大橋耐震補強工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社谷村建設  
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和 3年 7月26日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月31日
- ・ 工 期

変更前	令和 3年 7月26日	から	令和 4年 3月31日	まで
変更後	令和 3年 7月26日	から	令和 4年10月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	107,800,000 円
変更後	107,800,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	橋梁耐震補強 橋脚補強工 縁端拡幅工 仮設工	N=2基 N=2基 一式
変更後	橋梁耐震補強 橋脚補強工 縁端拡幅工 仮設工	N=2基 N=2基 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3016号  
真木ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和4年1月21日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和4年1月21日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年1月21日 から 令和4年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,958,000 円  
変更後 1,958,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m  
7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m  
法面工(芝なし) A=65m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=12m  
7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=33段m  
法面工(芝なし) A=65m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3017号  
市野々ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社谷村建設  
住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和4年1月21日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和4年1月21日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年1月21日 から 令和4年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,180,000 円  
変更後 4,180,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=17m  
7ト管工(B1.2×H0.5)4段積 L=68段m  
法面工(芝なし) A=82m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=17m  
7ト管工(B1.2×H0.5)4段積 L=68段m  
法面工(芝なし) A=82m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	農災第2160-3018号				
工 事 名	ミナミノ農地災害復旧工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市大字高倉地内				
・ 種 別	土木一式工事				
・ 契約の相手方	株式会社丸山組				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9				
住 所					
・ 当初契約日	令和 4年 1月21日				
・ 変更契約日	令和 4年 3月31日				
・ 工 期	変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 3月31日	まで
	変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
・ 契約金額	変更前	6,930,000 円			
(消費税込)	変更後	6,930,000 円			
・ 工事の概要	変更前	復旧延長 L=28m			
		大型フトン管工(1.5型)	L=13m		
		フトン管工(B1.5×H0.5)2段積	L=10段m		
		盛土工(芝なし)	A=133m <sup>2</sup>		
	変更後	復旧延長 L=28m			
		大型フトン管工(1.5型)	L=13m		
		フトン管工(B1.5×H0.5)2段積	L=10段m		
		盛土工(芝なし)	A=133m <sup>2</sup>		

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3020・3030号  
舟原平農地・舟原平用排水路災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字中野口地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社丸山組  
新潟県糸魚川市大字平5 2 3 - 9
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月24日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月31日
- ・ 工 期

	変更前	令和 4年 1月24日	から	令和 4年 3月31日	
	変更後	令和 4年 1月24日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

	変更前	4,400,000 円
	変更後	4,400,000 円
- ・ 工事の概要

	<p>変更前 第2160-3020号 復旧延長 L=24m            畦畔復旧 L=24.0m            第2160-3030号 復旧延長 L=8m            ふとん籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=14段m            暗渠排水工φ100 L=6m            ベンチフリーム900型 L=7m</p>
	<p>変更後 第2160-3020号 復旧延長 L=24m            畦畔復旧 L=24.0m            第2160-3030号 復旧延長 L=8m            ふとん籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=14段m            暗渠排水工φ100 L=6m            ベンチフリーム900型 L=7m</p>
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-3021号  
 工事名 峰山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字空熊新田地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
 変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 2,244,000 円  
 変更後 2,244,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=10m  
 7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=21段m  
 盛土工(芝なし) A=64m<sup>2</sup>  
 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=108m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=10m  
 7トノ籠工(B1.2×H0.5)3段積 L=21段m  
 盛土工(芝なし) A=64m<sup>2</sup>  
 仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=108m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3022号  
丸山ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字藤崎地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,190,000 円  
変更後 3,190,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=16m  
7トノ籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=34段m  
盛土工(芝なし) A=148m<sup>2</sup>  
仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=135m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=16m  
7トノ籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=34段m  
盛土工(芝なし) A=148m<sup>2</sup>  
仮設工(敷鉄板1.5×3.0) A=135m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3023号  
御堂谷農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和4年1月21日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和4年1月21日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年1月21日 から 令和4年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,882,000 円  
変更後 2,882,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=14m  
7トク管工(B1.2×H0.5)3段積 L=30段m  
盛土工(芝なし) A=78m<sup>2</sup>  
暗渠排水工(φ100) L=21.0m  
  
変更後 復旧延長 L=14m  
7トク管工(B1.2×H0.5)3段積 L=30段m  
盛土工(芝なし) A=78m<sup>2</sup>  
暗渠排水工(φ100) L=21.0m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-3024号  
名立山農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社笠原建設  
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日

令和 4年 3月31日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 3月31日	まで
変更後	令和 4年 1月21日	から	令和 4年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	1,705,000 円
変更後	1,705,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長 L=14m	
	7トノ籠工(B1.2×H0.5)2段積	L=20段m
	盛土工(芝なし)	A=53m <sup>2</sup>
	仮設工(敷鉄板1.5×3.0)	A=63m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=14m	
	7トノ籠工(B1.2×H0.5)2段積	L=20段m
	盛土工(芝なし)	A=53m <sup>2</sup>
	仮設工(敷鉄板1.5×3.0)	A=63m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3026号  
カヤバ農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字東谷内地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社高鳥組  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 2 7 2 3 - 7
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,320,000 円  
変更後 1,320,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=12m  
7トク籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=12段m  
法面工(芝なし) A=71m2  
  
変更後 復旧延長 L=12m  
7トク籠工(B1.2×H0.5)2段積 L=12段m  
法面工(芝なし) A=71m2

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3028号  
東側用水2災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩 1 6 5 0
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,965,000 円  
変更後 8,965,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=6m  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt=10cm) A=14.5m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布設工(900型) L=5.0m  
高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=4.0m  
仮設道路工 一式
- 変更後 復旧延長 L=6m  
コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt=10cm) A=14.5m<sup>2</sup>  
ベンチフレーム布設工(900型) L=5.0m  
高密度ポリエチレン管(φ600mm) L=4.0m  
仮設道路工 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-3038号  
 工 事 名 農道上徳合線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字徳合地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
 変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,355,000 円  
 (消費税込) 変更後 3,355,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=18m  
 盛土工(芝あり) V=37m<sup>3</sup>  
 フトン管工(B1.2×H0.5)3段 L=12段m  
 コンクリートブロック積工(控え35cm) A=20m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=18m  
 盛土工(芝あり) V=37m<sup>3</sup>  
 フトン管工(B1.2×H0.5)3段 L=12段m  
 コンクリートブロック積工(控え35cm) A=20m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3039号  
農道金剛野線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字百川地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 11,165,000 円  
変更後 11,165,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=8m  
盛土工(芝あり) V=121m<sup>3</sup>  
補強土壁工(ｼﾞｮｵｷｽﾀｲﾙ工) A= 93m<sup>2</sup>  
砂利舗装工(t=10cm) A= 14m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=8m  
盛土工(芝あり) V=121m<sup>3</sup>  
補強土壁工(ｼﾞｮｵｷｽﾀｲﾙ工) A= 93m<sup>2</sup>  
砂利舗装工(t=10cm) A= 14m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3040号  
千ノ木用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土塩1650
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年11月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 30,635,000 円  
変更後 30,635,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 復旧延長 L=201m  
ベンチフェース300型布設工(既設利用) L=41m  
ベンチフェース2種300型布設工 L=40.8m  
ベンチフェース500型布設工(既設利用) L=117m  
仮設道路工 一式
- 変更後 復旧延長 L=201m  
ベンチフェース300型布設工(既設利用) L=41m  
ベンチフェース2種300型布設工 L=40.8m  
ベンチフェース500型布設工(既設利用) L=117m  
仮設道路工 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農災第2160-3041号  
 工事名 高谷根農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字下出地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
 変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,650,000 円  
 変更後 1,650,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 復旧延長 L=16m  
           盛土工 V=90m<sup>3</sup>  
           盛土法面整形 A=96m<sup>2</sup>  
           杭打工 (松丸太 φ 12, L=3m) N=4本  
           杭打工 (松丸太 φ 12, L=4m) N=15本  
  
 変更後 復旧延長 L=16m  
           盛土工 V=90m<sup>3</sup>  
           盛土法面整形 A=96m<sup>2</sup>  
           杭打工 (松丸太 φ 12, L=3m) N=4本  
           杭打工 (松丸太 φ 12, L=4m) N=15本

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-3043号  
 工 事 名 東側用水管理道災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字宮平地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社渋谷建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 3月31日 まで  
 変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 3,685,000 円  
 (消費税込) 変更後 3,685,000 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=8.5m  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt15cm) A= 5.7m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt20cm) A=16.3m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt25cm) A= 7.4m<sup>2</sup>

変更後 復旧延長 L=8.5m  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt15cm) A= 5.7m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt20cm) A=16.3m<sup>2</sup>  
 コンクリートブロック積(控え35cm,裏コンt25cm) A= 7.4m<sup>2</sup>

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第5号  
大道消雪パイプ井戸掘替工事
- ・ 工事場所 糸魚川市中央1丁目地内
- ・ 種 別 さく井工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和3年8月6日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期
 

変更前	令和3年8月6日	から	令和4年3月31日	まで
変更後	令和3年8月6日	から	令和4年8月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	31,136,600 円
変更後	31,136,600 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	消雪パイプ井戸掘替 N=1 箇所
	さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度96m N=1 本
	取水工 水中ポンプ 125mm-37.0KW-5段 N=1 基
	送水工 VPφ125 L=91m
変更後	消雪パイプ井戸掘替 N=1 箇所
	さく井工 ケーシング径300mm、掘削深度96m N=1 本
	取水工 水中ポンプ 125mm-37.0KW-5段 N=1 基
	送水工 VPφ125 L=91m
- ・ 変更理由 世界的な半導体・電子部品の供給難に加え、新型コロナウイルス感染症による海外生産拠点の一時閉鎖により水中ポンプの入荷に遅延が生じたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 復街かん第5号  
市道横町大町線既設連系管閉塞工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大町2丁目地内
- ・ 種 別 とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和4年2月18日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和4年2月18日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年2月18日 から 令和4年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,837,000 円  
変更後 1,837,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 既設連系管閉塞工  
φ50~125 L=26.5~41.0m N=8本  
CB注入 V=2.3m<sup>3</sup>  
  
変更後 既設連系管閉塞工  
φ50~125 L=26.5~41.0m N=8本  
CB注入 V=2.3m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	建補第10号				
・工事名	小泊地区小規模急傾斜地崩壊防止工事				
・工事場所	糸魚川市大字能生小泊地内				
・種別	とび・土木・コンクリート工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生1155-6				
・当初契約日	令和4年2月18日				
・変更契約日	令和4年3月31日				
・工期	変更前	令和4年2月18日	から	令和4年3月31日	まで
	変更後	令和4年2月18日	から	令和4年5月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	6,864,000 円			
	変更後	6,864,000 円			
・工事の概要	変更前	吹付砕工(梁断面 200×200)		L=108m	
		植生基材吹付工(t=3cm)		A=29m <sup>2</sup>	
	変更後	吹付砕工(梁断面 200×200)		L=108m	
		植生基材吹付工(t=3cm)		A=29m <sup>2</sup>	

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、特記仕様書の記載に基づき工期を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第44号  
大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小田島建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 2月25日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 2月25日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 2月25日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 44,396,000 円  
変更後 44,396,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 区画整備  
整地工 A=1.17ha  
用排水路工 L=681.0m  
道路工 L=380.0m  
ファームポンド N=1箇所  
  
変更後 区画整備  
整地工 A=1.17ha  
用排水路工 L=681.0m  
道路工 L=380.0m  
ファームポンド N=1箇所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第9号  
本町通り雁木路面舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和3年9月16日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月16日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和3年9月16日 から 令和4年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 10,835,000 円  
変更後 10,835,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 石張舗装工 平板床石 A=172m<sup>2</sup>

変更後 石張舗装工 平板床石 A=172m<sup>2</sup>

- ・ 変更理由 民間の雁木床整備工事に併せて施工するため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 復街かん委第1号  
市道横町大町線ほか電線共同溝管理台帳作成業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市本町地内ほか2箇所
- ・ 種 別 道路
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 開発技建株式会社  
住 所 新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
- ・ 当初契約日 令和4年2月3日
- ・ 変更契約日 令和4年3月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年2月3日 から 令和4年3月31日 まで  
変更後 令和4年2月3日 から 令和4年8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,101,000 円  
変更後 2,101,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 電線共同溝管理台帳作成 L=820m

変更後 電線共同溝管理台帳作成 L=820m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を変更する。

## 委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農災委第42号 来海沢ほ場災害関連区画整備事業設計業務委託				
・履行場所	糸魚川市大字来海沢地内				
・種別	農業土木				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社ナルサワコンサルタント高田支店 新潟県上越市藤巻7-12				
・当初契約日	令和4年2月25日				
・変更契約日	令和4年3月31日				
・履行期間	変更前	令和4年2月25日	から	令和4年3月31日	まで
	変更後	令和4年2月25日	から	令和4年12月28日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	2,970,000円			
	変更後	2,970,000円			
・委託業務 の概要	変更前	・ほ場整備計画	一式		
		・ほ場実施設計	A=0.35ha		
	変更後	・ほ場整備計画	一式		
		・ほ場実施設計	A=0.35ha		

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第10号  
大野新舟ほ場換地等調整業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 糸魚川市土地改良区  
住 所 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・ 当初契約日 令和 4年 2月 8日
- ・ 変更契約日 令和 4年 3月31日
- ・ 履行期間 変更前 令和 4年 2月 8日 から 令和 4年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 2月 8日 から 令和 4年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,000,000 円  
変更後 3,000,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 換地業務 A=6ha

変更後 換地業務 A=6ha

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名

建委第12号  
市道新町地蔵線用地測量業務委託
- ・履行場所

糸魚川市大字新町地内
- ・種別

一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
住所

有限会社荒井測量設計  
新潟県糸魚川市大字田海5140
- ・当初契約日

令和4年1月21日
- ・変更契約日

令和4年3月31日
- ・履行期間

変更前	令和4年1月21日	から	令和4年3月31日	まで
変更後	令和4年1月21日	から	令和4年5月30日	まで
- ・契約金額  
(消費税込)

変更前	880,000 円
変更後	880,000 円
- ・委託業務  
の概要

変更前	用地測量 700㎡ 面積計算 240㎡ 用地現況測量あり 転写連続図作成あり 立木調査なし
変更後	用地測量 700㎡ 面積計算 240㎡ 用地現況測量あり 転写連続図作成あり 立木調査なし
- ・変更理由

測量対象地が「大字新町」、「大字上覚」、「大字東川原」の3大字が混在する地域のため、測量成果品を作成するにあたり、大字界接合部分について法務局との調整に時間を要するため【繰越予算に関する議会承認済】