

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名

建補第10号
小泊地区小規模急傾斜地崩壊防止工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字能生小泊地内
- ・ 種 別

とび・土木・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称
住 所

株式会社笠原建設
新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日

令和 4年 2月 18日
- ・ 変更契約日

令和 4年 5月 9日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 2月 18日	から	令和 4年 3月 31日	まで
変更後	令和 4年 2月 18日	から	令和 4年 5月 31日	まで
- ・ 契約金額
(消費税込)

変更前	6,864,000 円
変更後	6,950,900 円
- ・ 工事の概要

変更前	吹付砕工 (梁断面 200×200)	L=108m
	植生基材吹付工 (t=3cm)	A=29m ²
変更後	吹付砕工 (梁断面 200×200)	L=108m
	植生基材吹付工 (t=3cm)	A=29m ²
- ・ 変更理由

崩落箇所測量不可能のため、想定数量としていた崩落土量が確定したため変更を行う。
崩落土処理後の現場再精査の結果、法面復旧範囲が確定したため変更を行う。
賃金等変動により建設工事請負基準約款第27条第6項の規定に基づき請負金額変更を行う

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号
工事名 商第9号
本町通り雁木路面舗装工事
- ・ 工事場所 糸魚川市本町・大町2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
商号又は名称 株式会社カネタ建設
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和3年9月16日
- ・ 変更契約日 令和4年5月17日
- ・ 工 期 変更前 令和3年9月16日 から 令和4年6月30日 まで
変更後 令和3年9月16日 から 令和4年6月30日 まで
- ・ 契約金額
(消費税込) 変更前 10,835,000 円
変更後 11,403,700 円
- ・ 工事の概要 変更前 石張舗装工 平板床石 A=172㎡

変更後 石張舗装工 平板床石 A=169㎡

- ・ 変更理由 框石の不陸・段差を抑制するため、基礎コンクリート等を増工する。
工事で影響する境界標の復旧を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-3017号
 工 事 名 市野々ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方
 商号又は名称 株式会社谷村建設
 住 所 新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日 令和 4年 1月21日
- ・ 変更契約日 令和 4年 5月25日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
 変更後 令和 4年 1月21日 から 令和 4年 6月30日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 4,180,000 円
 (消費税込) 変更後 4,604,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 復旧延長 L=17m
 7ト管工(B1.2×H0.5)4段積 L=68段m
 法面工(芝なし) A=82m²

 変更後 復旧延長 L=17m
 7ト管工(B1.2×H0.5)4段積 L=68段m
 法面工(芝なし) A=82m²
- ・ 変 更 理 由 ・被災田法上からの施工が困難であるため、仮設道路の位置を変更する。
 ・建設工事請負基準約款27条第6項に則り、工事請負額を増額する。