

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第12号  
 工 事 名 林道花立線改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字釜沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 有限会社大黒組  
 住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月 26日
- ・ 変更契約日 令和 4年 7月 4日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年10月 31日 まで  
 変更後 令和 4年 5月 26日 から 令和 4年10月 31日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 1,892,000 円  
 変更後 1,975,600 円
- ・ 工事の概要

<p>変更前</p>	<p>改良延長 L=5.0m            土留工 (フトン籠, H1.0×B1.2)            舗装工</p>	<p>L=15.0m            A=3.0m<sup>2</sup></p>
<p>変更後</p>	<p>改良延長 L=5.0m            土留工 (フトン籠, H1.0×B1.2)            舗装工</p>	<p>L=15.0m            A=3.0m<sup>2</sup></p>
- ・ 変 更 理 由 ・現場精査の結果、既設路面と法面の接続部に角度加工が必要となったため、角型U字溝角度加工部材を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 消第8号  
 工 事 名 根知分団拠点化格納庫新築工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字和泉地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小田島建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日 令和4年3月25日
- ・ 変更契約日 令和4年7月8日
- ・ 工 期 変更前 令和4年3月25日 から 令和4年7月29日 まで  
 変更後 令和4年3月25日 から 令和4年10月10日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 29,700,000 円  
 変更後 31,235,600 円
- ・ 工事の概要

変更前	消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡ 屋根 GL鋼板瓦棒葺き 外壁 窯業系サイディング張り 敷地面積 788.15㎡ 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式
変更後	消防団格納庫 木造2階建て 新築1棟 延べ面積 114.57㎡、建築面積 60.04㎡ 屋根 GL鋼板瓦棒葺き 外壁 窯業系サイディング張り 敷地面積 788.15㎡ 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 外構工事 一式
- ・ 変更理由 雪解け後の現地測量を行い、外構計画を見直した。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農第33号  
能生北部地区畦畔補強（その2）工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字鶉石地内ほか3箇所
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 3年10月 4日
- ・ 変更契約日 令和 4年 7月11日
- ・ 工 期 変更前 令和 3年10月 4日 から 令和 4年12月28日 まで  
変更後 令和 3年10月 4日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,558,000 円  
変更後 23,072,500 円
- ・ 工事の概要 変更前 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=3,527m

変更後 畦畔補強工  
畦畔補強工 (W=0.7m, H=0.3m) L=3,579m

- ・ 変更理由
  - ・ 畦畔補強で使用する盛土材の土取場において、支障木の伐採工を計上する。
  - ・ 転石の混入が多く盛土材へ転用出来ないため、不足土運搬工V=197m<sup>3</sup>を増工する。
  - ・ 受益者の意向により畦畔補強工をL=52m増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第10号  
工 事 名 青海地域支館LED化（その3）工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市 大字田海地内
- ・ 種 別 電気工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社藤巻電業  
住 所 新潟県糸魚川市上刈1-13-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 6月 9日
- ・ 変更契約日 令和 4年 7月12日
- ・ 工 期  
変更前 令和 4年 6月 9日 から 令和 4年 9月 6日 まで  
変更後 令和 4年 6月 9日 から 令和 4年 9月 6日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 4,400,000 円  
変更後 4,578,200 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 高畑支館のLED化：一式

変更後 高畑支館のLED化：一式

- ・ 変 更 理 由 追加工事：PCB機器の処分  
照明器具撤去後の検査の結果、機器にPCBの含有が確認できたため処分費を追加する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農第1号  
工 事 名 農免農道須川下倉線保全対策工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字溝尾・大字川詰地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笹川建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字中野口 1 - 1
- ・ 当初契約日 令和 4年 5月11日
- ・ 変更契約日 令和 4年 7月20日
- ・ 工 期  
変更前 令和 4年 5月11日 から 令和 4年11月 1日 まで  
変更後 令和 4年 5月11日 から 令和 4年12月28日 まで
- ・ 契 約 金 額  
(消費税込) 変更前 32,978,000 円  
変更後 40,019,100 円
- ・ 工 事 の 概 要  
変更前 保全対策 L=82.9m  
・ 補強土壁工 L=82.9m

変更後 保全対策 L=95.9m  
・ 補強土壁工 L=95.9m

- ・ 変 更 理 由 ・ 事業進捗のため、補強土壁工L=13.0m増工する。  
上記の増工に伴い、工事日数を57日間追加し、工期を令和 4年12月28日までとする。

## 公共工事変更契約締結の公表

・ 工 事 番 号	ガ水簡第4-17号				
工 事 名	能生谷簡易水道 水道管布設替 工事				
・ 工 事 場 所	糸魚川市 大字小見 地内				
・ 種 別	管工事				
・ 契約の相手方	株式会社カネカ				
商号又は名称	新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1				
住 所					
・ 当初契約日	令和 4年 4月28日				
・ 変更契約日	令和 4年 7月22日				
・ 工 期	変更前	令和 4年 4月28日	から	令和 4年 8月31日	まで
	変更後	令和 4年 4月28日	から	令和 4年 8月31日	まで
・ 契 約 金 額	変更前	7,095,000 円			
(消費税込)	変更後	7,628,500 円			
・ 工 事 の 概 要	変更前	本設	φ50mm PE-W L=107.0m		
			給水管		4本
	変更後	本設	φ50mm PE-W L=106.0m		
			給水管		5本

- ・ 変 更 理 由
  - ・ 切替え箇所精査による配管延長の減
  - ・ 給水管共用管部に漏水が見つかったため単独の引込みとしたことによる給水管本数の増
  - ・ 道路管理者の指示による舗装復旧面積の増



## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農委第2号 林道釜田内線釜田内1号・2号橋補修設計業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字西中地内				
・ 種 別	鋼構造及びコンクリート				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住 所	株式会社国土開発センター新潟支店 新潟県新潟市中央区新光町16-4				
・ 当初契約日	令和 4年 5月26日				
・ 変更契約日	令和 4年 7月26日				
・ 履行期間	変更前	令和 4年 5月26日	から	令和 4年10月31日	まで
	変更後	令和 4年 5月26日	から	令和 4年10月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	6,039,000 円			
	変更後	6,778,200 円			
・ 委託業務 の 概 要	変更前	橋梁補修設計業務 橋梁補修設計 N=2橋			

変更後 橋梁補修設計業務  
橋梁補修設計 N=2橋

- ・ 変更理由 橋桁塗膜のPCB含有調査業務を計上する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 能第1号  
市道七つ山線側溝修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社村井建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1170-1
- ・ 当初契約日 令和4年5月11日
- ・ 変更契約日 令和4年7月27日
- ・ 工 期  
変更前 令和4年5月11日 から 令和4年8月18日 まで  
変更後 令和4年5月11日 から 令和4年8月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,892,000 円  
変更後 2,073,500 円
- ・ 工事の概要  
変更前 側溝修繕 L=16.2m  
横断用自由勾配側溝 (500×500) L=8.2m  
ベンチフリューム改良型 (300×300) L=8.0m  
集水柵工 一式  
  
変更後 変更後  
側溝修繕 L=8.2m  
横断用自由勾配側溝 (500×500) L=8.2m  
アスファルト舗装工 A=30m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 路面勾配状態を修正するため、本舗装面積を増工する。
  - ・ 地元協議、現場再精査により、集水柵、上部水路、路肩水路において減工する。
  - ・ INPEXパイプラインとの協議により、試掘を増工する。
  - ・ 現場再精査により、安全を考慮し仮舗装を増工する。