





## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 建委第4号  
市道火打山梨の木線用地測量（その2）業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字東中地内
- ・ 種 別 一般測量
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社磯貝測量  
住 所 新潟県糸魚川市大字堀切1168-1
- ・ 当初契約日 令和4年7月22日
- ・ 変更契約日 令和5年3月1日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年7月22日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和4年7月22日 から 令和5年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,509,000 円  
変更後 4,999,500 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 用地測量 8,400m<sup>2</sup>  
面積計算 8,400m<sup>2</sup>  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
立木調査なし  
当該地は公図無し地区  
  
変更後 用地測量 13,000m<sup>2</sup>  
面積計算 13,000m<sup>2</sup>  
用地現況測量あり  
転写連続図作成あり  
立木調査なし  
当該地は公図無し地区
- ・ 変更理由 公図が無い地区のため、現地で実施する測量範囲が当初設計における測量面積を超過する見込みとなったため

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建委第9号  
糸魚川市公園施設長寿命化計画策定業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市市内一円
- ・ 種 別

都市計画及び地方計画
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社パスコ新潟支店  
新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号
- ・ 当初契約日

令和 4年10月14日
- ・ 変更契約日

令和 5年 3月 1日
- ・ 履行期間

変更前	令和 4年10月14日	から	令和 5年 3月24日	まで
変更後	令和 4年10月14日	から	令和 5年 3月31日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	21,857,000 円
変更後	23,376,100 円
- ・ 委託業務  
の 概 要

変更前	公園施設長寿命化計画策定
	予備調査 31箇所
	健全度調査 165箇所
	計画検討策定 66箇所
変更後	公園施設長寿命化計画策定
	予備調査 31箇所
	健全度調査 217箇所
	計画検討策定 66箇所
- ・ 変更理由

予備調査の結果に基づき、健全度調査対象施設数を増す。  
上記変更に伴い、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

ガ水下委第3-1号  
能生浄化センター改築工事施工監理業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別

下水道
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社日水コン上越事務所  
新潟県上越市藤新田2-10-45-110
- ・ 当初契約日

令和3年7月9日
- ・ 変更契約日

令和5年3月1日
- ・ 履行期間

変更前	令和3年7月9日	から	令和5年3月29日	まで
変更後	令和3年7月9日	から	令和5年7月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	15,620,000 円
変更後	15,620,000 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務 機械工事監理業務 一式 電気工事監理業務 一式
変更後	下水道施設（終末処理場）重点施工監理業務 機械工事監理業務 一式 電気工事監理業務 一式
- ・ 変更理由

工事監理を行う水処理施設改築（機械）工事および水処理施設改築（電気）工事の工期延長に伴い、工事監理業務委託の工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第15号  
 工 事 名 市道中川原平岩線大所川橋修繕工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社後藤組  
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 6 - 1 - 1 8
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月 3日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 3月24日 まで  
 変更後 令和 4年10月 3日 から 令和 5年 3月31日 まで
- ・ 契 約 金 額 変更前 33,000,000 円  
 (消費税込) 変更後 29,596,600 円
- ・ 工 事 の 概 要 変更前 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m  
 支承取替工 N=4基

変更後 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m  
 支承取替工 N=4基
- ・ 変 更 理 由 仮受けブラケット設置について、現場精査の結果、施工性を考慮し構造を鋼製から  
 コンクリートに変更する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      教こ第27号  
 工 事 名      糸魚川東小学校特別教室等空調設備設置工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市東寺町2丁目地内
- ・ 種            別      管工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社井上商会糸魚川支社  
 住            所      新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日      令和 4年12月 2日
- ・ 変更契約日      令和 5年 3月 6日
- ・ 工            期      変更前 令和 4年12月 2日            から 令和 5年 3月21日            まで  
 変更後 令和 4年12月 2日            から 令和 5年 3月21日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前            5,665,000 円  
 (消費税込)      変更後            5,591,300 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前      パッケージ形空気調和機の設置      4台

変更後      パッケージ型空気調和機の設置      4台  
                  天井点検口の削除      5か所
- ・ 変 更 理 由      現地再調査の結果、既存の天井点検口で対応できることが判明したため、天井点検口の設置を取り止めるもの。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 消委第4号  
消防団格納庫アスベスト調査業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字間脇地内ほか2箇所
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 杉田建築設計事務所  
住 所 新潟県糸魚川市栄47-102
- ・ 当初契約日 令和5年1月4日
- ・ 変更契約日 令和5年3月8日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年1月4日 から 令和5年3月28日 まで  
変更後 令和5年1月4日 から 令和5年3月28日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,134,000 円  
変更後 1,317,800 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 1 石綿含有建材の調査、分析、報告  
2 調査建物 3棟  
(1)用途 消防団格納庫  
(2)構造 木造2階(間脇、旧土塩)  
鉄骨造(旧平岩)  
(3)延べ面積 49.69㎡(間脇)  
49.69㎡(旧土塩)  
52.64㎡(旧平岩)  
  
変更後 1 石綿含有建材の調査、分析、報告  
2 調査建物 3棟  
(1)用途 消防団格納庫  
(2)構造 木造2階(間脇、旧土塩)  
鉄骨造(旧平岩)  
(3)延べ面積 49.69㎡(間脇)  
49.69㎡(旧土塩)  
52.64㎡(旧平岩)
- ・ 変更理由 石綿含有分析を想定していた建材において製造者への問い合わせにより石綿含有の有無が判明した建材があったため分析数を変更する。













## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教こ第28号
- ・ 工 事 名 糸魚川中学校特別教室等空調設備設置工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社井上商会糸魚川支社  
住 所 新潟県糸魚川市寺町4-10-20
- ・ 当初契約日 令和 4年12月 5日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月10日
- ・ 工 期  
変更前 令和 4年12月 5日 から 令和 5年 3月24日 まで  
変更後 令和 4年12月 5日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,635,000 円  
変更後 8,538,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 パッケージ形空気調和機の設置 2台

変更後 パッケージ形空気調和機の設置 2台  
天井点検口の削除 11か所

- ・ 変 更 理 由 現地再調査の結果、既存の天井点検口で対応できることが判明したため、天井点検口の設置を取り止めるもの。





## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工 事 名           ガ水第4-20号  
                      能生浄水場機械設備更新工事
- ・ 工事場所           糸魚川市大字能生地内
- ・ 種           別           機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方  
  商号又は名称       株式会社カネカ  
  住           所       新潟県糸魚川市大字能生 7 1 4 7 - 1
- ・ 当初契約日        令和 5年 1月26日
- ・ 変更契約日        令和 5年 3月10日
- ・ 工           期        変更前 令和 5年 1月26日           から 令和 5年 3月31日           まで  
                      変更後 令和 5年 1月26日           から 令和 5年 3月31日           まで
- ・ 契約金額  
  (消費税込)        変更前           14,300,000 円  
                      変更後           15,768,500 円
- ・ 工事の概要        変更前   ・ 水中ポンプ                           2台  
                      ・ 超音波流量計                       2台  
                      ・ 水位計                               1台  
                      ・ 滅菌設備                           一式  
                      ・ 電気計装(盤改造含む)設備       一式  
  
                      変更後   ・ 水中ポンプ                           2台  
                      ・ 超音波流量計                       2台  
                      ・ 水位計                               1台  
                      ・ 滅菌設備                           一式  
                      ・ 電気計装(盤改造含む)設備       一式  
                      ・ HiVP φ50                           L=4.8m
- ・ 変更理由        ・ 既設滅菌機が老朽化により機能しないため取替し、また同部品についても更新を行う。  
                      ・ 老朽化した電気計装機器類を更新することによる変更。  
                      ・ マンホール設置個所において、支障となる海洋高校給水管の切回し工事を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

ガ水第4-4号  
南寺町・蓮台寺地区ガス水道管布設替工事
- ・ 工事場所

糸魚川市南寺町3丁目・蓮台寺1丁目地内
- ・ 種 別

管工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社栄進設備工業  
新潟県糸魚川市南押上2-10-31
- ・ 当初契約日

令和 4年10月27日
- ・ 変更契約日

令和 5年 3月10日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年10月27日	から	令和 5年 3月29日	まで
変更後	令和 4年10月27日	から	令和 5年 3月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	10,010,000 円
変更後	10,755,800 円
- ・ 工事の概要

変更前	<ガス>		
	本設	φ100mm PLP(中圧)	L=33.0m
		φ100mm PE	L=76.0m
	<水道>		
	本設	φ100mm PE-W	L=77.0m
	仮設	φ 50mm PE	L=14.0m
変更後	<ガス>		
	本設	φ100mm PLP(中圧)	L=33.0m
		φ100mm PE	L=76.0m
	<水道>		
	本設	φ100mm PE-W	L=78.0m
	仮設	φ 50mm PE	L=14.0m
- ・ 変更理由

関連する他工事の計画変更に伴い、伏せ越しと迂回の曲管を増工し、配管延長を変更。現地精査の結果、道路側溝への影響を避けられない既設側溝の撤去・再設置を増工。道路管理者との立会の結果、本復旧面積の変更。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第6号  
青海中学校トイレ改修工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社SD建築研究所糸魚川営業所  
住 所 新潟県糸魚川市京ヶ峰2-13-35
- ・ 当初契約日 令和4年7月22日
- ・ 変更契約日 令和5年3月10日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年7月22日 から 令和5年3月18日 まで  
変更後 令和4年7月22日 から 令和5年3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 3,058,000 円  
変更後 3,168,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 校舎棟のトイレの改修 一式

変更後 校舎棟のトイレの改修 一式  
工期の延長 13日間  
換気設備設計の追加 一式

- ・ 変更理由 改修内容の再精査が必要となったため。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第9号  
市道上刈旧道線舗装修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市上刈 4丁目地内
- ・ 種 別 舗装工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 7日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年10月 7日 から 令和 5年 3月24日 まで  
変更後 令和 4年10月 7日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 5,060,000 円  
変更後 5,481,300 円
- ・ 工事の概要 変更前 舗装修繕 L=110.0m  
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm A=713m<sup>2</sup>  
  
変更後 舗装修繕 L=110.0m  
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン (新20FH) t=5cm A=723m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由 現地再精査の結果、舗装面積を増工する。  
施工時の通行規制の見直しに伴い、交通誘導警備員を増員する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建第12号  
市道南大林線道路修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市一の宮4丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所 株式会社カネタ建設  
新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 4年11月17日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月13日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年11月17日 から 令和 5年 3月24日 まで  
変更後 令和 4年11月17日 から 令和 5年 3月24日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 4,147,000 円  
変更後 4,136,000 円
- ・ 工事の概要 変更前 側溝修繕 L=39.3m  
自由勾配側溝据付 (300×700、1000) L= 4m  
U形側溝据付 (PU3-300A、300C) L=33m  
集水柵 (600×600×600、1000) N=2基  
  
変更後 側溝修繕 L=39.5m  
自由勾配側溝据付 (300×700、1000) L= 4m  
U形側溝据付 (PU3-300A、300C) L=34m  
集水柵 (600×600×600、1000) N=2基
- ・ 変更理由 現地精査の結果、施工時の交通誘導警備員配置を見直し、配置人員を増工する。  
隣接する擁壁の根入れが想定より深く、床掘りに伴う影響範囲が小さくなることから  
擁壁撤去復旧の一部を減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第2号  
市道大排水路線道路改良工事
- ・ 工事場所 糸魚川市南寺町3丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネタ建設  
住 所 新潟県糸魚川市中央2-4-2
- ・ 当初契約日 令和 4年 8月 1日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月17日
- ・ 工 期  
変更前 令和 4年 8月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 4年 8月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 33,743,600 円  
変更後 34,040,600 円
- ・ 工事の概要  
変更前 道路改良 L=30.0m W=4.0 (6.0) m  
ボックスカルバート据付 (B2000×H900) L=30.0m

変更後 道路改良 L=30.0m W=4.0 (6.0) m  
ボックスカルバート据付 (B2000×H900) L=30.0m

- ・ 変更理由 材料価格の変動により、受注者から単品スライド請求があったため、請負金額を変更する



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第11号  
市道島道大沢線井の口橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字島道地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生1155-6
- ・ 当初契約日 令和4年9月8日
- ・ 変更契約日 令和5年3月20日
- ・ 工 期
 

変更前	令和4年9月8日	から	令和5年3月24日	まで
変更後	令和4年9月8日	から	令和5年6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	27,500,000 円
変更後	27,500,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	橋梁修繕 L=41.2m W=4.0m
	橋面防水工 A=158m <sup>2</sup>
	舗装打換え工 A=158m <sup>2</sup>
	伸縮継手装置設置工 L= 16m
	橋梁用防護柵工 L= 82m
変更後	橋梁修繕 L=41.2m W=4.0m
	橋面防水工 A=158m <sup>2</sup>
	舗装打換え工事 A=158m <sup>2</sup>
	伸縮継手装置設置工 L= 16m
	橋梁用防護柵工 L= 82m
- ・ 変更理由 橋面防水工及び舗装打換え工の施工時期について、関係者との調整に時間を要したため工期を延期する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建4災第1号  
市道大野糸魚川1号線災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 創和ジャステック建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-5-29
- ・ 当初契約日 令和4年11月25日
- ・ 変更契約日 令和5年3月20日
- ・ 工 期  
変更前 令和4年11月25日 から 令和5年3月24日 まで  
変更後 令和4年11月25日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 7,414,000 円  
変更後 7,414,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=14.5m W=4.3~4.5 (5.4~5.6) m  
コンクリートブロック積 (裏コン t=0.15) A=63m<sup>2</sup>  
表層工 A=22m<sup>2</sup>  
防護柵工 (Gr-C-2B) L=14m  
  
変更後 復旧延長 L=14.5m W=4.3~4.5 (5.4~5.6) m  
コンクリートブロック積 (裏コン t=0.15) A=63m<sup>2</sup>  
表層工 A=22m<sup>2</sup>  
防護柵工 (Gr-C-2B) L=14m
- ・ 変更理由 現場再生の結果、地形の変動によりガードレールの被災が拡大されたため、国交省及び新潟県との協議に時間を要することから、工期を延期する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第19号  
小坂隧道補修工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社ホシノ工業  
住所 新潟県糸魚川市大字大野3515-2
- ・ 当初契約日 令和5年1月4日
- ・ 変更契約日 令和5年3月20日
- ・ 工期  
変更前 令和5年1月4日 から 令和5年3月24日 まで  
変更後 令和5年1月4日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 8,272,000 円  
変更後 8,272,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 トンネル補修 L=59.9m、W=6.6m  
ネット工 A=13m<sup>2</sup>  
表面被覆工 (塗布型) N=1式  
繊維シート工 (2方向1層貼) N=1式  
線導水工 L=7m  
トンネル照明工 N=7台  
  
変更後 トンネル補修 L=59.9m、W=6.6m  
ネット工 A=13m<sup>2</sup>  
表面被覆工 (塗布型) N=1式  
繊維シート工 (2方向1層貼) N=1式  
線導水工 N=7m  
トンネル照明工 N=7台
- ・ 変更理由 世界的な半導体・電子部品の不足及び新型コロナウイルスの影響により、照明器具の納期に時間を要するため工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建第20号  
工 事 名 京田排水路浚渫工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市蓮台寺2丁目地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和5年3月9日
- ・ 変更契約日 令和5年3月20日
- ・ 工 期  
変更前 令和5年3月9日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和5年3月9日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,453,000 円  
変更後 2,527,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 河川浚渫 L=153m

変更後 河川浚渫 L=153m

- ・ 変 更 理 由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者からの請負金額の変更請求があったため工事契約額を変更する。  
繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を91日間付与し114日間とする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名

建補委第2号  
市道仙納筒石線橋梁詳細設計業務委託
- ・ 履行場所

糸魚川市大字仙納地内
- ・ 種 別

鋼構造及びコンクリート
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社国土開発センター新潟支店  
新潟県新潟市中央区新光町16-4
- ・ 当初契約日

令和4年5月17日
- ・ 変更契約日

令和5年3月20日
- ・ 履行期間

変更前	令和4年5月17日	から	令和5年3月24日	まで
変更後	令和4年5月17日	から	令和5年9月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	32,450,000 円
変更後	33,888,800 円
- ・ 委託業務  
の概要

変更前	橋梁詳細設計	一式
	コンクリート橋上部工詳細設計	一式
	橋台工詳細設計	一式
	架設計画	一式
	仮設構造物詳細設計	一式
	河川護岸詳細設計	一式
変更後	橋梁詳細設計	一式
	コンクリート橋上部工詳細設計	一式
	橋台工詳細設計	一式
	架設計画	一式
	仮設構造物詳細設計	一式
	河川護岸詳細設計	一式
- ・ 変更理由

現場再精査結果、前回測量時より大きく現況が変化していたため架橋部の路線測量を追加架設計画立案の際、工事用仮橋が必要となったため、仮架橋詳細設計を追加する。予備設計の結果、A1橋台基礎形式を場所打杭から深礎杭に変更し工期を延期する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第22号  
市道中ノ谷学校線建物除却工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字能生地内
- ・ 種 別 解体工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社笠原建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月16日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月22日
- ・ 工 期  
変更前 令和 5年 2月16日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月16日 から 令和 5年 7月18日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,105,000 円  
変更後 6,105,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 建築物の解体処分  
敷地内舗装の解体処分  
汚水柵の撤去、管端末処理  
<除却建物概要>  
用 途 店舗併用住宅  
構 造 混構造3階建て (1階鉄骨造、2階3階木造)  
建築面積 59.62㎡  
延べ面積 178.86㎡  
  
変更後 建築物の解体処分  
敷地内舗装の解体処分  
汚水柵の撤去、管端末処理  
<除去建物概要>  
用 途 店舗併用住宅  
構 造 混構造3階建て (1階鉄骨造、2階3階木造)  
建築面積 59.62㎡  
延べ面積 178.86㎡
- ・ 変更理由 線越の議会承認が得られたため、工期の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

・ 委託番号 委託業務名	農委第18号 林道梶山線認定に係る路線測量業務委託				
・ 履行場所	糸魚川市大字梶山地内				
・ 種別	一般測量				
・ 契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社三創コンサル 新潟県糸魚川市大字大野 1 1 5 9 - 1				
・ 当初契約日	令和 4年12月22日				
・ 変更契約日	令和 5年 3月23日				
・ 履行期間	変更前	令和 4年12月22日	から	令和 5年 3月31日	まで
	変更後	令和 4年12月22日	から	令和 5年 7月31日	まで
・ 契約金額 (消費税込)	変更前	4,345,000 円			
	変更後	4,345,000 円			
・ 委託業務 の概要	変更前	路線測量業務 現地測量 (1/500) 中心線測量 縦断測量 横断測量		A=0.04km <sup>2</sup> L=1.0km L=1.0km L=1.0km	
	変更後	路線測量業務 現地測量 (1/500) 中心線測量 縦断測量 横断測量		A=0.04km <sup>2</sup> L=1.0km L=1.0km L=1.0km	

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第22号  
 工 事 名          蓮台寺大橋耐震補強工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字蓮台寺地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社谷村建設  
 住            所      新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日      令和 4年 7月14日
- ・ 変更契約日      令和 5年 3月24日
- ・ 工            期      変更前 令和 4年 7月14日            から 令和 5年 3月31日            まで  
 変更後 令和 4年 7月14日            から 令和 5年12月28日            まで
- ・ 契 約 金 額      変更前          102,850,000 円  
 (消費税込)      変更後          102,850,000 円
- ・ 工 事 の 概 要      変更前 橋梁耐震補強  
                          橋脚補強工          N=1基  
                          縁端拡幅工          N=3基  
                          仮設工              一式

                         変更後 橋梁耐震補強  
                          橋脚補強工          N=1基  
                          縁端拡幅工          N=3基  
                          仮設工              一式

- ・ 変 更 理 由      繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 商第3号  
高浪の池サイクリングロード整備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 4年 9月14日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月24日
- ・ 工 期 変更前 令和 4年 9月14日 から 令和 5年 3月24日 まで  
変更後 令和 4年 9月14日 から 令和 5年 8月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 19,250,000 円  
変更後 25,489,200 円
- ・ 工事の概要 変更前 サイクリングロード整備 L=662.0m, W=2.0m  
コンクリート舗装 A=1,320m<sup>2</sup>  
  
変更後 サイクリングロード整備 L=792.0m, W=2.0m  
コンクリート舗装 A=1,580m<sup>2</sup>
- ・ 変更理由
  - ・ 刈払い後、現場精査の結果、危険個所の安全性向上のため、サイクリングロード整備延長を増工する。
  - ・ 上記増工に伴い、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号      農第5号  
 工 事 名          大野新舟ほ場区画整備工事
- ・ 工 事 場 所      糸魚川市大字大野地内
- ・ 種            別      土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称      株式会社小田島建設  
 住            所      新潟県糸魚川市大字大工屋敷27-1
- ・ 当初契約日      令和 4年 6月16日
- ・ 変更契約日      令和 5年 3月27日
- ・ 工            期      変更前 令和 4年 6月16日            から 令和 5年 3月31日            まで  
 変更後 令和 4年 6月16日            から 令和 5年12月20日            まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込)      変更前            76,208,000 円  
 変更後            76,208,000 円
- ・ 工事の概要      変更前 区画整備  
                          整地工            A=2.53ha  
                          用水路工        L=585m  
                          排水路工        L=540m  
                          道路工            L=290m  
                          用水機場        N=1箇所

                         変更後 区画整備  
                          整地工            A=2.53ha  
                          用水路工        L=585m  
                          排水路工        L=540m  
                          道路工            L=290m  
                          用水機場        N=1箇所

- ・ 変 更 理 由      繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号 農第15号  
 工事名 大野新舟ほ場揚水機場機械設備工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大野地内
- ・ 種 別 機械器具設置工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社松沢電業  
 住 所 新潟県糸魚川市寺町3-9-28
- ・ 当初契約日 令和4年7月7日
- ・ 変更契約日 令和5年3月27日
- ・ 工 期 変更前 令和4年7月7日 から 令和5年3月31日 まで  
 変更後 令和4年7月7日 から 令和5年12月20日 まで
- ・ 契約金額 (消費税込)  
 変更前 6,358,000 円  
 変更後 6,358,000 円
- ・ 工事の概要  
 変更前 揚水ポンプ N=1台  
 (φ80×0.726m<sup>3</sup>/min×15.0m×5.5KW)  
 ポンプ操作盤 N=1面  
 (屋外壁掛形)  
 電力引込工 一式

変更後 揚水ポンプ N=1台  
 (φ80×0.726m<sup>3</sup>/min×15.0m×5.5KW)  
 ポンプ操作盤 N=1面  
 (屋外壁掛形)  
 電力引込工 一式
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農第21号  
東側用水改修（その2）工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字土倉地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社関武建設  
新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日

令和 4年 8月 1日
- ・ 変更契約日

令和 5年 3月27日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年 8月 1日	から	令和 5年 3月31日	まで
変更後	令和 4年 8月 1日	から	令和 5年12月28日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	23,650,000 円
変更後	23,650,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	用水路改修 L=181.8m	
	高密度ポリエチレン管 φ700mm	L=178.4m
	第2種余水吐工 (L=2.0m)	N=1基
	第3種点検工 (L=1.4m)	N=1基
変更後	用水路改修 L=181.8m	
	高密度ポリエチレン管 φ700mm	L=178.4m
	第2種余水吐工 (L=2.0m)	N=1基
	第3種点検工 (L=1.4m)	N=1基
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-4006号  
峠農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大洞地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社カネカ  
住 所 新潟県糸魚川市大字能生7147-1
- ・ 当初契約日 令和4年12月2日
- ・ 変更契約日 令和5年3月27日
- ・ 工 期  
変更前 令和4年12月2日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和4年12月2日 から 令和5年6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,320,000 円  
変更後 1,320,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 復旧延長 L=14m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=8段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=30m<sup>2</sup>  
2工区  
土砂排土工 V= 4m<sup>3</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=14m  
1工区  
フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=8段m  
盛土法面整形工 (芝なし) A=30m<sup>2</sup>  
2工区  
土砂排土工 V= 4m<sup>3</sup>

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 農災第2160-4007号  
 工 事 名 広域農道西頸城線災害復旧工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字高倉地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社笠原建設  
 住 所 新潟県糸魚川市大字能生 1 1 5 5 - 6
- ・ 当初契約日 令和 4年12月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期

変更前	令和 4年12月 2日	から	令和 5年 3月31日	まで
変更後	令和 4年12月 2日	から	令和 5年 6月30日	まで
- ・ 契 約 金 額 (消費税込)

変更前	1,287,000 円
変更後	1,287,000 円
- ・ 工 事 の 概 要

変更前	復旧延長 L=5m
	フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
	盛土法面整形工 (芝あり) A=35m <sup>2</sup>
	ガードケーブル再利用撤去設置 L= 5m
変更後	復旧延長 L=5m
	フトン竈工 (B1.2×H0.5) 3段積 L=15段m
	盛土法面整形工 (芝あり) A=35m <sup>2</sup>
	ガードケーブル再利用撤去設置 L= 5m

- ・ 変 更 理 由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 教生第22号  
工 事 名 市民総合体育館屋内排水管改修工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市上刈 4 丁目地内
- ・ 種 別 建築一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 有限会社大黒組  
住 所 新潟県糸魚川市大町 1 - 6 - 6
- ・ 当初契約日 令和 5年 1月26日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 1月26日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 1月26日 から 令和 5年 5月25日 まで
- ・ 契約金額 変更前 6,105,000 円  
(消費税込) 変更後 6,641,800 円
- ・ 工事の概要 変更前 メインアリーナ雨水配管改修  
VP125 20.0m  
VP100 27.0m  
天井取外し復旧 30.8㎡  
内壁取壊し復旧 13.3㎡  
  
変更後 メインアリーナ雨水配管改修  
VP125 20.0m  
VP100 27.0m  
天井取外し復旧 30.8㎡  
内壁取壊し復旧 13.3㎡  
  
工期55日延長

- ・ 変 更 理 由 線越の議会承認が得られたため、工期の変更を行う。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-3044号  
来海沢ほ場災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 猪又建設株式会社  
住 所 新潟県糸魚川市大町1-6-6
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月24日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期  
変更前 令和 5年 2月24日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月24日 から 令和 6年 3月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 88,000,000 円  
変更後 88,000,000 円
- ・ 工事の概要  
変更前 整地工 A=0.82ha  
用水路工 L=902m  
排水路工 L=304m  
道路工 L=534m  
  
変更後 整地工 A=0.82ha  
用水路工 L=902m  
排水路工 L=304m  
道路工 L=534m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-4008号  
市野々ほ場農地災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字市野々地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社谷村建設  
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和5年2月24日
- ・ 変更契約日

令和5年3月27日
- ・ 工 期

変更前	令和5年2月24日	から	令和5年3月31日	まで
変更後	令和5年2月24日	から	令和5年6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	7,645,000 円
変更後	7,645,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	1工区	復旧延長 L=19m	
		大型フトン籠工 (B2.0×H1.5)	L=8m
		ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=33段m
2工区		復旧延長 L=15m	
		ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=30段m
変更後	1工区	復旧延長 L=19m	
		大型フトン籠工 (B2.0×H1.5)	L=8m
		ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 3段積	L=33段m
2工区		復旧延長 L=15m	
		ふとん籠工 (B1.2×H0.5) 2段積	L=30段m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農災第2160-4009号  
真木ほ場農道災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字真木地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

株式会社谷村建設  
新潟県糸魚川市寺町1-6-35
- ・ 当初契約日

令和 5年 2月24日
- ・ 変更契約日

令和 5年 3月27日
- ・ 工 期

変更前	令和 5年 2月24日	から	令和 5年 3月31日	まで
変更後	令和 5年 2月24日	から	令和 5年 6月30日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	2,068,000 円
変更後	2,068,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	復旧延長	L=6m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン10cm)		A=14.7m <sup>2</sup>
	コンクリート舗装工 (t=10cm)		A= 3.3m <sup>2</sup>
	路盤工 (RC-40, t=15cm)		A= 3.3m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長	L=6m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン10cm)		A=14.7m <sup>2</sup>
	コンクリート舗装工 (t=10cm)		A= 3.3m <sup>2</sup>
	路盤工 (RC-40, t=15cm)		A= 3.3m <sup>2</sup>

- ・ 変更理由

線越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-4012号  
テング沢農地災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字中林地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社渋谷建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字日光寺 2 2 1 - 8
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月24日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 2月24日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月24日 から 令和 5年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,650,000 円  
変更後 1,650,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=14m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=73m <sup>2</sup>
変更後	復旧延長 L=14m フトン籠工 (B1.2×H0.5) 2段積 L=12段m 盛土法面整形工 (芝なし) A=73m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	農災第2160-4013号				
・工事名	栗尾下用水災害復旧工事				
・工事場所	糸魚川市大字西塚地内				
・種別	土木一式工事				
・契約の相手方 商号又は名称 住所	株式会社関武建設 新潟県糸魚川市大字土倉1703				
・当初契約日	令和5年2月24日				
・変更契約日	令和5年3月27日				
・工期	変更前	令和5年2月24日	から	令和5年3月31日	まで
	変更後	令和5年2月24日	から	令和5年8月31日	まで
・契約金額 (消費税込)	変更前	5,720,000 円			
	変更後	5,720,000 円			
・工事の概要	変更前	復旧延長 L=4.0m コンクリートブロック積工 (控え35cm)			A=10.0m <sup>2</sup>
	変更後	復旧延長 L=4.0m コンクリートブロック積工 (控え35cm)			A=10.0m <sup>2</sup>

- ・変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 農災第2160-4014号  
西側用水災害復旧工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設  
住 所 新潟県糸魚川市大字土倉1703
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月24日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期 変更前 令和 5年 2月24日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月24日 から 令和 5年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 6,875,000 円  
変更後 6,875,000 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	復旧延長 L=6m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン20cm)	A=16.3m <sup>2</sup>
	ベンチフレーム布設替工 (BF1000型)	L= 9.8m
	ベンチフレーム布設工 (BF1000型)	L= 3.8m
変更後	復旧延長 L=6m	
	コンクリートブロック積工 (裏コン20cm)	A=16.3m <sup>2</sup>
	ベンチフレーム布設替工 (BF1000型)	L= 9.8m
	ベンチフレーム布設工 (BF1000型)	L= 3.8m

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工 事 番 号 建補第20号  
 工 事 名 市道蓮華線道路改良工事
- ・ 工 事 場 所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 とび・土工・コンクリート工事
- ・ 契約の相手方  
 商号又は名称 株式会社小滝建材  
 住 所 新潟県糸魚川市上刈 5-3-1
- ・ 当初契約日 令和 5年 3月24日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 工 期  
 変更前 令和 5年 3月24日 から 令和 5年 3月31日 まで  
 変更後 令和 5年 3月24日 から 令和 5年12月15日 まで
- ・ 契約金額  
 (消費税込) 変更前 28,600,000 円  
 変更後 28,943,200 円
- ・ 工事の概要

変更前	道路改良 L=194.3m
	【1工区】 L=21.4m 簡易吹付法砕工 A=410.3m <sup>2</sup>
	【2工区】 L=48.6m 落石防止網工 A=300.2m <sup>2</sup>
	【3工区】 L=124.3m 伐採・枝払い・玉切り 一式
変更後	道路改良 L=194.3m
	【1工区】 L=21.4m 簡易吹付法砕工 A=410.3m <sup>2</sup>
	【2工区】 L=48.6m 落石防止網工 A=300.2m <sup>2</sup>
	【3工区】 L=124.3m 伐採・枝払い・玉切り 一式
- ・ 変 更 理 由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、受注者から請負金額の変更請求があったため、工事契約額を変更する。  
 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工事日数を259日間付与し、267日間とする。



## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第7号  
南能生小学校バリアフリー化工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字溝尾地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 古畑・シグマ経常共同企業体  
住 所 新潟県糸魚川市新鉄2-4-3
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月 2日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 2月 2日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月 2日 から 令和 5年 5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,364,000 円  
変更後 1,364,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 スロープの設置 1か所  
身障者トイレへの改修 1か所

変更後 スロープの設置 1か所  
身障者トイレへの改修 1か所

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第8号  
西海小学校空調設備更新工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字羽生地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社西野設計事務所  
住 所 新潟県糸魚川市一の宮3-3-6
- ・ 当初契約日 令和5年2月2日
- ・ 変更契約日 令和5年3月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年2月2日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和5年2月2日 から 令和5年5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 1,562,000 円  
変更後 1,562,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 GHPエアコンの更新 一式  
FF暖房機の更新 一式

変更後 GHPエアコンの更新 一式  
FF暖房機の更新 一式

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 教こ委第9号  
小中学校特別教室空調設備整備工事設計業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字梶屋敷・上刈4丁目・大字青海地内
- ・ 種 別 一級建築設計
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社西野設計事務所  
住 所 新潟県糸魚川市一の宮3-3-6
- ・ 当初契約日 令和5年2月2日
- ・ 変更契約日 令和5年3月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和5年2月2日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和5年2月2日 から 令和5年5月31日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,783,000 円  
変更後 2,783,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 空調機器の更新 一式  
・ 糸魚川東中学校  
・ 糸魚川中学校  
・ 青海小学校  
  
変更後 空調機器の更新 一式  
・ 糸魚川東中学校  
・ 糸魚川中学校  
・ 青海小学校

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期延長を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農災委第7号  
来海沢ほ場換地業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字来海沢地内
- ・ 種 別 その他
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 糸魚川市土地改良区  
住 所 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5
- ・ 当初契約日 令和 5年 2月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月27日
- ・ 履行期間 変更前 令和 5年 2月 3日 から 令和 5年 3月31日 まで  
変更後 令和 5年 2月 3日 から 令和 5年 6月30日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 2,800,000 円  
変更後 2,800,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 換地業務 A=2.6ha

変更後 換地業務 A=2.6ha

- ・ 変更理由 繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名

農林災第1号  
林道橋立上路線1号箇所災害復旧工事
- ・ 工事場所

糸魚川市大字上路地内
- ・ 種 別

土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称  
住 所

森田建設株式会社  
新潟県糸魚川市大字青海1135
- ・ 当初契約日

令和5年1月26日
- ・ 変更契約日

令和5年3月28日
- ・ 工 期

変更前	令和5年1月26日	から	令和5年3月31日	まで
変更後	令和5年1月26日	から	令和5年9月29日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)

変更前	3,278,000 円
変更後	3,278,000 円
- ・ 工事の概要

変更前	施工延長 L=19m プレキャスト擁壁設置工 L=16m アスファルト舗装工 A=49.1m <sup>2</sup>
変更後	施工延長 L=19m プレキャスト擁壁設置工 L=16m アスファルト舗装工 A=49.1m <sup>2</sup>
- ・ 変更理由

繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・ 委託番号  
委託業務名 農委第5号  
耐震豪雨対策農業水利施設調査計画業務委託
- ・ 履行場所 糸魚川市大字上覚・大字大和川地内
- ・ 種 別 農業土木
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント高田支店  
住 所 新潟県上越市藤巻7-12
- ・ 当初契約日 令和4年6月23日
- ・ 変更契約日 令和5年3月28日
- ・ 履行期間 変更前 令和4年6月23日 から 令和5年3月31日 まで  
変更後 令和4年6月23日 から 令和5年12月20日 まで
- ・ 契約金額  
(消費税込) 変更前 12,980,000 円  
変更後 12,980,000 円
- ・ 委託業務  
の概要 変更前 ため池点検調査計画業務 N=2箇所  
(上覚ため池・西山ため池)  
  
変更後 ため池点検調査計画業務 N=2箇所  
(水頭ため池・西山ため池)
- ・ 変更理由 事業内容の精査により調査対象地を変更する。  
繰越予算に関する議会承認が得られたため、工期を延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・ 工事番号  
工事名 建補第15号  
市道中川原平岩線大所川橋修繕工事
- ・ 工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・ 種 別 土木一式工事
- ・ 契約の相手方  
商号又は名称 株式会社後藤組  
住 所 新潟県糸魚川市上刈 6-1-18
- ・ 当初契約日 令和 4年10月 3日
- ・ 変更契約日 令和 5年 3月31日
- ・ 工 期
 

変更前	令和 4年10月 3日	から	令和 5年 3月31日	まで
変更後	令和 4年10月 3日	から	令和 5年 7月14日	まで
- ・ 契約金額  
(消費税込)
 

変更前	29,596,600 円
変更後	29,804,500 円
- ・ 工事の概要
 

変更前	橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m 支承取替工 N=4基
-----	------------------------------------

変更後 橋梁修繕 L=81.32m W=6.0m  
支承取替工 N=4基

- ・ 変更理由 世界的な鋼材不足及び新型コロナウイルスの影響により、仮受ブラケットの納期に時間を要するため工期を延長する。  
交通誘導員の配置計画を見直したため、交通誘導員を増員する。