

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名  
ガ水簡第7-2号  
中尾新戸簡易水道水道管布設替工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字木浦地内
- ・種別  
管工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
株式会社カネカ
- ・当初契約日  
令和7年6月26日
- ・変更契約日  
令和7年11月5日
- ・工期  
変更前 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 26,180,000 円  
変更後 24,248,400 円
- ・工事の概要  
変更前 本設  $\phi$ 100mm PE-W L=124.0m  
 $\phi$  75mm PE-W L= 4.0m  
 $\phi$  50mm PE-W L= 72.0m  
 $\phi$  25mm PE-W L= 7.0m  
給水管 7本  
制御用電気ケーブル CVVMAZV-S 2sq-10c L=125.0m  
  
変更後 本設  $\phi$ 100mm PE-W L=128.0m  
 $\phi$  75mm PE-W L= 4.0m  
 $\phi$  50mm PE-W L= 67.0m  
 $\phi$  25mm PE-W L= 6.0m  
給水管 7本  
制御用電気ケーブル CVVMAZV-S 2sq-10c L=129.0m
- ・変更理由  
  - ・掘削時に数箇所出現した暗渠水路を迂回するため、曲管の増。また、それに伴う配管延長の増。
  - ・掘削したところ、既設管の口径が異なったことによる各種配管延長および各種土工数量の増減。
  - ・道路管理者との協議によるアスファルト舗装本復旧面積の増。
  - ・想定よりカバー舗装の切断延長、掘削面積が小さくなったことによる各種土工数量の減。
  - ・残土運搬距離の変更に伴う減。
  - ・地元との協議による交通誘導体制の変更に伴う交通誘導員の増。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
農第21号
- ・工事名  
林道橋立上路線1号箇所改良工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字橋立地内
- ・種別  
舗装工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
北川ヒューテック株式会社 糸魚川営業所
- ・当初契約日  
令和7年9月19日
- ・変更契約日  
令和7年11月5日
- ・工期  
変更前 令和7年9月19日 から 令和7年12月26日 まで  
変更後 令和7年9月19日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 2,915,000 円  
変更後 3,215,300 円
- ・工事の概要  
変更前 改良延長 L=40.0m  
アスファルト舗装 A=206.0 m<sup>2</sup>  
  
変更後 改良延長 L=40.0m  
アスファルト舗装 A=206.0 m<sup>2</sup>
- ・変更理由  
廃材及び搬入土数量を実績に基づき変更する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第19号  
入ノ上農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字島道地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和7年9月8日
- ・変更契約日 令和7年11月7日
- ・工期 変更前 令和7年9月8日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年9月8日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 1,309,000円  
変更後 1,104,400円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=50m  
横断測量 N=7本  
写真撮影 N=20枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
変更後 測量、設計延長 L=40m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=40m  
横断測量 N=7本  
写真撮影 N=9枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第 21 号  
ミナミノ農地 1・農道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和 7 年 9 月 8 日
- ・変更契約日 令和 7 年 11 月 7 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 9 月 8 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで  
変更後 令和 7 年 9 月 8 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,035,000 円  
変更後 2,264,900 円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=50m (工区数 1 工区)  
測量 縦断測量 L=50m  
横断測量 N=8 本  
写真撮影 N=21 枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
  
変更後 測量、設計延長 L=65m (工区数 1 工区)  
測量 縦断測量 L=65m  
横断測量 N=13 本  
写真撮影 N=23 枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農委第5号  
能生4期地区ため池廃止測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字徳合・大字藤崎地内
- ・種 別 農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年11月7日
- ・工 期 変更前 令和7年7月25日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年7月25日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 5,742,000円  
変更後 6,034,600円
- ・工事の概要 変更前 ため池廃止測量設計業務 一式  
(治々門、第2長左工門、九郎右工門)  
変更後 ため池廃止測量設計業務 一式  
(治々門、第2長左工門、九郎右工門)
- ・変更理由 現地踏査の結果、路線測量の数量を変更する。(線形決定L=0.19km増工、中心線測量L=0.19km増工、縦断測量L=0.02km減工、横断測量L=0.02km減工、横断測量N=1側線計上)

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農災委第17号  
委託業務名 農免農道高倉線災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社北伸技術
- ・当初契約日 令和6年12月9日
- ・変更契約日 令和7年11月7日
- ・工期  
変更前 令和6年12月9日 から 令和8年1月30日 まで  
変更後 令和6年12月9日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 7,150,000円  
変更後 3,997,400円
- ・工事の概要  
変更前 測量、設計延長 L=200m (工区数 4工区)  
測量 縦断測量 L=200m  
横断測量 N=22本  
写真撮影 N=54枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
変更後 測量、設計延長 L=124m (工区数 3工区)  
測量 縦断測量 L=124m  
横断測量 N=21本  
写真撮影 N=52枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。





## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 環第1号  
寺地地内特定空家等解体工事
- ・工事場所 糸魚川市大字寺地地内
- ・種別 解体工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 関原開発建設株式会社
- ・当初契約日 令和7年7月10日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工期 変更前 令和7年7月10日 から 令和7年12月11日 まで  
変更後 令和7年7月10日 から 令和7年12月11日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 3,597,000 円  
変更後 2,983,200 円
- ・工事の概要 変更前 ・建物上屋解体撤去工事 1棟  
建物概要  
構造 : 鉄骨造平屋建て  
延べ面積 : 71.83 m<sup>2</sup>  
用途 : ガソリンスタンド  
  
変更後 ・建物上屋解体撤去工事 1棟  
建物概要  
構造 : 鉄骨造平屋建て  
延べ面積 : 71.83 m<sup>2</sup>  
用途 : ガソリンスタンド
- ・変更理由 発生材処分量の実績により、発生材積込運搬費と発生材処分費の数量の変更を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農第8号  
林道高浪線改良(その2)工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工期 変更前 令和7年6月12日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年6月12日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 4,015,000 円  
変更後 4,056,800 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=98.4m  
L型側溝 L=66.1m  
アスファルト舗装 A=69.3 m<sup>2</sup>  
  
変更後 改良延長 L=207.0m  
L型側溝 L=60.2m  
アスファルト舗装 A=61.9 m<sup>2</sup>  
種子散布 A=618.8 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 切土法面の浸食防止を図るため、種子散布を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-6004・6006 号  
北山広田ほ場排水路 1・農道 1 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 アイワ建設株式会社
- ・当初契約日 令和 7 年 6 月 12 日
- ・変更契約日 令和 7 年 11 月 11 日
- ・工 期 変更前 令和 7 年 6 月 12 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで  
変更後 令和 7 年 6 月 12 日 から 令和 8 年 1 月 30 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,358,000 円  
変更後 6,267,800 円
- ・工事の概要 変更前 第 2160-6004 号 水路 復旧延長 L=6m  
・ベンチリュム布設 (250 型) L=6.0m  
第 2160-6006 号 道路 復旧延長 L=160m  
・コンクリート舗装工 t=10cm A=490m<sup>2</sup>  
・路盤工 (RC-40) t=15cm A=505m<sup>2</sup>  
  
変更後 第 2160-6004 号 水路 復旧延長 L=6m  
・ベンチリュム布設 (250 型) L=6.0m  
第 2160-6006 号 道路 復旧延長 L=160m  
・コンクリート舗装工 t=10cm A=490m<sup>2</sup>  
・路盤工 (RC-40) t=15cm A=505m<sup>2</sup>
- ・変更理由 芝付工を A=58 m<sup>2</sup>減工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 環第2号  
青海地内空き家解体工事
- ・工事場所 糸魚川市大字青海地内
- ・種別 解体工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社伊藤建設
- ・当初契約日 令和7年7月28日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工期 変更前 令和7年7月28日 から 令和7年11月30日 まで  
変更後 令和7年7月28日 から 令和7年11月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 3,520,000 円  
変更後 3,769,700 円
- ・工事の概要 変更前 木造2階建一部倒壊住宅解体・撤去  
立ち木伐採処分  
  
変更後 木造2階建一部倒壊住宅解体・撤去  
立ち木伐採処分
- ・変更理由 廃材の実績数量に合わせ、積込運搬費と処分費について数量を変更する。  
工期延長による交通誘導警備員を増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農第7号  
林道高浪線改良（その1）工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小滝地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工期 変更前 令和7年6月12日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年6月12日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,750,000 円  
変更後 3,404,500 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=100.0m  
L型側溝 L=22.3m  
アスファルト舗装 A=103.2 m<sup>2</sup>  
  
変更後 改良延長 L=100.0m  
L型側溝 L=26.2m  
アスファルト舗装 A=107.5 m<sup>2</sup>  
種子散布 A=77.5 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 切土法面の浸食防止を図るため、種子散布を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第18号  
コエド農地災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字高倉地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年9月10日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工期  
変更前 令和7年9月10日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年9月10日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 1,188,000円  
変更後 1,122,000円
- ・工事の概要  
変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=20m  
横断測量 N=5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
変更後 測量、設計延長 L=21m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=21m  
横断測量 N=6本  
写真撮影 N=14枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第20号  
楨の谷用水管理道災害測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字越地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年9月10日
- ・変更契約日 令和7年11月11日
- ・工 期 変更前 令和7年9月10日 から 令和7年11月28日 まで  
変更後 令和7年9月10日 から 令和7年11月28日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 1,166,000円  
変更後 1,205,600円
- ・工事の概要 変更前 測量、設計延長 L=20m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=20m  
横断測量 N=5本  
写真撮影 N=18枚  
設計 復旧計画図作成 一式  
変更後 測量、設計延長 L=17m (工区数 1工区)  
測量 縦断測量 L=17m  
横断測量 N=6本  
写真撮影 N=16枚  
設計 復旧計画図作成 一式
- ・変更理由 災害査定により事業量が確定したため、対象基準額及び数量の変更を行う。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第18号  
西側用水ほか用地測量業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社荒井測量設計
- ・当初契約日 令和7年2月14日、
- ・変更契約日 令和7年11月12日
- ・工期 変更前 令和7年2月14日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年2月14日 から 令和8年3月31日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 13,090,000円  
変更後 13,090,000円
- ・工事の概要 変更前 用地測量  
直接測量 A=33,000m<sup>2</sup>  
面積計算 A=33,000m<sup>2</sup>  
幅杭設置 L=0.51km  
立木測量 A=1,200m<sup>2</sup>  
変更後 用地測量  
直接測量 A=33,000m<sup>2</sup>  
面積計算 A=33,000m<sup>2</sup>  
幅杭設置 L=0.51km  
立木測量 A=1,200m<sup>2</sup>
- ・変更理由 地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を令和8年3月31日まで延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 農災第 2160-6020 号  
横吹用水路災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 6 年 9 月 13 日
- ・変更契約日 令和 7 年 11 月 12 日
- ・工 期 変更前 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで  
変更後 令和 6 年 9 月 13 日 から 令和 7 年 11 月 28 日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 2,090,000 円  
変更後 2,217,600 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=41m  
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=41m  
分水榭設置 (Ⅱ型) N=1 基  
盛土法面整形工 (芝あり) A=7m<sup>2</sup>  
  
変更後 復旧延長 L=41m  
高密度ポリエチレン管布設替 (φ300) L=43m  
分水榭設置 (Ⅱ型) N=1 基
- ・変更理由 応急仮工事で設置した高密度ポリエチレン管を該当工事で再利用するため、不足する材料費を計上する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名  
能第2号  
駅南消雪ポンプ更新工事
- ・工事場所  
糸魚川市大字能生地内
- ・種 別  
機械器具設置工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称  
株式会社力ネカ
- ・当初契約日  
令和7年5月14日
- ・変更契約日  
令和7年11月14日
- ・工 期  
変更前 令和7年5月14日 から 令和7年12月26日 まで  
変更後 令和7年5月14日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額  
(消費税込)  
変更前 11,155,100 円  
変更後 11,985,600 円
- ・工事の概要  
変更前 消雪ポンプ更新  
消雪ポンプ (φ150×45kw×3段) N=1基  
制御盤移設 N=1面  
揚水管 (SGPφ150、L=2.75m) N=14本  
井戸洗浄 一式  
  
変更後 消雪ポンプ更新  
消雪ポンプ (φ150×45kw×3段) N=1基  
制御盤移設 N=1面  
揚水管 (SGPφ150、L=2.75m) N=14本  
井戸洗浄 一式  
漏水修理工・ノズル取替工・散水管洗浄工 一式
- ・変更理由  
  - ・水中ポンプ試運転を行ったところ、送水管が腐食して漏水があったため、漏水修理工を変更増する。
  - ・散水管ノズルの破損があるため、ノズル取替工N=11箇所を変更増する。
  - ・散水管の詰りを解消するため、散水管洗浄工を変更増する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 青第3号  
市道須沢通線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字須沢地内
- ・種別 舗装工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社上越道路 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和7年8月1日
- ・変更契約日 令和7年11月14日
- ・工期 変更前 令和7年8月1日 から 令和7年12月22日 まで  
変更後 令和7年8月1日 から 令和7年12月22日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 12,100,000 円  
変更後 11,444,400 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕工事 L=269.8m、W=4.0~14.8m
  - ・切削工 A=1,590m<sup>2</sup>
  - ・表層工 A=1,590m<sup>2</sup>
  - ・区画線工(外側線) L=400m変更後 舗装修繕工事 L=267m、W=4.0~14.8m
  - ・切削工 A=1,500m<sup>2</sup>
  - ・表層工 A=1,500m<sup>2</sup>
  - ・区画線工(外側線) L=320m
- ・変更理由 現場再調査の結果、切削工・表層工の面積を1,590m<sup>2</sup>から1,500m<sup>2</sup>に減工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農委第15号  
水頭ため池地質調査業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・種別 地質調査
- ・契約の相手方  
商号又は名称 キタイ設計株式会社新潟事務所
- ・当初契約日 令和7年2月14日
- ・変更契約日 令和7年11月17日
- ・工期 変更前 令和7年2月14日 から 令和7年12月26日まで  
変更後 令和7年2月14日 から 令和7年12月26日まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 7,568,000円  
変更後 10,998,900円
- ・工事の概要 変更前 地質調査業務委託 一式  
機械ボーリング(ホルコアボーリング) 4本  
標準貫入試験 一式  
解析等調査業務 一式  
変更後 地質調査業務委託 一式  
機械ボーリング(ホルコアボーリング) 5本  
(ソコアボーリング) 2本  
標準貫入試験 一式  
解析等調査業務 一式  
土質試験 一式
- ・変更理由 事業促進のため、試験用サンプル採取及び土質試験、ボーリング工3本を増工する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 農災委第12号  
農免農道須川下倉線用地測量業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字楨地内
- ・種 別 一般測量
- ・契約の相手方  
商号又は名称 有限会社猪又測量事務所
- ・当初契約日 令和7年9月11日
- ・変更契約日 令和7年11月17日
- ・工 期 変更前 令和7年9月11日 から 令和7年12月19日 まで  
変更後 令和7年9月11日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 3,014,000円  
変更後 3,386,900円
- ・工事の概要 変更前 用地測量  
直接測量 A=5,400m<sup>2</sup>  
面積計算 A=5,400m<sup>2</sup>  
幅杭設置 L=0.07 km  
立木調査 A=680m<sup>2</sup>  
変更後 用地測量  
直接測量 A=6,400m<sup>2</sup>  
面積計算 A=6,400m<sup>2</sup>  
幅杭設置 L=0.09 km  
立木調査 A=510m<sup>2</sup>
- ・変更理由 用地測量面積を実測面積に変更する。  
当初面積:5,400m<sup>2</sup>→変更面積:6,400m<sup>2</sup>  
上記変更に伴い、工期を42日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 建第2号  
大和川排水路改修工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大和川地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社平建設
- ・当初契約日 令和7年6月12日
- ・変更契約日 令和7年11月17日
- ・工 期 変更前 令和7年6月12日 から 令和7年12月18日 まで  
変更後 令和7年6月12日 から 令和8年3月18日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 9,053,000 円  
変更後 9,012,300 円
- ・工事の概要 変更前 排水路改修延長 74.8m  
硬質塩化ビニル管 (VUφ300mm) L=74.1m  
小口径マンホール (300型) N=3個所  
付帯工 一式  
変更後 排水路改修延長 74.8m  
硬質塩化ビニル管 (VUφ300mm) L=74.1m  
小口径マンホール (300型) N=3個所  
付帯工 一式
- ・変更理由
  - ・本工事箇所は狭隘路線で、開削する幅より残る幅の方が狭い。後で破損する可能性があるため全幅復旧とし、面積を25㎡変更増する。
  - ・当初設計では通行の安全確保のため、交通誘導員を配置するとしていた。沿線住民と調整した結果、工事箇所を避けて逆方向へ通るとしたことにより、交通誘導員が不要となったため変更減とする。
  - ・既設排水管が埋設されている箇所の沿線が耕作地であり、管の撤去について地権者と施工に係る協議に時間を要しているため、工事日数を90日間延長する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 商第2号  
蓮華温泉駐車場整備工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和7年3月21日
- ・変更契約日 令和7年11月20日
- ・工 期 変更前 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで  
変更後 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 25,032,700 円  
変更後 24,542,100 円
- ・工事の概要
 

変更前 駐車場整備工		
地盤改良工	路床安定処理工 (本線)	A=341 m <sup>2</sup>
	路床安定処理工 (駐車場)	A=412 m <sup>2</sup>
擁壁工	重力式擁壁 (取付道路)	V= 18 m <sup>3</sup>
	重力式擁壁 (縦排水工)	V= 7 m <sup>3</sup>
側溝工	自由勾配側溝 B300×H300	L=117m
防護柵工	防護柵基礎	L= 76m
変更後 駐車場整備工		
地盤改良工	路床安定処理工 (本線)	A=341 m <sup>2</sup>
	路床安定処理工 (駐車場)	A=412 m <sup>2</sup>
擁壁工	重力式擁壁 (取付道路)	V= 18 m <sup>3</sup>
	重力式擁壁 (縦排水工)	V= 0 m <sup>3</sup>
側溝工	自由勾配側溝 B300×H300	L=116m
防護柵工	防護柵基礎	L= 76m
- ・変更理由 現地踏査の結果、重力式擁壁位置付近の斜面が急であるため、建設機械を進入させて新規設置することが不可能であることが分かった。このため、既存の擁壁を一部取り壊し、その部分に縦排水路を接続する方法に変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名 商第3号  
蓮華温泉駐車場舗装工事
- ・工事場所 糸魚川市大字大所地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社小滝建材
- ・当初契約日 令和7年3月21日
- ・変更契約日 令和7年11月20日
- ・工 期 変更前 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで  
変更後 令和7年3月21日 から 令和8年1月30日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 8,058,600 円  
変更後 7,931,000 円
- ・工事の概要 変更前 駐車場舗装工  
本線 L=77.2m W=4.5m  
上層路盤工 粒度調整碎石 (M-40) t=12cm A=340 m<sup>2</sup>  
表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t=5cm A=340 m<sup>2</sup>  
駐車場  
表層工 ⑨密粒度 As (13F) t=4cm A=412 m<sup>2</sup>  
  
変更後 駐車場舗装工  
本線 L=77.2m W=4.5m  
上層路盤工 粒度調整碎石 (M-40) t=12cm A=340 m<sup>2</sup>  
表層工 ⑤密粒度 As (新 20FH) t=5cm A=340 m<sup>2</sup>  
駐車場  
表層工 ⑨密粒度 As (13F) t=4cm A=412 m<sup>2</sup>
- ・変更理由
  - ・駐車ますの配置計画を見直した結果、駐車ますを1台分追加する。
  - ・施工方法を工夫し、交通誘導警備員の配置を不要とする。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号 農委第5号
- ・委託業務名 能生4期地区ため池廃止測量設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字徳合・大字藤崎地内
- ・種別 農業土木
- ・契約の相手方  
商号又は名称 株式会社ナルサワコンサルタント 高田支店
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年11月21日
- ・工期  
変更前 令和7年7月25日 から 令和8年3月25日 まで  
変更後 令和7年7月25日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 6,034,600円  
変更後 6,023,600円
- ・工事の概要  
変更前 ため池廃止測量設計業務 一式  
(治々門、第2長左工門、九郎右工門)  
  
変更後 ため池廃止測量設計業務 一式  
(治々門、第2長左工門、九郎右工門)
- ・変更理由 現地踏査の結果、設計延長を変更する。(治々門 L=5m増工 (L=105m→110m)、第2長左工門 L=7m減工 (L=71m→64m)、九郎右工門 L=23m減工 (L=87m→64m))



## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名                   ガ水漁第7-1号  
                              歌外波小学校前マンホールポンプ更新工事
- ・工事場所               糸魚川市大字外波地内
- ・種           別           機械器具設置工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称           有限会社青海ガス水道公社
- ・当初契約日           令和7年7月28日
- ・変更契約日           令和7年11月25日
- ・工           期           変更前 令和7年7月28日 から 令和7年12月15日 まで  
                              変更後 令和7年7月28日 から 令和7年12月15日 まで
- ・契約金額  
（消費税込）           変更前       8,580,000 円  
                              変更後       8,743,900 円
- ・工事の概要           変更前 歌外波小学校前マンホールポンプ施設更新  
                              No.2 汚水ポンプ更新    N=1台  
  
                              変更後 歌外波小学校前マンホールポンプ施設更新  
                              No.2 汚水ポンプ更新    N=1台
- ・変更理由             アスファルト舗装厚が当初想定より厚い箇所が見つかったため、廃材処理費を増額する。

## 委託変更契約締結の公表

- ・委託番号  
委託業務名 総委第1号  
糸魚川市庁舎空調設備改修工事実施設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市一の宮1丁目地内
- ・種別 建築設計
- ・契約の相手方  
商号又は名称 T・古畑建築設計
- ・当初契約日 令和7年7月25日
- ・変更契約日 令和7年11月25日
- ・工期 変更前 令和7年7月25日 から 令和8年3月27日 まで  
変更後 令和7年7月25日 から 令和8年3月27日 まで
- ・契約金額  
(消費税込) 変更前 9,262,000円  
変更後 12,108,800円
- ・工事の概要 変更前 建築面積：2,413.32㎡  
延べ面積：9,142.63㎡  
構造：SRC造 一部 RC造  
階数：7階  
中央熱源方式から個別空調制御システムへの改修  
  
変更後 建築面積：2,413.32㎡  
延べ面積：9,142.63㎡  
構造：SRC造 一部 RC造  
階数：7階  
中央熱源方式から個別空調制御システムへの改修  
空調負荷計算書の作成 換気計算書の作成  
換気ルートの検討
- ・変更理由 既存施設の現地調査の結果、基本方針に基づく実施設計が困難であることが判明したため、基本設計を行う。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第20号
- ・工事名 林道俎山線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字田中地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 有限会社大黒組  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年9月19日
- ・変更契約日 令和7年11月26日
- ・工期 変更前 令和7年9月19日 から 令和7年12月26日 まで  
変更後 令和7年9月19日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 3,850,000 円  
変更後 4,075,500 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=57.0m  
コンクリート路面工 A=210.9 m<sup>2</sup>  
  
変更後 改良延長 L=57.0m  
コンクリート路面工 A=210.9 m<sup>2</sup>
- ・変更理由 残土を別林道の盛土に利活用するため、残土運搬距離を変更する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第6号
- ・工事名 林道寺山平線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・種別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社平建設  
商号又は名称
- ・当初契約日 令和7年6月26日
- ・変更契約日 令和7年11月27日
- ・工期 変更前 令和7年6月26日 から 令和7年12月26日 まで  
変更後 令和7年6月26日 から 令和7年12月26日 まで
- ・契約金額 (消費税込) 変更前 3,509,000 円  
変更後 3,912,700 円
- ・工事の概要 変更前 施工延長 L=11.7m  
L型擁壁 L=8.0m  
コンクリート路面工 A=71.5 m<sup>2</sup>  
  
変更後 施工延長 L=16.3m  
L型擁壁 L=8.0m  
コンクリート路面工 A=79.3 m<sup>2</sup>
- ・変更理由
  - ・現地調査の結果、林道上部斜面の土質が脆弱で崩壊する可能性があるため、法面整形工を 30.1 m<sup>2</sup>増工する。
  - ・現地調査の結果、損傷の著しいコンクリート路面工の打替えを 7.8 m<sup>2</sup>増工する。

## 公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号  
工事名                   ガ水下第7-5号  
                              下水道管路耐震化工事
- ・工事場所               糸魚川市大字能生地内
- ・種           別           土木一式工事
- ・契約の相手方  
商号又は名称           株式会社笠原建設
- ・当初契約日            令和7年9月26日
- ・変更契約日            令和7年11月28日
- ・工           期           変更前 令和7年9月26日 から 令和8年3月25日 まで  
                              変更後 令和7年9月26日 から 令和8年3月25日 まで
- ・契約金額  
（消費税込）            変更前       16,610,000 円  
                              変更後       16,705,700 円
- ・工事の概要            変更前 人孔更正工  
                              無筋人孔更生       N=6 基  
  
                              変更後 人孔更正工  
                              無筋人孔更生       N=7 基
- ・変更理由               県道部において、道路管理者の指示により冬期間の交通規制を避けるため、施工対象人孔を変更する。