

委託変更契約締結の公表

- ・委託番号
委託業務名 農委第2号
林道山之坊線2号沢橋改良設計業務委託
- ・履行場所 糸魚川市大字山之坊地内
- ・種 別 鋼構造物及びコンクリート
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社トップライズ
- ・当初契約日 令和8年5月28日
- ・変更契約日 令和8年8月7日
- ・工 期 変更前 令和8年5月28日 から 令和9年1月29日 まで
変更後 令和8年5月28日 から 令和9年1月29日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 6,490,000 円
変更後 7,360,100 円
- ・工事の概要 変更前 橋梁設計業務 一式
変更後 橋梁設計業務 一式
三次元点群測量業務 A=0.0025 km²
- ・変更理由 林道法線の変更や河川上流側既存施設との取合いの検討が必要なため、
地形測量業務を計上する。

委託変更契約締結の公表

・委託番号 委託業務名	農委第1号 林道橋定期点検業務委託
・履行場所	糸魚川市大字上路地内ほか3箇所
・種別	鋼構造物及びコンクリート
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社トップライズ
・当初契約日	令和8年5月28日
・変更契約日	令和8年8月7日
・工期	変更前 令和8年5月28日 から 令和8年11月30日 まで 変更後 令和8年5月28日 から 令和8年11月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 1,716,000 円 変更後 2,081,200 円
・工事の概要	変更前 橋梁定期点検 N=5 橋 変更後 橋梁定期点検 N=6 橋
・変更理由	定期点検計画で今年度点検する予定であった橋の点検を1橋追加する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 都第1号
市道西山線修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 北川ヒューテック株式会社 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和8年5月28日
- ・変更契約日 令和8年8月13日
- ・工 期 変更前 令和8年5月28日 から 令和8年9月24日 まで
変更後 令和8年5月28日 から 令和8年9月24日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 5,995,000 円
変更後 6,326,100 円
- ・工事の概要 変更前 舗装修繕 L=111m
表層工 A=628m²
区画線工 L=222m

変更後 舗装修繕 L=116.9m
表層工 A=628m²
区画線工 L=232m
- ・変更理由 現地再調査の結果、当初想定していた舗装厚5cmより厚い箇所があったため、殻運搬と廃材処理について増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 都第3号
市道港南明星線舗装修繕工事
- ・工事場所 糸魚川市上刈6丁目地内
- ・種 別 舗装工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 新潟道路株式会社 糸魚川営業所
- ・当初契約日 令和8年6月4日
- ・変更契約日 令和8年8月14日
- ・工 期
変更前 令和8年6月4日 から 令和8年9月4日 まで
変更後 令和8年6月4日 から 令和8年9月4日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 3,190,000 円
変更後 3,522,200 円
- ・工事の概要
変更前 舗装修繕 L=44.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン (新 20FH) t=5cm
A=299m²

変更後 舗装修繕 L=44.0m
切削オーバーレイ ⑤密粒度アスコン (新 20FH) t=5cm
A=338m²
- ・変更理由 終点側の交差点取付部において、舗装の破損がみられるため、切削オーバーレイの範囲を増工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7027 号
横の谷用水管理道災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字越地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 8 月 17 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 11 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 9,900,000 円
変更後 9,900,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=17m
コンクリートブロック積工 (裏コン 10 cm) A=55m²
取付石積工 L=5.4m
コンクリート舗装工 t=10 cm A=10m²
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=56m²

変更後 復旧延長 L=17m
コンクリートブロック積工 (裏コン 10 cm) A=55m²
取付石積工 L=5.4m
コンクリート舗装工 t=10 cm A=10m²
仮設工 (敷鉄板 1.5×3.0) A=56m²
- ・変更理由 工事用資材の搬入にかかる関係地権者との協議に不測の日数を要したため、工期を 61 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第6号
- ・工事名 林道寺山平線改良工事
- ・工事場所 糸魚川市大字小見地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社高鳥組
商号又は名称
- ・当初契約日 令和8年6月11日
- ・変更契約日 令和8年8月18日
- ・工 期 変更前 令和8年6月11日 から 令和8年12月28日 まで
変更後 令和8年6月11日 から 令和8年12月28日 まで
- ・契約金額 変更前 7,590,000 円
(消費税込) 変更後 5,657,300 円
- ・工事の概要 変更前 改良延長 L=25.0m
アスファルト舗装工 A=150.0m²
U型側溝据付 L=22.0m

変更後 改良延長 L=25.0m
アスファルト舗装工 A=150.0m²
U型側溝据付 L=22.0m
- ・変更理由 現地再精査の結果、現地法面勾配が緩やかであったため切土法面整形を
178.5m² 減工する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号 農第 28 号
- ・工事名 治々門ため池廃止工事
- ・工事場所 糸魚川市大字徳合地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方 株式会社村井建設
- 商号又は名称
- ・当初契約日 令和 8 年 6 月 4 日
- ・変更契約日 令和 8 年 8 月 25 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 6 月 4 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 6 月 4 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
- ・契 約 金 額 変更前 3,168,000 円
(消費税込) 変更後 3,621,200 円
- ・工事の概要 変更前 ため池廃止工事
掘削工 V=96m³
盛土工 V=85m³
切土法面整形工 A=73m²
盛土法面整形工 A=23m²

変更後 ため池廃止工事
掘削工 V=96m³
盛土工 V=85m³
切土法面整形工 A=73m²
盛土法面整形工 A=23m²
- ・変 更 理 由 土質試験の結果、安定処理工の固化材添加量を変更する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7009 号
大山用水管理道 2 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字砂場地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 8 月 25 日
- ・工 期 変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 10 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 4,620,000 円
変更後 4,620,000 円
- ・工事の概要 変更前 復旧延長 L=48.0m
1 工区 L=13.0m 重力式擁壁 L=13.0m
2 工区 L=17.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=67m²
3 工区 L=18.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=5m²

変更後 復旧延長 L=48.0m
1 工区 L=13.0m 重力式擁壁 L=13.0m
2 工区 L=17.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=67m²
3 工区 L=18.0m 盛土法面整形工(芝あり) A=5m²
- ・変更理由 他工事との工程調整により、作業不能期間が発生したため、工期を 30 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

- ・工事番号
工事名 農災第 2160-7010 号
大山用水管理道 3 災害復旧工事
- ・工事場所 糸魚川市大字北山地内
- ・種 別 土木一式工事
- ・契約の相手方
商号又は名称 株式会社関武建設
- ・当初契約日 令和 8 年 3 月 6 日
- ・変更契約日 令和 8 年 8 月 25 日
- ・工 期
変更前 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 9 月 30 日 まで
変更後 令和 8 年 3 月 6 日 から 令和 8 年 10 月 30 日 まで
- ・契約金額
(消費税込) 変更前 6,380,000 円
変更後 6,380,000 円
- ・工事の概要
変更前 復旧延長 L=17.0m
コンクリートブロック積工 (裏コン 15 cm) A=23m²
取付石積工 L=6m
大型トン管工 (B2.0×H0.5) L=5m
コンクリート舗装工 (t=25 cm) A=11m²

変更後 復旧延長 L=17.0m
コンクリートブロック積工 (裏コン 15 cm) A=23m²
取付石積工 L=6m
大型トン管工 (B2.0×H0.5) L=5m
コンクリート舗装工 (t=25 cm) A=11m²
- ・変更理由 他工事との工程調整により、作業不能期間が発生したため、工期を 30 日間延長する。

公共工事変更契約締結の公表

・工事番号	青第1号
工事名	市道青海通線舗装修繕工事
・工事場所	糸魚川市大字寺地地内
・種別	舗装工事
・契約の相手方 商号又は名称	株式会社上越道路 糸魚川営業所
・当初契約日	令和8年5月13日
・変更契約日	令和8年8月27日
・工期	変更前 令和8年5月13日 から 令和8年9月30日 まで 変更後 令和8年5月13日 から 令和8年9月30日 まで
・契約金額 (消費税込)	変更前 15,510,000 円 変更後 14,866,500 円
・工事の概要	変更前 舗装修繕工事 L=185m、W=10.0m ・切削工 A=2,070m ² ・表層工 A=2,070m ² ・区画線工(外側線) L=370m 変更後 舗装修繕工事 L=184m、W=10.0m ・切削工 A=2,010m ² ・表層工 A=2,010m ² ・区画線工(外側線) L=370m
・変更理由	・現場再調査の結果、取付道路周辺では、大型切削機での施工が困難であることが判明したため、小型切削機(W0.5m)を増工する。 ・現場再調査の結果、切削工・表層工の面積を2,070m ² から2,010m ² に減工する。